



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ไม่ผิด ไม่จจะไรเลย

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายรักพงศ์ บุญจรรย์จรัสกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายรักพงศ์ บุญจรรย์จรัสกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๔๕๓๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายรักพงศ์ บุญจรรย์จรัสกุล ที่อยู่ ๓๐๓ ม.๓ ถ.บ้านจั่น ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย๑๔ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอ.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒ ต้น		
-ปักเสา คอ.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๐ ต้น		
-พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๖๕ เมตร
-พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๕๕ เมตร
-ล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
-เทโคน			จำนวน	๐ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๑๘,๑๓๒.๓๓	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๖๖,๗๐๑.๔๘	บาท
๓ ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔ ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๓๐๗,๙๖๙.๕๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๕๕๗.๘๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒๙,๕๒๗.๔๓	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๓๒๙,๕๒๗.๔๓ (สามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

F ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเอeling วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

F ๖ พ.ค. ๒๕๖๕