



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝบต. ถึง ผจก.กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า ไฟทางสาธารณะเทศบาลเกาะจันทร์ ขอย ๗/๒

เรียน ผจก.กฟส.กจ.
ด้วย กฟส.กจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๙๒๖๔ ลว. ๒๐ ธ.ค.๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นไฟทางสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ บ้านเลขที่ ๑/๙ หมู่ ๑
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
ไฟทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ -
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๓๐ เควีเอ.ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสา คอร. ๙ ม. ๕ ต้น พาดสาย ๙๕ ต.มม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. ๒ เส้น
๑๒๐ ม. พาดสาย ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. ๑ เส้น ๑๒๐ ม. โดยผู้ใช้ไฟให้ไฟฟ้าเป็นคนดำเนินการ
ทั้งสิ้น

๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) ติดตั้งสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๒๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๕.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....๙.....ม. จำนวน.....๕.....ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(คืนคลัง)
 (✓) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๒๐.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด.....-...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๕๕,๙๔๘.๖๙
แรงต่ำภายใน				๓๕,๗๘๕.๙๑
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๙๐,๗๓๔.๖๐
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๙๐,๗๓๔.๖๐
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๖,๓๕๑.๔๒
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๙๗,๐๘๖.๐๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน.....๙๗,๐๘๖.๐๒.....บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทศูนย์สองสตางค์.)
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้
ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท (.....
.....) งบทำการจำนวน -.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....-.....บาท
(.....-.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.....
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๕๖๖๙ /๒๕๖๖

อนุมัติ



(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

ผจก.กสฟ.กจ.

๗

(นายสันติชัย ดีมูล)

หม.บต.กฟส.กจ.