ชื่องาน ติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ำบ.โนนพันชาด ม.2 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น อนุมัติ ฉ.1 บผ.(ผกส.) -2201/2557 งบผู้ใช้ไฟ เลขที่แผนผัง QB26-015/ หมายเลขงาน C-58-D-BPICS.0118.03.1

ส่งมอบงานงวดเดียว สัญญาจ้างเลขที่ จ.บผ.ผก.ผผ.17ผ.155 จำนวนเงินตามสัญญา 123,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.นภาภรณ์การไฟฟ้า เริ่มวันที่ 7 พ.ค. 2558 สุดวันที่ 19 พ.ค. 2558

สำหรับผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	งานตามสัญญา จำนวน	งานตามสัญญา หน่วยละ	งานตามสัญญา เป็นเงิน	ส่งมอบงานครั้งนี้ จำนวน	ส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นเงิน	รวมงานที่ส่งแล้ว(รวมครั้งนี้) จำนวน	รวมงานที่ส่งแล้ว(รวมครั้งนี้) เป็นเงิน	สรุปคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน	สรุปคณะกรรมการตรวจรับ เป็นเงิน
	แผนกแรงสูงภายนอก									
1	พาดสาย ACSR 50 ต.มม	8,660	2	17,320	8,660	17,320	8,660	17,320	8,660	17,320
2	ติดตั้งชุดยึดโยง	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-
3	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	42	210	8,820	41	8,610	41	8,610	41	8,610
4	ติดตั้งเหล็กฉากทางตรง	23	210	4,830	23	4,830	23	4,830	23	4,830
5	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	2,922	1	2,922	1	2,922	1	2,922	1	2,922
6	ติดตั้งกราวด์	8	500	4,000	8	4,000	8	4,000	8	4,000
7	ติดตั้งสเตนแคลัมป	237	130	30,810	237	30,810	237	30,810	237	30,810
8	ติดตั้งเหล็กประกับท้าวแขน	-	85	-	4	-	4	-	4	-
9	ติดตั้งดร็อพเอ้าท์	3	386	1,158	3	1,158	3	1,158	3	1,158
10	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	190	130	24,700	189	24,570	189	24,570	189	24,570
11	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	711	40	28,440	711	28,440	711	28,440	711	28,440
12	บุดหลุมปักเสา คอร.12 เมตร	-	1,590	-	-	-	-	-	-	-
13	ติดตั้งคอน คอร.100x100x2500 มม	-	215	-	-	-	-	-	-	-
14	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2000 มม	-	200	-	-	-	-	-	-	-
15	เทโคนเสาแรงสูง	-	1,800	-	7	12,600	7	12,600	7	12,600
	แผนกร้อถอนแรงสูงภายนอก									
1	ร้อถอนสาย ACSR 50 ต.มม	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	ร้อถอนสเตรนแคลัมป์ 50 ต.มม	-	50	-	-	-	-	-	-	-
3	ร้อถอนเหล็กคอนเตเบิ้ลทางโค้ง	-	80	-	-	-	-	-	-	-
4	ร้อถอนชุดยึดโยงแรงสูง	-	800	-	-	-	-	-	-	-
5	ร้อถอนลวดเหล็ก 50 ต.มม.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	ร้อถอนเหล็กประกับ	-	20	-	-	-	-	-	-	-
7	ร้อถอนเหล็กประกับท้าวแขน	-	80	-	-	-	-	-	-	-
8	ร้อถอนสเปเซอร์ปอร์ซเลน	-	50	-	-	-	-	-	-	-
9	ร้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	-	50	-	-	-	-	-	-	-
10	ร้อถอนลูกถ้วยแขวน	-	20	-	-	-	-	-	-	-
11	ร้อถอนเสา คอร.12 เมตร	-	700	-	-	-	-	-	-	-
12	ร้อถอน คอน คอร.100x100x1500 มม	-	80	-	-	-	-	-	-	-
13	ร้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	80	-	-	-	-	-	-	-
14	ร้อถอน คอน คอร.120x120x2000 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเงิน			123,000.00		135,260.00		135,260.00		135,260.00

จำนวนเงิน	135,260.00
จำนวนเงินภาษี 7 %	9,468.20
หักเงินค่าประกันผลงาน 10%	-
รวมจ่ายสุทธิ	144,728.20

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

หจก.นภาภรณ์การไฟฟ้า

วันที่ 28 พ.ค. 2558

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

☐ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

☐ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายณันต์ อ่อนละออ) ตำแหน่ง ผกส.กฟอ.บ้านไผ่

วันที่ 28 พ.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านไผ่

คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 ปรากฏว่า

☑ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้

☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน

☑ ถูกต้องตามมาตรฐาน ของ กฟภ.เห็นควรอนุมัติจ่ายไฟได้

จึงเห็นควรรับมอบงาน อนุมัติให้จ่ายไฟ และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้

ค่าจ้าง	จำนวน	135,260.00	บาท
จ่าย	จำนวน	135,260.00	บาท
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		9468.2	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	144,728.20	บาท
หัก -ค่าปรับส่งงานเกินเวลา	จำนวน.		บาท
-ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน	จำนวน		บาท
-ค่าชดเชย/penally	จำนวน		บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน		บาท
คงจ่ายสุทธิ	จำนวน	144,728.20	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรเดช ศรีรณศิริ) พชง.7 ผบค.บผ.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จันทร์ขาว) พชง.7 ผปบ.กฟอ.บผ.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิรชุทธ์ เอี่ยมสะอาด) พคค.7ผบป.กฟอ.บผ.

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งจ่าย.

วัน(นายสมศักดิ์ สงวนทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บ้านไผ่