สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๑๖๘๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิษฐาน) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th (ke 06-05-64/เฉลิมขวัญ)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์กรอิสระ, : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย



ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๑๗๘๘

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกรายกระทรวง
๓. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๔. หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง)
๕. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๖. สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/๒. <u>เหตุผล</u> ...

๒. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติรับทราบและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. <u>ความเร่งด่วนของเรื่อง</u>

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. <u>สาระสำคัญ</u>

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน

หน่วยรับงบประมาณได้มีการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว

๔.๑.๒ การเตรียมความพร้อมของโครงการและการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวมถึงติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และได้ระบุสาเหตุความล่าช้าและแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการที่มีความล่าช้าแล้ว

๒) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอทราบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพบว่า กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นประธาน และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกระทรวงที่ไม่มีคณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าว จะมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหรือเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในบางกระทรวงมีข้อสั่งการหรือเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงมีส่วนช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดในการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการของโครงการด้วย

/๓) มาตรการ ...

๓) มาตรการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำหรับกระบวนการเร่งรัดการพิจารณารายงาน EIA เบื้องต้น สผ. แจ้งว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ ได้กำหนดให้ในกรณีที่โครงการต้องจัดทำรายงาน EIA เป็นโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงาน EIA หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้น ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดกระบวนการและระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA สำหรับโครงการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายไว้แล้ว ยกเว้นโครงการที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๔.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๗๐๗,๖๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท

๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๑๒๙,๐๘๔ ล้านบาท (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๔) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) จำนวน ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/แผนการใช้จ่าย [๑]	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ – ๒๘ ก.พ. ๖๔)	ร้อยละเบิกจ่าย	การใช้จ่าย [๒] (๑ ต.ค. ๖๓ – ๒๘ ก.พ. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	**๓,๒๘๕,๙๖๓**	**๑,๒๙๒,๙๑๔**	**๓๙.๓๕**	**๑,๔๘๓,๒๐๖**	**๔๕.๑๔**
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๙,๗๕๔	๔๔.๗๓	๑,๑๙๕,๙๑๘	๔๕.๓๕
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐	๑๗.๔๔	๒๘๗,๒๘๘	๔๔.๒๙
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๔๕	๑๙.๒๙	๒๘๗,๒๖๓	๔๘.๙๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**๒๑๕,๒๘๒**	**๑๑๓,๙๑๓**	**๕๒.๙๑**	**๒๑๔,๔๓๘**	**๙๙.๖๑**
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) [๓]	**๓๑๕,๓๙๘**	**๑๒๙,๐๘๔**	**๔๐.๘๐**		
๔. โครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) [๔]	**๔๓๐,๑๕๒**	**๑๗๑,๗๐๐**	**๓๙.๙๒**		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๗,๐๐๙	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘๘,๙๙๗	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๔,๑๔๖	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖		
รวมทั้งสิ้น	**๔,๒๔๖,๗๙๕**	**๑,๗๐๗,๖๑๑**	**๔๐.๒๑**		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : [๑] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

[๒] ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMIS

[๓] เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

[๔] ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ [๑]	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด [๒]	แผนการใช้จ่าย [๓]	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ ม.ค. ๖๔)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑๐๕	๒,๕๕๔,๙๒๙	๑๙๘,๔๘๐	๗๙,๓๐๖	๓๙.๙๖

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายมาจาก สบน.

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

[๓] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๕ เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓๘๗,๑๔๙ ล้านบาท (๑,๒๙๒,๙๑๔ – ๙๐๕,๗๖๕) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๙ และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๒,๖๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๒๘ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๘๓,๒๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๔๖.๖๗) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๔๒,๓๘๓ ล้านบาท (๑,๘๒๕,๕๘๙ - ๑,๔๘๓,๒๐๖) หรือร้อยละ ๑๐.๔๒ เนื่องจากเป็นผลการใช้จ่าย ๒ เดือนแรกของไตรมาส ๒ และยังเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๗๙,๗๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๙๕,๙๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๕ (ของวงเงินงบประมาณ ๒,๖๓๗,๒๙๖ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๔.๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๕๐.๐๐) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๖๓,๖๗๔ ล้านบาท (๑,๔๕๙,๕๙๒ – ๑,๑๙๕,๙๑๘) หรือร้อยละ ๙.๙๙

๑.๒) รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๗.๖๒ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗๘,๗๐๙ ล้านบาท (๓๖๕,๙๙๗ - ๒๘๗,๒๘๘) หรือร้อยละ ๑๒.๑๓

/โดยรายจ่าย ...

โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลางมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๔๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ (ของวงเงินงบประมาณ ๕๘๖,๖๗๓ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑๒.๒๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๕,๒๓๖ ล้านบาท (๓๔๒,๔๙๙ – ๒๘๗,๒๖๓) หรือร้อยละ ๙.๔๒

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๑ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๑๔,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๒๘๒ ล้านบาท) ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๔ มี.ค. ๖๔) ๑ ต.ค. ๖๓ – ๒๘ ก.พ. ๖๔			การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๓ ธ.ค. ๖๓) ๑ ต.ค. – ๑๘ ธ.ค. ๖๓		
	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	**๓,๒๘๕,๙๖๓**	**๑,๒๙๒,๙๑๔** **๓๙.๓๕%**	**๑,๔๘๓,๒๐๖** **๔๕.๑๔%**	**๓,๒๘๕,๙๖๓**	**๙๐๕,๗๖๕** **๒๗.๕๖%**	**๙๗๗,๑๓๗** **๒๙.๗๔%**
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๘,๗๕๔ ๔๔.๗๓%	๑,๑๙๕,๙๑๘ ๔๕.๓๕%	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๔๒,๑๗๕ ๓๑.๙๔%	๘๕๑,๗๘๔ ๓๒.๓๐%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐ ๑๗.๔๔%	๒๘๗,๒๘๘ ๔๔.๒๙%	๖๔๙,๐๐๔	๖๓,๕๙๐ ๙.๘๐%	๑๒๕,๓๕๓ ๑๙.๓๑%
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๔๕ ๑๙.๒๙%	๒๘๗,๒๖๓ ๔๘.๙๖%	๕๘๗,๑๐๕	๖๓,๕๙๐ ๑๐.๘๓%	๑๒๕,๓๕๓ ๒๑.๓๕%
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**๒๑๕,๒๘๒**	**๑๑๓,๙๑๓** **๕๒.๙๑%**	**๒๑๔,๔๓๘** **๙๙.๖๑%**	**๒๑๕,๐๘๙**	**๖๖,๓๓๗** **๓๐.๘๔%**	**๒๑๔,๕๑๐** **๙๙.๗๓%**

หมายเหตุ : ๑. เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภาพรวมร้อยละ ๔๖.๖๗ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๐.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๖.๖๗

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายภาพรวมจำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๐๗ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๐๔๙,๔๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๐๒ และรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๐,๘๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๓๗

๓. แผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ภาพรวมจำนวน ๑,๘๒๕,๕๘๙ ล้านบาท รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๔๕๙,๕๙๒ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนจำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) จำนวน ๓๔๒,๔๙๙ ล้านบาท

๒) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ รายกระทรวง สูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

/๒.๑) กระทรวง ...

๒.๑) กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข

๓) เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ได้แก่ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๓๙,๐๗๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖๕๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๙ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และลำดับที่สามคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	วงเงิน	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๓๙,๐๗๗	๓๑๒,๑๕๙	๔๘.๑๓	๔๖,๘๖๒	๗.๒๒	๑๕๘,๓๒๖	๒๔.๔๐
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๙๑๓	๖๕,๙๗๕	๑๐.๑๗	๑๒,๓๙๕	๑.๙๑	๓๑,๕๑๔	๔.๘๖
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๕๕	๑๒๗,๐๘๕	๑๙.๕๙	๒๙,๔๒๓	๔.๕๔	๖๔,๓๕๐	๙.๙๒
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๕๘	๔๐,๒๒๐	๖.๒๐	๖,๐๓๐	๐.๙๓	๑๒,๔๓๐	๑.๙๒
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๓	๑๐๓,๒๒๗	๑๕.๙๑	๑๘,๔๔๙	๒.๘๔	๒๐,๖๖๘	๓.๑๙
รวมทั้งสิ้น		**๑๔๐,๗๒๖**	**๖๔๘,๖๖๗**	**๑๐๐.๐๐**	**๑๑๓,๑๖๐**	**๑๗.๔๔**	**๒๘๗,๒๘๘**	**๔๔.๒๙**

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ เท่ากับ ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๖.๖๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยรายจ่ายลงทุนรวมทุกวงเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้จำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท แต่ยังเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔)

/๔) รายจ่าย ...

๔) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทและรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๘,๔๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๔.๑.๑) อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

- รายการผูกพันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงานจำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท)

- รายการยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔,๖๘๕ ล้านบาท

๔.๑.๒) รายการของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนและงบกลางจำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท)

๔.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท)

๕) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๒๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท)

๖) ปัญหาอุปสรรค

๖.๑) เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

/๖.๒) รายจ่ายลงทุน ...

๖.๒) รายจ่ายลงทุนบางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง มีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันที สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากรูปแบบรายการยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕,๗๖๐ ล้านบาท และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๓๒๘ ล้านบาท

๗) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๗.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

๗.๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑๑,๘๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๕๓,๘๒๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒๐,๙๖๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๗๘,๓๓๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๗๓,๑๕๙ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๖ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑๗ ของแผนสะสม

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุนทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริงสะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/กรอบลงทุนทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๔ เดือน)	๑๗๘,๕๒๙	๖๕,๖๗๒	๖๙,๕๙๙	๑๐๖	๓๙
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ – ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๑ เดือน)	๑๔๒,๔๓๒	๗,๔๘๗	๘,๗๓๘	๑๑๗	๖
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑.+๒.)	๓๒๐,๙๖๑	๗๓,๑๕๙	๗๘,๓๓๗	๑๐๗	๒๔

ที่มา : ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMIS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) งานก่อสร้าง

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศดำเนินการได้ล่าช้า รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง

- การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบกับโครงการอื่นหรือการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องมีการปรับแบบหรือร่าง TOR ให้มีความสอดคล้องกับเนื้องานหรือระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นด้วย

- การปรับแบบและแก้ไขรายการในสัญญาส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของงานส่วนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งการรวมงานต่างๆ ไว้อยู่ในสัญญาเดียวกัน ซึ่งหากงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือการเบิกจ่ายงานอื่นในสัญญาเดียวกัน

- เอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือการตรวจรับของผู้รับจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอทำให้ต้องรอผลอุทธรณ์หรือผลการวินิจฉัยก่อน รวมทั้งต้องจัดทำร่าง TOR และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือคัดเลือกเอกชนใหม่

- รายละเอียดในข้อกำหนดของ TOR ยังขาดความรัดกุมหรือรายละเอียดที่เพียงพอการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

/๓.๓) การบริหาร ...

๓.๓) การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

การวางแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้หรือความสามารถในการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปตามแผนงาน เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้

๔.๑) เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการล่วงหน้า ให้มีระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง และหากเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น หรืออาจส่งผลกระทบกับโครงการของหน่วยงานอื่น ควรมีการวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกันล่วงหน้า

๔.๒) เตรียมจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญาโดยคำนึงถึงผลกระทบของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ และความเหมาะสมของงวดงานที่จะส่งมอบและการเบิกจ่าย

๔.๓) เตรียมรายงาน EIA และความพร้อมในการเวนคืนที่ดินก่อนการเสนอโครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้างหลังจากได้รับอนุมัติ

๔.๔) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือการตรวจรับ

๔.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) โครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๕ โครงการ (เพิ่มขึ้น ๙ โครงการจากที่ได้รายงานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) มูลค่ารวม ๒.๕๕ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘,๔๘๐ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการ) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน[๑]						
	PPP	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน TFF[๒]	รวม
ส่วนราชการ	๓๓,๓๔๐	๖,๑๐๔	-	-	๒๕,๙๑๙	-	๖๕,๓๖๓
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๑,๗๑๑	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๔๒,๕๒๔	๔๒,๙๓๗	๒,๔๘๙,๕๖๖
รวม	๓๒๕,๐๕๑	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๖๘,๔๔๓	๔๒,๙๓๗	๒,๕๕๔,๙๒๙
ร้อยละ	๑๓	๕	๔๘	๒๑	๑๑	๒	๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] กองทุน TFF หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

/๒) สถานะ ...

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน ๘๓ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วจำนวน ๓๐ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๗๑๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๕๓ โครงการ มูลค่า ๑.๓๓ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๒ โครงการ มูลค่า ๕๒๑,๙๕๖ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๑๐,๖๒๑ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๕๖ โครงการ วงเงิน ๗๔๘,๖๖๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้นวงเงิน ๔๖๙,๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๘ ของวงเงินอนุมัติ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๖	๑๙,๖๙๘	๓,๙๐๔	๑๙.๘๒
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๙	๕๙๕,๘๕๓	๔๐๗,๔๙๑	๖๘.๓๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๓๑	๑๓๓,๑๑๕	๕๗,๘๖๓	๔๓.๔๗
รวมทั้งสิ้น	**๒๕๖**	**๗๔๘,๖๖๖**	**๔๖๙,๒๕๘**	**๖๒.๖๘**

หมายเหตุ : (๑) ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

/๒) แผนและผล ...

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๐๙ โครงการ จำนวน ๔๓๐,๑๕๒ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๑ โครงการ จำนวน ๒๐๑,๑๐๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ผลการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๔๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๒ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๕.๓๘ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ – ก.พ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙	๘	๑๗,๐๐๙	๔,๗๖๓	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕	๘๑.๙๗
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙	๔	๒๘๘,๙๙๗	๑๐๘,๐๘๔	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐	๑๐๓.๔๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙	๓๔	๑๒๔,๑๔๖	๘๘,๒๕๗	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖	๖๓.๓๘
รวมทั้งสิ้น	**๔๖**	**๔๓๐,๑๕๒**	**๒๐๑,๑๐๔**	**๑๗๑,๗๐๐**	**๓๙.๙๒**	**๘๕.๓๘**

หมายเหตุ : (๑) แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบน. แล้ว

(๒) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จากรายงานเงินเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) สถานะโครงการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๖๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๖,๗๕๓ ล้านบาท

/๓.๒ แผนงาน ...

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (๒) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ (๓) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๑๖๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๗,๖๓๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗,๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๓) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (A ๑๔) (๒) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) (๓) โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร และ (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๖,๖๔๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๔,๔๓๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๔) โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ โครงการ จำนวน ๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดปี เพื่อให้เม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่ได้รับงบลงทุนจำนวนมากเร่งดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แจ้งไว้กับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้นำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

/๕. ข้อเสนอ ...

๕. <u>ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ</u>

เห็นสมควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗
e-mail : pavi_s@sepo.go.th

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวทิพย์มาศ กน ปาตรี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

31 มี.ค. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โทร ๐-๒๒๘๘-๔๑๖๓

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๖) / ตสส๑ **วันที่** ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
รองนายกรัฐมนตรี

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

จำแนกรายกระทรวง เรียงลำดับร้อยละสูง/ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายจากมากไปน้อย (ไม่รวมงบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔) (๒)	ร้อยละแผนการใช้จ่ายต่อวงเงินงบประมาณ (๓)=(๒)/(๑)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (๔)	ร้อยละการใช้จ่ายต่องบประมาณ (๕)=(๔)/(๑)	สูง/ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย (๖)=(๔)-(๒)	ร้อยละสูง/ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย (๗)=(๕)/(๓)	เบิกจ่าย (๘)	ร้อยละการเบิกจ่ายต่องบประมาณ (๙)=(๘)/(๑)
๑	ก.คมนาคม	๑๗๗,๔๘๕.๔๐	๙๙,๒๙๙.๗๔	๕๕.๙๕	๑๒๔,๗๗๗.๐๓	๗๐.๓๐	๒๕,๔๗๗.๒๙	๑๔.๓๕	๒๕,๘๑๐.๑๒	๑๔.๕๔
๒	ก.พาณิชย์	๘๙๗.๔๕	๕๑๗.๕๙	๕๗.๖๗	๕๕๘.๐๓	๖๒.๑๘	๔๐.๔๔	๔.๕๑	๑๘๖.๙๐	๒๐.๘๓
๓	ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	๑๑,๙๖๕.๘๐	๖,๕๗๓.๑๒	๕๔.๙๓	๖,๐๗๗.๒๔	๕๐.๗๙	- ๔๙๕.๘๘	- ๔.๑๔	๑,๕๓๖.๐๑	๑๒.๘๔
๔	ก.การอุดมศึกษา	๓๒,๘๑๑.๔๕	๒๔,๙๖๑.๗๘	๗๖.๐๘	๒๓,๐๖๙.๐๒	๗๐.๓๑	- ๑,๘๙๒.๗๖	- ๕.๗๗	๑๙,๕๘๐.๘๖	๕๙.๖๘
๕	ก.การต่างประเทศ	๓๙๗.๙๗	๖๙.๐๓	๑๗.๓๕	๓๙.๕๗	๙.๙๔	- ๒๙.๕๖	- ๗.๔๐	๓๒.๓๙	๘.๑๔
๖	ก.การคลัง	๔,๗๑๓.๘๔	๓,๐๕๓.๒๑	๖๔.๗๗	๒,๖๘๘.๐๒	๕๗.๐๒	- ๓๖๕.๒๐	- ๗.๗๕	๑,๕๓๙.๔๗	๓๒.๖๖
๗	ก.วัฒนธรรม	๒,๖๓๐.๓๐	๑,๕๐๔.๔๘	๕๗.๒๐	๑,๑๑๖.๔๘	๔๒.๔๕	- ๓๘๘.๐๐	- ๑๔.๗๕	๔๕๗.๓๗	๑๗.๓๙
๘	ก.มหาดไทย	๘๐,๖๘๔.๙๓	๓๕,๙๔๕.๘๗	๔๔.๕๕	๒๓,๗๘๔.๔๓	๒๙.๔๘	- ๑๒,๑๖๓.๔๕	- ๑๕.๐๗	๙,๓๙๓.๘๔	๑๓.๖๔
๙	ก.เกษตรและสหกรณ์	๗๒,๔๙๒.๘๐	๔๔,๐๔๐.๒๑	๖๐.๗๕	๓๑,๑๙๙.๘๔	๔๓.๐๔	- ๑๒,๘๔๐.๓๗	- ๑๗.๗๑	๑๕,๓๖๓.๙๕	๒๓.๑๙
๑๐	ก.สังคม/คม.มนุษย์	๑,๖๒๖.๕๘	๙๕๗.๐๑	๕๘.๘๔	๖๔๗.๔๕	๓๙.๘๐	- ๓๐๙.๕๖	- ๑๙.๐๓	๕๖๔.๖๖	๓๔.๗๑
๑๑	ก.สาธารณสุข	๑๗,๐๘๗.๐๗	๑๓,๑๒๖.๖๘	๗๖.๘๒	๙,๔๓๖.๘๔	๕๕.๒๓	- ๓,๖๘๙.๘๔	- ๒๑.๕๙	๒,๖๑๓.๑๗	๑๕.๒๙
๑๒	ก.ศิริทัลเพื่อฯ	๒,๗๐๑.๙๔	๒,๒๘๐.๙๑	๘๔.๔๒	๑,๖๑๒.๙๒	๕๙.๖๙	- ๖๖๗.๙๙	- ๒๔.๗๒	๑,๕๖๐.๑๘	๕๗.๗๔
๑๓	ก.การท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๖๓๗.๐๙	๙๖๐.๖๒	๕๘.๖๘	๕๔๒.๙๗	๓๓.๑๗	- ๔๑๗.๖๔	- ๒๕.๕๑	๒๔๑.๙๓	๑๔.๗๘
๑๔	ก.ศึกษาธิการ	๑๙,๖๒๗.๕๑	๑๓,๘๒๘.๖๑	๗๐.๔๖	๘,๗๖๙.๙๕	๔๔.๖๘	- ๕,๐๕๘.๖๖	- ๒๕.๗๗	๒,๒๗๗.๙๕	๑๑.๖๑
๑๕	สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๒,๑๑๙.๘๘	๘,๕๘๘.๒๘	๗๐.๘๖	๕,๑๕๙.๓๙	๔๒.๕๗	- ๓,๔๒๘.๘๙	- ๒๘.๒๙	๔,๐๖๕.๖๗	๓๓.๕๕
๑๖	ก.กลาโหม	๕๔,๒๒๘.๙๓	๓๖,๐๘๗.๒๖	๖๖.๕๕	๑๗,๕๙๑.๑๔	๓๒.๔๔	- ๑๘,๔๙๖.๑๒	- ๓๔.๑๑	๙,๒๒๘.๖๙	๑๗.๐๒
๑๗	ก.ยุติธรรม	๓,๖๐๖.๑๐	๒,๘๔๑.๕๗	๗๘.๘๐	๑,๕๗๓.๘๗	๔๓.๖๔	- ๑,๒๖๗.๖๙	- ๓๕.๑๕	๖๐๘.๓๑	๑๖.๘๗
๑๘	ก.อุตสาหกรรม	๗๔๓.๘๗	๕๐๓.๙๓	๖๗.๗๔	๒๐๗.๙๒	๒๗.๙๕	- ๒๙๖.๐๑	- ๓๙.๗๙	๖๖.๓๘	๘.๙๒
๑๙	ก.พลังงาน	๗๓๒.๓๒	๖๕๑.๖๓	๘๘.๙๘	๓๔๙.๐๕	๔๗.๖๖	- ๓๐๒.๕๙	- ๔๑.๓๒	๑๔๖.๑๑	๑๙.๙๕
๒๐	ก.แรงงาน	๓๘๒.๐๘	๓๔๘.๗๙	๙๑.๒๙	๙๕.๗๐	๒๕.๐๕	- ๒๕๓.๐๙	- ๖๖.๒๔	๕๖.๐๐	๑๔.๖๖
๒๑	ส่วน รช.มสก.ส.นายกฯ	๒๒,๒๕๕.๗๕	๙,๙๖๑.๑๑	๔๔.๗๖	๕,๖๒๗.๓๓	๒๕.๒๘	- ๔,๓๓๓.๗๘	- ๑๙.๔๗	๑,๗๙๙.๓๒	๘.๐๘
๒๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๓,๔๔๘.๒๐	๑,๔๖๓.๐๓	๔๒.๔๓	๖๐๓.๓๒	๑๗.๕๐	- ๘๕๙.๗๒	- ๒๔.๙๓	๕๐๗.๒๘	๑๔.๗๑
๒๓	หน่วยงานของศาล	๔,๒๕๘.๐๐	๒,๔๘๙.๐๘	๕๘.๔๖	๒,๔๘๙.๐๘	๕๘.๔๖	-	-	๒,๔๘๙.๐๘	๕๘.๔๖
๒๔	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒,๑๙๐.๒๑	๑,๑๒๘.๘๖	๕๑.๕๔	๑,๐๗๘.๒๘	๔๙.๒๓	- ๕๐.๕๗	- ๒.๓๑	๑,๐๗๘.๒๘	๔๙.๒๓
๒๕	รัฐวิสาหกิจ	๑๘,๖๓๓.๙๘	๘,๑๕๒.๕๙	๔๓.๗๖	๓,๘๐๘.๗๒	๒๐.๔๔	- ๔,๓๔๓.๘๗	- ๒๓.๓๑	๓,๘๐๘.๗๒	๒๐.๔๔
๒๖	สภากาชาดไทย	๒,๗๘๓.๙๓	๑,๑๐๘.๙๘	๓๙.๘๔	๕๔๗.๙๒	๑๙.๖๘	- ๕๖๑.๐๖	- ๒๐.๑๕	๕๔๗.๙๒	๑๙.๖๘
๒๗	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑.๘๕	๑.๘๕	๑๐๐.๐๐	๑.๘๕	๑๐๐.๐๐	-	-	๑.๘๕	๑๐๐.๐๐
๒๘	จังหวัด	๑๙,๔๖๙.๐๘	๑๐,๘๘๔.๗๘	๕๕.๙๑	๕,๖๖๗.๔๓	๒๙.๑๑	- ๕,๒๑๗.๓๔	- ๒๖.๘๐	๔๗๖.๓๘	๒.๔๕
๒๙	อปท.	๗,๙๕๓.๖๕	๔,๔๕๔.๒๒	๕๖.๐๐	๑,๑๙๗.๘๓	๑๕.๐๖	- ๓,๒๕๖.๓๙	- ๔๐.๙๔	๑๖๕.๖๖	๒.๐๘
๓๐	กท./งท.หมุนเวียน	๗,๑๐๖.๓๑	๖,๗๑๔.๐๑	๙๔.๔๘	๖,๙๔๔.๑๓	๙๗.๗๒	๒๓๐.๑๒	๓.๒๔	๖,๙๔๔.๑๓	๙๗.๗๒
๓๑	งบกลาง	๖๑,๙๙๔.๔๒	๒๓,๔๙๘.๐๐	๓๗.๙๐	๒๔.๙๖	๐.๐๔	- ๒๓,๔๗๓.๐๔	- ๓๗.๘๖	๑๕.๐๘	๐.๐๒
รวม		๖๔๘,๖๖๖.๗๒	๓๖๕,๙๙๖.๘๒	๕๖.๔๒	๒๘๗,๒๘๗.๗๐	๔๔.๒๔	- ๗๘,๗๐๙.๑๒	- ๑๒.๑๓	๑๑๓,๑๕๙.๖๗	๑๗.๔๔

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
1	สำนักนายกรัฐมนตรี *	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	3,479.71	1,453.89	1,453.89	41.78	1,453.89	41.78	รายการผูกพันปี 62 – 65 ลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายตามงวดงาน
2	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.110	2,881.48	2,881.48	3.12	0.11	56.39	1.96	เป็นโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ปีเดียว (มี 31 โครงการย่อย) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น รถตู้ รถบัส อาวุธต่างๆ ทยอยลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงิน
3			ทบ.1484	1,690.40	1,690.40	1,576.94	93.29	1,576.94	93.29	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ (ผูกพันปี 63) ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นการจัดซื้อ แบบรัฐต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน
4			ทบ.1483	1,928.05	1,928.05	1,672.70	86.76	1,672.70	86.76	โครงการจัดหารถถังทดแทน (ผูกพันปี 63-35) คืนเงินปี 63 ทั้งจำนวน เนื่องจากเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ COVID ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เป็นการจัดซื้อแบบ G2G (ไทย-จีน) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ กค. 64
5			ทบ.1489	1,840.00	1,840.00	-	-	-	-	โครงการจัดหารถยานเกราะระยะที่ 3 (ผูกพันปี 62 -64) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อปี 62 เป็นการจัดซื้อแบบ G2G (ไทย-จีน)
6			ทบ.1401	1,806.00	1,806.00	-	-	-	-	โครงการจัดหายานเกราะล้อยางเพื่อเสริมกรมทหารราบรูปแบบใหม่ (ผูกพันปี 63 -65) เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา) อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณาเห็นชอบราคา คาดว่าจะลงนาม มค. 64
7		กองทัพเรือ	ทร.277	1,188.52	1,188.52	1,155.23	97.20	1,155.23	97.20	โครงการจัดหาเรือสนับสนุนเรือดำน้ำ งบผูกพัน เป็นการจัดซื้อแบบ G2G (ไทย-จีน) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน
8			ทร.258	1,443.52	1,391.24	27.62	1.91	1,277.72	88.51	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ (ผูกพัน 60-66) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน
9		กองทัพอากาศ	ทอ.190	2,201.19	2,201.19	103.69	4.71	823.94	37.43	เป็นโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ปีเดียว (มีหลายโครงการย่อย) ทั้งในและต่างประเทศ ทยอยลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายจิน
10			ทอ.176	1,039.00	1,039.00	-	-	-	-	โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ฝ.19 (ผูกพัน 63-66) ซื้อกับ บ.เอกชน USA. - ลงนามแล้ว 23 กย. 63 - จ่ายงวดแรก มค. 64 519 ลบ. (จ่ายจาก งบปี 63)

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1,702.82	1,702.82	1,374.76	80.73	1,375.14	80.76	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ได้เวนคืนตาม พรฎ. ที่ดิน แล้ว - จะทยอยเบิกจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน คาดว่าสิ้นปีจะเบิกจ่ายได้เกือบทั้งจำนวน บางส่วนคงค้าง เนื่องจากเจ้าของที่ดินมาแจ้งขอรับเงินล่าช้า/ติดปัญหาเรื่องฟ้องร้อง - PO จำนวน 0.19 ลบ. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเอกสาร ค่าน้ำมันที่ใช้ในการติดต่อประสานงานเรื่องการเวนคืนที่ดิน
12	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	1,045.94	1,045.94	1,045.94	100.00	1,045.94	100.00	รายการปีเดียว (ปี 64) สป.ดิจิทัล มอบให้ CAT ดำเนินการแทน โดย CAT จะจัดทำแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินมาให้ เพื่อ สป.ดิจิทัล ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
13	กระทรวงมหาดไทย *	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	1,146.88	1,146.88	-	-	194.75	16.98	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดทำโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
14	หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,576.11	395.00	301.48	19.13	301.48	19.13	รายการผูกพันปี 54 – 64 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยปี 62 งบประมาณค่าก่อสร้างถูกพับไป และปี 63 กันเงินไว้ 200 ลบ. และเบิกจ่ายหมดแล้ว สำหรับปี 64 เบิกจ่ายเงินงวดแรกแล้ว และคาดว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการจ่ายถึงเดือนมกราคม 64 เท่านั้น ทางหน่วยงานอยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอเบิกงวด 2 ก่อนเดือนเมษายน 64 และเนื่องจากเงินงบประมาณถูกพับไปในปี 62 จำนวน 800 ลบ. ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอ หน่วยงานอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาใช้ดำเนินการ (ขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
15	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,840.76	907.92	907.92	49.32	907.92	49.32	รายการผูกพันปี 61 - 66 ลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายตามงวดงาน สำหรับปี 64 มีงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 4 งวด และไปเบิกช่วงเดือน ตค. อีก 1 งวด

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
16	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,143.80	653.60	653.60	57.14	653.60	57.14	รายการผูกพันปี 63-65 ลงนามแล้ว เป็นระบบโรงงานต้นแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แล้วนำมาสกัดเป็นสารเคมี / สารชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ครบทั้งจำนวน
17	อปท.	กรุงเทพมหานคร	ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย	1,173.08	1,173.08	16.51	1.41	16.51	1.41	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกรรมสิทธิ์ ช่วงที่ 3 อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ แต่ได้เจ้าของ (ผู้ถูกเวนคืน) หมดแล้ว เมื่อสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะขออนุมัติ -> ทำข้อตกลงกับผู้ถูกเวนคืน -> เบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเดือน มีค.64
รวมทั้งสิ้น				29,127.25	24,445.01	10,293.40	35.34	12,512.14	42.96	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จาก 3

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
1	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.1421	64-66	845.23	-	-	-	-	-	โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตี ระยะที่ 1 (ผูกพันปี 64 -66) เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา)
2		กองทัพอากาศ	ทอ.185	64-66	900.00	900.00	-	-	-	-	โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ผูกพัน 64 -66) ซื้อกับ บ.เอกชน USA. - อยู่ระหว่างเสนอราคา - คาดว่าลงนาม พ.ค. 64
3			ทอ.187	64-67	294.00	294.00	-	-	-	-	โครงการพัฒนาปฏิบัติการในห้องอวกาศ 1,470 ลบ. (ผูกพัน 64 -67) เป็นการจัดซื้อดาวเทียมและฝึกอบรม จนท. - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR - คาดว่าจะลงนาม มิ.ย.64
4	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *	กรมชลประทาน	คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	64-66	550.28	550.28	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
5			งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่3	64-67	746.63	746.63	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 ปัจจุบันปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่บริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
6			ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ	64-66	379.97	379.97	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
7	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือตอน 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
8		กรมทางหลวง	สาย อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ	64-66	222.00	222.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
9		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
10		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3จ.พิจิตร	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
12		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4จ.นครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
13		กรมทางหลวง	สายพะเยา - บ.สันต้นแหน จ.พะเยา	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
14		กรมทางหลวง	สาย บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
15		กรมทางหลวง	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา	64-66	316.00	316.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
16		กรมทางหลวง	สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
17		กรมทางหลวง	สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น	64-66	226.00	226.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
18		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
19		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	230.00	230.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
20		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
21		กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก หล.1020 - บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย,พะเยา	64-66	240.00	240.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มิ.ย. 64

หน้าที่ 2 จาก 3
หน้าที่ 2 จาก 3

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
22	กระทรวงคมนาคม *	กรมท่าอากาศยาน	งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	64-67	360.00	360.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ประมาณ เม.ย.64 เนื่องจากเป็นรายการ 1,000 ล้านบาท ต้องเสนอเข้าคกก.คุณธรรมฯ ทำให้ระยะเวลามากขึ้น
23	กระทรวงมหาดไทย *	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร	64-65	897.95	897.95	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 65 เป็นการวางระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารทั่วประเทศ ซึ่งมีลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดว่าก่อหนี้ ส.ค.64
24	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	64-66	297.46	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และประชุมเริ่มต้นโครงการกับผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม
25	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	64-66	194.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
26	กระทรวงสาธารณสุข *	กรมการแพทย์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพัน 64 - 66 ได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา จากนั้นถึงจะเสนอกระทรวงประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติลงนามในสัญญาต่อไป
27	กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	64-66	127.40	38.41	38.41	30.15	38.4	30.2	ผูกพันปี 64 - 66 (เงินอุดหนุนทั่วไป) ได้ตัวแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง และเสนอ สงป. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา คาดว่าลงนามได้ในเดือน มี.ค.64
28	ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	64-67	773.02	773.02	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 ปัจจุบันได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ทั้งนี้ สตช. มีหนังสือขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ (26 มค.64) คาดว่าลงนามได้ มีค.64
29	อปท.	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำได้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ	64-66	135.80	135.80	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มิ.ย. 64
30			โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ	64-66	130.00	130.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มิ.ย. 64
รวมทั้งสิ้น					10,087.72	8,662.05	38.41	0.38	38.41	0.38	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	กรมศิลปากร	1,798.90	1,741.77	246.80	13.72	631.98	35.13	รายจ่ายลงทุน 542 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการดูแล รักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นรายการที่ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากโบราณสถานหลายแห่งมีความเก่าแก่ ชำรุดและทรุดโทรม หากรีบเร่งดำเนินการอาจสร้างความเสียหายแก่โบราณสถานหรือทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าลงได้
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	5,166.87	5,166.87	1,803.22	34.90	1,803.22	34.90	รายจ่ายลงทุน 11 รายการ ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้า (สายสีม่วง น้ำเงิน เหลือง เขียว และชมพู) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเดินรถไฟฟ้า (รายการปีเดียว) ที่ รฟม.จ้างเอกชนเดินรถให้ โดยการจ่ายเงินจะจ่ายทุกเดือนตามเงื่อนไข+การประเมินที่กำหนด (แต่ละเดือนอาจไม่เท่ากัน) โดยจะจ่ายหมดทั้งจำนวนทุกปี และค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายการปีเดียว) จ้างดูแลระบบงาน การเบิกจ่ายคล้ายรายการค่าใช้จ่ายการจ้างเดินรถไฟฟ้า โดยการจ่ายเงินจะจ่ายทุกเดือนตามเงื่อนไข +การประเมินที่กำหนด (แต่ละเดือนอาจไม่เท่ากัน) โดยจะจ่ายหมดทั้งจำนวนทุกปี
3	กรมราชทัณฑ์	2,203.32	1,316.03	99.55	4.52	757.10	34.36	รายจ่ายลงทุน 414 รายการ ก่อหนี้แล้ว 342 รายการ จำนวน 986.56 ลบ. ส่วนที่เหลือ 72 รายการ จำนวน 1,435.47 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น - ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ผูกพัน 64-66) จำนวน 297.46 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และประชุมเริ่มต้นโครงการกับผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม - ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ผูกพัน 64-66) จำนวน 194.00 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน 290.70 ลบ. อยู่ระหว่างการประเมิน EIA - ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ผูกพัน 63-65) จำนวน 81.54 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

หน้าที่ 1 จาก 12
หน้าที่ 1 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
4	กรมป่าไม้	1,722.22	1,722.22	188.41	10.94	567.90	32.98	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 519 รายการ จำนวน 713.59 ลบ. (41.58%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1,480 รายการ จำนวน 1,002.53 ลบ. (58.42%) - งานสร้างป่าสร้างรายได้ 11 แห่ง จำนวน 228.25 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2 (รวม จ.น่าน/ลำปาง/เชียงราย/เลย) - เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 105 แห่ง จำนวน 124.24 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ พื้นที่ป่าสงวนต่าง ๆ 18 รายการ จำนวน 24.14 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 9 รายการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา - ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน/ที่ทำการต่าง ๆ 5 รายการ จำนวน 18.38 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา - ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 6 แห่ง จำนวน 15.61 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2 - ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 13 แห่ง จำนวน 13.74 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
5	กองทัพอากาศ	13,338.74	13,338.74	1,289.97	9.67	4,213.77	31.59	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 741 รายการ จำนวน 6,585.12 ลบ. (49.37%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 214 รายการ จำนวน 6,753.62 ลบ. (50.63%) ประกอบด้วย 2.1 รายการผูกพันเดิม - ทอ.173 โครงการจัดหาฮ.ขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง (873.21 ลบ.) ผูกพัน 61-65 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน งวดที่ 3 เดือน มี.ค.64 จำนวน 235.91 ลบ. - ทอ.163 โครงการจัดหาฮ.ฝึกขั้นต้น จำนวน 6 เครื่อง (384.07 ลบ.) ผูกพัน 62-65 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน งวดที่ 2-มี.ค.64 จำนวน 140.66 ลบ. และงวดที่ 3-พ.ค.64 จำนวน 105.42 ลบ. - ทอ.169 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ 5 (266.91ลบ.) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน งวดที่ 4-มิ.ย.64 จำนวน 130.15 ลบ. และงวดที่ 5-ก.ค.64 จำนวน 34.25 ลบ. - ทอ.176 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ฝ.19 (1,039 ลบ.) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน งวดที่ 1 เดือน มี.ค.64 จำนวน 1,056.19 ลบ. 2.2 รายการผูกพันใหม่ - ทอ.177 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ระยะที่ 4 (490 ลบ.) ผูกพัน 64-65 อยู่ระหว่างเสนอราคา - ทอ.185 โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (900 ลบ.) ผูกพัน 64-66 ยื่นเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผล - ทอ.187 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (294 ลบ.) ผูกพัน 64-68 อยู่ระหว่างเสนอราคา

หน้าที่ 3 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
6	กรมท่าอากาศยาน	5,186.90	3,500.26	507.97	9.79	1,502.53	28.97	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 22 รายการ จำนวน 2,535.12 ลบ. (48.88%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 88 รายการ จำนวน 2,651.78 ลบ. (51.12%) 1.1 รายการผูกพันเดิม - ขยายลานจอดเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี จำนวน 116.67 ลบ. ผูกพัน 63-65 อยู่ระหว่างการพิจารณาผลอุทธรณ์จาก บก. - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร นราธิวาส จำนวน 141.33 ลบ. ผูกพันปี 63-65 ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาผูกพันปีเป็น 63-66 และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจาก ก.คมนาคม - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ตรัง จำนวน 107 ลบ. ผูกพันปี 62-65 โดยมีการลงนามในสัญญาล่าช้า (ก.ย.62) ประกอบกับมีปัญหา EIA จึงชะลอการดำเนินงานไประยะหนึ่ง ส่งผลให้การเบิกจ่ายตามงวดงานล่าช้าตามไปด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน โดยยังคงใช้เงินงบประมาณของปี 63 ได้เพียง 10 ล้านเศษ - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร บุรีรัมย์ จำนวน 136.92ลบ. ผูกพันปี 63-65 ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ไม่มาทำสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากก. คมนาคม เพื่อเรียกรายต่อไปมาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
7	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,248.62	2,135.94	326.16	10.04	824.75	25.39	ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานจังหวัด ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าฯ/รองผู้ว่าฯ ส่วนใหญ่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการที่มีวงเงินสูงเช่น - โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 ลบ. (ผูกพันปี 64-66) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จากนั้นต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมด้านราคาไปยังสำนักงบประมาณ คาดว่าจะก่อหนี้ ก.ค.64 - ค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IPTelephony) จำนวน 177.15 ลบ. (ผูกพันปี 63-65) คาดว่าก่อหนี้ มี.ค. 64 - ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย เขตคลองสาน กทม. จำนวน 768.06 ลบ. (ผูกพันปี 63-38 วงเงิน 5,574 ลบ.) ติดปัญหาเรื่อง EIA ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าลงนามได้ ก.ค.64 - ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. จำนวน 897.95 ลบ. (ผูกพันปี 64-65 วงเงิน 2,400 ลบ.) เป็นการวางระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดว่าก่อหนี้ ส.ค. 64
8	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21,132.31	17,998.71	1,552.93	7.35	5,312.58	25.14	รายจ่ายลงทุน 1,016 รายการ 1. ต่ำกว่า 2 ลบ. 560 รายการ เช่น ซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก 2. วงเงิน 2 ถึง 50 ลบ. ยังไม่ก่อหนี้ 233 รายการ จำนวน 4,154 ลบ. เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ/แฟลต , จัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆ 3. รายการที่มีวงเงินสูง เช่น - ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 950 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน - โครงการจัดหาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 745 ลบ. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบตามงวดงาน - อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน 5 อาคาร จำนวน 773 ลบ. มีหนังสือขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ (26 ม.ค.64) คาดว่าจะลงนามได้ มี.ค.64 - โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 505 ลบ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2,3 - โครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 545 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะลงนาม เมย. 64

หน้าที่ 5 จาก 12
หน้าที่ 5 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
9	กองทัพบก	24,464.73	19,720.87	4,184.79	17.11	5,527.70	22.59	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 34 รายการ จำนวน 9,022.01 ลบ. (36.88%) 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 116 รายการ จำนวน 15,442.73 ลบ. (63.12%) - ทบ.601 (388.50 ลบ.) เป็นรายการปีเดียว ประกาศจัดซื้อฯเรียบร้อยแล้ว มีรายการย่อย เช่น การจัดหาการซ่อมแซม โดยบางรายการที่จัดหาในประเทศ บางรายการจัดหาจากต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือนเม.ย.64 - ทบ. 4 ตัว มีทั้งหมด 10 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม มีการจัดหา/ซ่อม โดยทำสัญญากับต่างประเทศแล้ว) ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
10	การประปาส่วนภูมิภาค	3,887.06	3,887.06	856.00	22.02	856.00	22.02	ประกอบด้วย 4 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน 96 รายการ จำนวน 2,689.74 ลบ. (69.20%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 46 รายการ จำนวน 968.78 ลบ. (24.92%) 2.1 ผูกพันใหม่ 5 รายการ จำนวน 147.74 ลบ. (3.80%) เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 2.2 รายการปีเดียว 41 รายการ จำนวน 821.04 ลบ. (21.12%) โดยเป็นงานวางท่อ ย้ายแนวท่อ สำหรับรายการก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันใหม่ 3.อยู่ระหว่างขอปรับแผน (ยกเลิกรายการ) 3 รายการ จำนวน 54.93 ลบ. (1.41%) 4. เงินเหลือจ่าย จำนวน 173.61 ลบ. (4.47%) รายการที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายต่อ รมว.เจ้าสังกัด และเจ้าภาพแผนบูรณการฯ ทั้งนี้ รายการปีเดียว คาดว่าลงนามได้ภายใน มี.ค. 64

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
11	สภากาชาดไทย	2,783.93	2,626.61	547.92	19.68	547.92	19.68	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 13 รายการ จำนวน 1,229.07 ลบ. (44.15%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 386 รายการ จำนวน 1,554.87 ลบ. (55.85%) 2.1 ผูกพันใหม่ 3 รายการ จำนวน 34.43 ลบ. (1.24%) ได้แก่ 1) ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน ออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (เกี่ยวกับฐานราก) + 2) ค่าควบคุมงาน รอลงนามพร้อมงานก่อสร้าง 3) ก่อสร้างส่วนต่อขยายท่าเรือพยาบาลฉุกเฉินและพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 2.2 รายการปีเดียว 383 รายการ จำนวน 1,520.44 ลบ. (54.61%) ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ กำหนดราคากลาง ประกาศประกวดราคา บางรายการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา <u>ปัญหา</u> รายการที่มีราคาแพง เช่น ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาในทุกระนาบ ด้วยระบบหุ่นยนต์ จำนวน 390 ลบ. อยู่ระหว่างรอ Spec และต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
12	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,977.22	4,977.22	789.87	15.87	938.42	18.85	รายจ่ายลงทุน 161 รายการ สถานะดังนี้ 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 61 รายการ จำนวน 858 ลบ. (17.24%) 2. ยังไม่มีการใช้จ่าย 100 รายการ จำนวน 4,119 ลบ. (82.76%) 2.1 รายการขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน บ้านพัก วงเงินไม่เกิน 1 ลบ. (53 รายการ) 2.2 รายการที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า 300 ลบ. เช่น - รถขุดตักไฮโดรลิค 36 คัน จำนวน 659 ลบ. นำร่างประกาศเผยแพร่แล้ว แต่มีผู้วิจารณ์จึงต้องกลับมาทบทวนอีกครั้ง - รถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตีกถล่ม 15 คัน 597 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถลงนาม มีค. 64 - รถสูบส่งน้ำ 11 คัน จำนวน 495 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถลงนาม มีค.64 - จัดหา Helicopter ร่วมกับกองทัพบก จำนวน 744 ลบ. ผูกพันปี 63-65 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ (ส่งเรื่องมา บก. เมื่อ 15 ธค.63)

หน้าที่ 7 จาก 12
หน้าที่ 7 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
13	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3,400.70	1,523.66	480.33	14.12	576.28	16.95	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 8 รายการ จำนวน 3,187.19 ลบ. (93.90%) 2. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 14 รายการ จำนวน 207.09 ลบ. (6.10%) รายการใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 128.82 ลบ. และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 55 ลบ. สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 15.37 ลบ. ให้กรมศิลปากรดำเนินการแทน มีแผนใช้จ่าย จำนวน 2.3 ลบ. แต่ กรมศิลปากรแจ้งว่า ขอชะลอโครงการไปก่อนเนื่องจากยังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาติ รอโอนเงินกลับมา+ส่วนที่เหลือ จะนำไปสมทบรายการอื่นที่มีความจำเป็น <u>ปัญหา</u> เงินกันปีเก่าโดนพับไปด้วยผลของ กม. ทำให้ต้องบริหารจัดการเพื่อนำเงินเหลือจ่ายจากรายการอื่นมาสมทบรายการที่มีความเป็น
14	กรมอุตุนิยมวิทยา	1,179.72	556.66	135.53	11.49	176.22	14.94	รายจ่ายลงทุน 89 รายการ สถานะดังนี้ - รายการที่มีวงเงินสูงกว่า 20 ลบ. ขึ้นไป มี 22 รายการ จำนวน 935 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นงบผูกพันแบ่งเป็น 1. ผูกพันเดิม 13 รายการ อยู่ระหว่าง ตนก. ตามงวดงาน 2. ผูกพันใหม่ 6 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR, พิจารณาผล เช่น รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน 123 ลบ. (ผูกพันปี 64-66) อยู่ระหว่างร่าง TOR เป็นข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค จำนวน 1,105 จุด คาดว่าประกาศเชิญชวนได้ มีค. 64 3. ปีเดียว 1 รายการ ระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) จำนวน 60.30 ลบ. อยู่ระหว่างทบทวน TOR เนื่องจากเป็นระบบที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
15	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,712.74	2,712.74	328.64	12.11	358.64	13.22	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว 18 รายการ จำนวน 2,523.01 ลบ. (93.00%) ส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ จำนวน 189.07 ลบ. (7.00%) เป็นรายการปีเดียว ประกอบด้วย 2.1 รายการที่หน่วยงานดำเนินการเอง - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล / รายการจอแสดงภาพ LED / รายการระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี เป็นเงินรวม 18.05 ลบ. มีการปรับแก้ไขราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อไปพร้อมกับประกาศ 2.2 รายการที่หน่วยงานโอนให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน - โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ฝูงบิน 201 จำนวน 95 ล้านบาท ให้กองทัพอากาศเบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64 - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และส่วนมุกด้านหน้าบ้านมนังคศิลา จำนวน 33.30 ลบ. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติให้กรมยุทธโยธาทหารบกเบิกจ่ายแทน - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 9.47 ลบ. ให้กรมยุทธโยธาทหารบกเบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา คาดว่าจะอนุมัติแผนจัดหาได้ มี.ค.64 และลงนามประมาณ พ.ค. - มิ.ย. 64 - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1.36 ลบ. ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์เบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างจัดซื้อ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64
16	การเคหะแห่งชาติ	1,154.57	776.49	137.04	11.87	137.04	11.87	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 17 รายการ จำนวน 862.42 ลบ. (74.70%) 2. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 76 รายการ จำนวน 292.16 ลบ. (25.30%) โดยเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และระบบสาธารณูปโภค บ้านเอื้ออาทร/การเคหะชุมชน

หน้าที่ 9 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
17	การรถไฟแห่งประเทศไทย	5,563.25	2,502.14	657.00	11.81	657.00	11.81	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 19 รายการ จำนวน 1,244.80 ลบ. (22.68%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน 29 รายการ จำนวน 4,318.45 ลบ. (77.62%) 2.1 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 27 รายการ จำนวน 671.73 ลบ. (12.07%) 2.2 ค่าเวนคืน 2 รายการ จำนวน 3,646.72 ลบ. (65.55%) ได้แก่ - ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา รอ พรฎ.เวนคืนที่ดิน ประกาศ - ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันปี 63 จากนั้นถึงจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 64
18	กรมที่ดิน	1,452.80	1,038.55	45.55	3.14	160.40	11.04	รายจ่ายลงทุน 357 รายการ ดำเนินการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เช่น - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ/ที่จอดรถ 160 รายการ จำนวน 494 ลบ. - ค่าปรับปรุงอาคาร/ต่อเติมที่พัก 119 รายการ จำนวน 50 ลบ. - สถานีรับสัญญาณดาวเทียม 47 แห่ง จำนวน 89 ลบ. สำหรับรายการที่มีวงเงินสูง เช่น - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน 166.89 ลบ. ได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อไปที่กระทรวงฯ (อยู่ในอำนาจปลัดฯ พิจารณา) - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ จำนวน 553.87 ลบ. (ผูกพันปี 60-65 วงเงินรวม 2,764.87 ลบ.) เป็นการติดตั้งระบบงานให้ สนง.ที่ดินกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานที่หน่วยงานนำร่อง หากระบบสามารถใช้งานได้ดี ก็จะขยายการติดตั้งไปที่ สนง. ที่ดินจังหวัดต่างๆ และจะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามงวดงานต่อไป

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
19	กรุงเทพมหานคร	2,189.01	2,189.01	44.25	2.02	44.25	2.02	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 6 รายการ จำนวน 410.94 ลบ. (18.77%) 2. รายการผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง 10 รายการ จำนวน 599.39 ลบ. (27.38%) 3. รายการปีเดียว 2 รายการ จำนวน 1,178.68 ลบ. (53.85%) ได้แก่ 3.1 ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย จำนวน 1,173.08 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินการ 3.2 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก ระยะที่ 1 จำนวน 5.60 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
20	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,929.35	39,729.35	732.97	1.84	804.48	2.01	รายจ่ายลงทุน 17,088 รายการ แบ่งเป็น 1. รายจ่ายลงทุนของกรม 607 รายการ จำนวน 153 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของรายจ่ายลงทุน 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 16,541 รายการ จำนวน 39,775 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 29,334 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 73 มีดังนี้ 1. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน 17,467 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีส.เชิญชวนหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน 7,815 ล้านบาท 3. ไม่พร้อมดำเนินงาน ติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อน ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 4,052 ล้านบาท สำหรับรายการที่มีวงเงินสูง เช่น - เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา จำนวน 200 ลบ. เช่น งานขุดลอกคูคลองก่อสร้างคันกั้นน้ำ ฝาย ต่างๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ 4 โครงการ จำนวน 65.16 ลบ. - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณท่าภาณุรังษี เกาะสีชัง จ. ชลบุรี จำนวน 63 ลบ. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ระยะที่ 4 จ.ชลบุรี อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันและ 6 ตัน 135 รายการ ก่อหนี้แล้ว 50 รายการ อีก 85 รายการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 11 จาก 12

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งปม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
21	เมืองพัทยา	1,044.10	1,044.10	-	-	-	-	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน 10 รายการ จำนวน 666.58 ลบ. (63.84%) 2. รายการผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างขายแบบ/เอกสารประกวดราคา 3 รายการ จำนวน 76.08 ลบ. (7.29%) 3. รายการปีเดียว 9 รายการ จำนวน 301.45 ลบ. (28.87%) ได้แก่ 3.1 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR + กำหนดราคากลาง 3 รายการ จำนวน 81.00 ลบ. (7.76%) 3.2 อยู่ระหว่างยื่นซอง 3 รายการ จำนวน 58.50 ลบ. (5.60%) 3.3 อยู่ระหว่างขายแบบ 2 รายการ จำนวน 100.80 ลบ. (9.65%) 3.4 มีผู้วิจารณ์ TOR อยู่ระหว่าง คกก.ตอบข้อคิดเห็น 1 รายการ จำนวน 61.15 ลบ. (5.86%)
	รวมทั้งสิ้น	**148,537.06**	**130,205.00**	**14,954.90**	**10.07**	**26,398.19**	**17.77**	

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐดำเนินการเอง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
การคลัง	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการโซนซี	๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๔	๖๘๙	๖๘๔	ต.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๕	๕๑,๒๔๖	๔๕,๗๖๐	๐.๓	๐.๓	ปี ๖๓	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗	๘,๕๘๐	๖,๔๔๙	๘	๔	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘	๗,๗๙๓	๖,๔๖๓	๑๐๒	๑๐๒	ปี ๖๗	ลงนามครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙	๔,๙๗๐	๒,๙๓๘	๑๒๐	๑๒๐	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑	๒,๖๑๓	๖๖๕	๓๒๕	๓๓๘	ปี ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒	๑,๙๕๕	๑๒	๔	๔	ปี ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) : ทางหลวงหมายเลข ๒๒ และ ๒๓	๖,๘๐๘	๔,๑๘๕	๑,๑๓๙	๔๙๖	ก.พ. ๖๔	ลงนามครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓	๕๓,๔๙๐	๖,๐๓๕	๒,๐๐๐	-	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	๓๑,๒๔๔	๒,๙๖๗	๕,๖๓๔	-	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	๑๗๙,๔๑๒	๓,๓๓๑	๓๑,๑๔๖	๒,๐๕๘	ก.ย. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	๘๘,๐๐๓	๖๙,๑๕๓	๒๒,๔๐๓	๒,๗๖๖	ก.ย. ๖๕	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๔๔,๙๙๘	๒๐,๒๔๒	๑๑,๙๔๑	๒๑,๙๒๕	ต.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	๔๔,๑๕๘	๒	-	-	ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนรูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	๓๑,๑๒๑	๙,๒๘๖	๙,๑๐๗	๑๐,๕๑๔	ม.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น	๒๖,๐๐๗	๒๔,๙๐๐	๖	-	ต.ค. ๖๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๒๒,๘๔๐	๗,๓๑๑	๘,๖๑๔	๘,๑๖๖	มี.ค. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	๑๙,๐๘๐	๑๐,๑๑๑	๓,๓๘๘	๘๒๔	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	๑๐,๙๒๖	๑๐,๘๔๙	๑๐	๓	ต.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม ๖)	๑๐,๒๐๒	๓	-	-	ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนรูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	๖,๖๔๕	๓	-	-	ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนรูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	๖,๕๗๐	๓	-	-	ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนรูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน	๓,๕๗๐	๑๑๓	๓,๔๕๘	-	ต.ค. ๗๑	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๙๒,๕๓๒	๕๕,๙๙๕	๑๒,๖๔๘	๕,๙๓๐	ธ.ค. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	๖๑,๒๗๘	๖๐,๐๕๙	๕๘๑	๑๔๐	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๔๘,๗๐๒	๔๗,๗๓๒	๗๖	๔๒	๖ ส.ค. ๕๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต	๓๘,๑๖๕	๓๒,๔๖๑	๑,๙๙๔	๒๓๓	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒	๖๒,๕๐๓	๓๐,๒๗๔	๗,๐๘๗	๘๖๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาทางวิ่ง ระยะที่ ๓	๒๑,๗๙๖	-	๒,๖๑๐	๙๘๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๙๔,๐๔๐	๘,๘๙๙	๒,๓๘๑	๔๖๒	ต.ค.-๗๔	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก - ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๖๓,๒๐๐	๒๔,๒๕๓	๒,๓๕๓	๑,๖๐๙	ต.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒	๖๐,๐๐๐	๒๕,๖๒๔	๔,๘๙๒	๑,๖๒๐	ก.ย. ๖๙	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๓๕,๔๐๐	๖,๒๒๙	๒,๔๓๙	๓๗๖	ต.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๒) (๑๓๐๐ MW)	๓๓,๙๔๓	๑๖,๙๓๘	๓,๘๔๘	๔๒๒	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑ (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๕) (๑๓๐๐MW)	๓๓,๕๙๐	๑๙,๓๗๒	๘	๓๒	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒	๒๑,๙๐๐	๑๑,๘๘๗	๑,๕๑๑	๕๔๘	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๑๒,๒๔๐	๕๘๒	๖๕๙	๔๐	ต.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓	๑๒,๑๐๐	๖,๕๓๙	๙๕๗	๑๒๒	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว	๑๒,๐๖๐	๗,๖๒๖	๓๐๕	๑๙๔	ต.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๑๒,๐๐๐	๕,๒๗๑	๑,๑๐๖	๘๔๒	ต.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๑ : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	๙,๘๕๐	๔,๗๕๐	๕๘	๔๑	ต.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๒	๙,๑๗๐	๘,๓๒๒	๑๒๗	๗๒	ต.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	๗,๙๘๕	๓,๙๙๒	-	๑	พ.ย. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว	๗,๓๐๐	๔,๘๙๕	๑	๘๑	ต.ค. ๖๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓	๗,๒๕๐	๑,๙๐๖	๑,๑๘๑	๗๕	ม.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปานครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙	๔๒,๗๕๐	๑,๑๓๗	๒,๘๖๓	๑๒๓	ก.ย. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปานครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๗	๒๕,๑๗๗	๒๔,๐๔๗	๗๐	๒๘	มี.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปานครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘	๗,๔๙๔	๖,๒๕๘	๓๕	๖	ก.ย. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๒,๘๘๙	๙๔๑	๓๖๔	๒๑๓	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑,๖๘๕	๗๓๘	๔๗๑	๒๒๕	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	๒,๕๐๗	๔๔๔	๔๑๓	๒๕๙	ก.ย. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง	๑,๙๓๖	๓๘๑	๓๗๗	๑๔๖	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๑,๐๘๖	-	-	-	ก.ย. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	๘๔,๖๙๔	๓๑,๑๘๗	๑๓,๑๘๑	๔,๙๙๐	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓.– ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)	๕๑,๓๐๖	๔๗,๗๐๑	๗๔๓	๒๓๙	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน	๔๘,๗๑๗	๒,๐๗๑	๒,๙๐๒	๕๘๓	ธ.ค. ๗๒	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง)	๒๖,๓๖๕	๒๕,๔๑๕	๓๒๔	๑๓๖	ธ.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)	๙,๐๘๙	๒,๓๙๐	๗๗๕	๔๒๔	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก	๘,๙๐๐	๕๑๑	๕๔๔	๘๑	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	๓,๖๗๓	๖	๔๕๒	๓๒๑	ธ.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒	๗๗,๓๓๔	๓๙	๒๑๓	๓๗๓	ธ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑	๖๒,๖๗๙	๒๗,๓๘๕	๑๓,๓๘๓	๕,๑๓๘	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ ๓	๑๕,๑๕๕	๑๓,๓๕๐	๗๙๖	๒๕๔	ธ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓	๑๕,๐๘๕	๑๐,๗๕๗	๑,๓๖๓	๔๕๖	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑	๑๑,๗๘๒	๑๑,๓๔๗	๒๔๙	๒๕	ธ.ค. ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑	๑๑,๖๖๙	๒,๔๔๐	๑,๔๔๖	๕๐๗	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑	๗,๐๖๐	๕,๗๙๗	๓๖๖	๒๐๑	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒	๖,๕๖๕	๒,๒๑๗	๘๐๕	๓๒๕	ธ.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒	๔,๕๔๐	๓,๒๕๔	๔๔๑	๑๙๓	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	๔,๕๓๐	๑,๔๒๐	๕๔๑	๒๔๘	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔	๔,๔๘๕	๓,๓๒๔	๔๘๓	๑๑๔	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒	๔,๐๐๐	๖๙๔	๓๑๘	๑๓๓	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓,๙๙๔	๓,๘๘๖	๑๑	๘	ธ.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (๖ พื้นที่)	๓,๑๔๐	๑,๒๘๗	๕๑	๖๐	ธ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๑๓๐	๒๕	๑,๐๓๗	๓	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ ๒	๒,๐๓๐	๑,๖๘๗	๓๐๐	๑๔๒	ธ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	๑,๘๑๐	๔	๑๘๑	-	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๗๗๖	-	-	-	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๑,๐๖๙	๓๑๕,	๘๙	๒๗๓	ธ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	แผนงานลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	๓,๓๕๐	๑,๐๕๕	๒,๗๐๐	๑๑๐	ก.ย. ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
ศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	๔,๗๐๐	๒๔	๕๐๓	๕	เม.ย. ๗๕	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
สาธารณสุข	องค์การเภสัชกรรม	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	๕,๖๐๘	๑,๐๕๖	๑,๓๘๕	๑๐๒	มิ.ย. ๖๕	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แผนงานให้บริการบรอดแบนด์	๑๑,๑๘๓	๒,๑๗๒	๑,๓๙๒	๑๓๖	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ที่มา : กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจของ สคร.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและรอความชัดเจนของกฎหมาย								
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)	๕,๕๕๐	๒,๔๑๓	๓,๑๓๗	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๔	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) (บางละมุง)	๓,๔๗๗	-	๓,๔๗๗	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ/รอความชัดเจนของกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการต่อไป
สาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑,๖๗๐	-	๑,๖๗๐	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ/รอความชัดเจนของกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการต่อไป
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ								
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	๑๒๔,๗๙๑	๑๑๒,๙๕๒	๑๑,๘๓๙	๑๐๒	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างจัดทำ Market Sounding และเอกสารประกวดราคา

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง	๓๕,๒๐๑	๑๘,๓๕๐	๑๖,๘๕๑	-	มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินโครงการที่ชัดเจนในระดับนโยบายก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มหาดไทย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง Monorail อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑๗,๕๘๖	๑๕,๖๓๔	๑,๙๕๒	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๕	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนภายในเดือนมิถุนายน ๖๔
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย ๔	๑๔,๗๙๐	๙,๓๕๕	๕,๔๓๕	-	N.A.	ชะลอโครงการและคาดว่าจะเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ต่อ สคร. ภายในเดือนมีนาคม ๖๕
คมนาคม	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	๑๔,๑๗๗	๕,๗๙๒	๘,๓๘๕	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๖	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนภายในเดือนมิถุนายน ๖๔
สาธารณสุข	กรมการแพทย์	โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข	๘,๒๒๐	-	๘,๒๒๐	-	ไตรมาสที่ ๔ ปี ๖๔	จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	กรมการขนส่งทางบก	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๒,๑๗๐	๒,๑๔๐	๓๐	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแห็นชอบ
อุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป	๒,๑๐๓	๙๕๒	๑,๑๕๑	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าคณะกรรมการคัดเลือกจะเห็นชอบเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนภายในเดือนตุลาคม ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนชลบุรี - พัทยา (บริเวณอำเภอศรีราชา)	๑,๗๐๘	๗๘๗	๙๒๑	-	ก.ย. ๖๕	คาดว่าจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบหลักการโครงการได้ภายในต้นปี ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา	๑,๖๐๖	๑๑๓	๑,๔๙๓	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน ๖๔

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี	๑,๔๕๔	๓๖๐	๑,๐๙๔	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนพัทยา - มาบตาพุด (บริเวณอำเภอบางละมุง)	๖๐๓	๔๙๒	๑๑๑	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม ๖๔
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน								
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๑๔๒,๗๘๘	๑๔,๖๖๑	๑๒๘,๑๒๗	๖,๓๓๐	ส.ค. ๖๔	- คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุน และมอบให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป - กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินของโครงการ

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
อุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว)	๑๗,๓๖๖	-	๑๗,๓๖๖	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M๖) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)	๗,๙๖๕	-	๗,๙๖๕	-	มิ.ย. ๖๔	กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M๘๑) ในส่วน O&M	๖,๐๘๙	-	๖,๐๘๙	-	มิ.ย. ๖๔	กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
คมนาคม	กรมการขนส่งทางบก	โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม	๑,๓๐๗	๙๘๙	๓๑๘	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๔	คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนพฤษภาคม ๖๔

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง								
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	๕๖,๖๙๑	๖,๘๔๓	๔๙,๘๔๘	๓๖,๘๗๕	ไตรมาสที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน ๖๕
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	๕๔,๖๔๔	๕,๐๗๒	๔๙,๕๗๒	๓๔,๓๕๐	ไตรมาสที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน ๖๕

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๙ โครงการลงทุนใหม่

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่รัฐดำเนินการเอง ๗ โครงการ								
คมนาคม	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน	๓,๕๗๐	๑๑๓	๓,๔๕๘	-	ต.ค. ๗๑	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒	๖๒,๕๐๓	๓๐,๒๗๔	๗,๐๘๗	๘๖๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาทางวิ่ง ระยะที่ ๓	๒๑,๗๙๖	-	๒,๖๑๐	๙๘๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	๑,๘๑๐	๔	๑๘๑	-	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๗๗๖	-	-	-	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒	๗๗,๓๓๔	๓๙	๒๑๓	๓๗๓	ธ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่ายปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุดโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบันของโครงการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แผนงานให้บริการบรอดแบนด์	๑๑,๑๘๓	๒,๑๗๒	๑,๓๙๒	๑๓๖	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญาและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
รวมโครงการที่รัฐดำเนินการเอง			**๑๗๙,๙๗๒**	**๓๒,๖๐๒**	**๑๔,๙๔๑**	**๒,๓๔๙**		
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ๒ โครงการ								
คมนาคม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง	๓๕,๒๐๑	๑๘,๓๕๐	๑๖,๘๕๑	-	มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินโครงการที่ชัดเจนในระดับนโยบายก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ ตอนชลบุรี - พัทยา (บริเวณอำเภอศรีราชา)	๑,๗๐๘	๗๘๗	๙๒๑	-	ก.ย. ๖๕	คาดว่าจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบหลักการโครงการได้ภายในต้นปี ๖๔
รวมโครงการ PPP			**๓๖,๙๐๙**	**๑๙,๑๓๗**	**๑๗,๗๗๒**	**๐**		
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			**๒๑๖,๘๘๑**	**๕๑,๗๓๙**	**๓๒,๗๑๓**	**๒,๓๔๙**		

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. แผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๖๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๖,๗๕๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ไม่มีผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยว และบริการ	
๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กษ.) - กรอบวงเงิน ๑๓,๙๐๕ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๗๐๖ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ. - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าและทำให้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓ มีกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล จำนวน ๓๑๑ กลุ่ม จาก ๕,๒๕๐ กลุ่ม <u>แนวทางแก้ไข</u> - เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: สกพอ.) - กรอบวงเงิน ๑๘๖ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔๗ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ. - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมล่าช้า เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องออกแบบขึ้นใหม่ <u>แนวทางแก้ไข</u> - สกพอ. ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. ๖๔ และจะเริ่มฝึกอบรมรุ่นแรกในเดือน มี.ค. ๖๔ นี้

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๑๖๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗,๖๓๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗,๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กษ.) - กรอบวงเงิน ๓,๕๕๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๕๒ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๘๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังนี้ ๑) เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากเดิม ๑ ขนาด (๓ ไร่) เป็น ๔ ขนาด (๒.๕ ๓ ๔ และ ๕ ไร่) และพื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุดจากเดิม ๔,๐๐๐ ลบ.ม. เป็นไม่เกิน ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๒,๘๐๐ ลบ.ม. และ ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ตามลำดับ ๒) เปลี่ยนแปลงจำนวนเกษตรกรเป็นตั้งแต่ ๒ รายต่อตำบลขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ รายต่อตำบล ๓) เปลี่ยนแปลงการจ้างงานระดับตำบลเป็นตั้งแต่ ๑ ราย ต่อตำบลขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๒๕ รายต่อตำบล ๔) ปรับลดกรอบวงเงินโครงการจากเดิมวงเงิน ๙,๘๐๖ ล้านบาท เป็น ๓,๕๕๑ ล้านบาท
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	
๑) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.) - กรอบวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๙,๑๕๘ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๗,๑๔๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๖ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - ททท. ตรวจสอบพบมีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายส่อทุจริตรวมจำนวนกว่า ๕๑๒ แห่ง ประกอบด้วย โรงแรม ๓๑๒ แห่ง และร้านค้า ๒๐๐ แห่ง - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง - ปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิจองที่พักครบตามเป้าหมายแล้ว แต่สิทธิตั๋วเครื่องบิน คงเหลือ ๑.๓๓ ล้านสิทธิ <u>แนวทางแก้ไข</u> - ททท. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการปรับขึ้นราคาที่ผิดปกติ และเตรียมขึ้นบัญชีดำ รวมถึงตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมทุกโครงการ พร้อมเตรียมดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เช่น ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิ์โครงการจากเดิม ๑๐ คืนต่อสิทธิ์ เป็น ๑๕ คืนต่อสิทธิ์ และเพิ่มจำนวนห้องพักอีก ๑ ล้านคืน - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการสามารถเลื่อนการจองที่พักสำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งการเลื่อนการเข้าพักจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการคือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (กรมการจัดหางาน : กกจ.) - กรอบวงเงิน ๑๙,๔๖๒ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๘,๑๒๘ ล้านบาท	<u>ปัญหา</u> - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งภาคการผลิต ภาคบริการทำให้นายจ้าง และสถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย โดยปัจจุบันจ้างงานแล้ว ๑๔,๒๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙ ของเป้าหมาย (๒๖๐,๐๐๐ ราย)

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
- ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๓๗ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	- นายจ้าง/สถานประกอบการไม่นำเข้าข้อมูลลูกจ้างเข้าระบบ Bulk Payment หรือ pay roll ทำให้การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของนายจ้างไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับเงินล่าช้า - ผลจากการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการค้าปลีก ๑) การจ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ ๕๐ ยังไม่จูงใจมากนัก ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการ มีการพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีอายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี จำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๓) นายจ้าง/สถานประกอบการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากรายเดือนเป็นรายวัน ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ได้รับจ้างงานรูปแบบรายวันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> - กกจ. อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน (Job Retention) โดยพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการจ้างงานของผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงช่วงเวลาที่จะมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงานประมาณ ๘๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อเสนอต่อ คกง. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม

๓. แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้าและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๖,๖๔๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๔,๔๓๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (A ๑๔) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : วพ.) - กรอบวงเงิน ๕๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๑ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - วพ. อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จึงยังไม่มีการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้ตามแผนงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> - วพ. เร่งรัดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ตามแผนในเดือน ก.พ. ๖๔ และวาง PO แล้วจำนวน ๓๐ ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย : วว.) - กรอบวงเงิน ๑๑๕ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนดได้ ดังนี้ ๑) การเก็บรวบรวมวัตถุดิบสำหรับงานเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ๒) การฉีดพ่นฮอร์โมนในแปลงมันสำปะหลัง ๓) การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์เทคโนโลยีขยายชีวภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างง่าย ๔) เก็บข้อมูลรูปแบบการจัดการหน่อไม้ฝรั่งในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามแผน - สารเคมีบางชนิดไม่สามารถซื้อได้ หรือต้องรอเวลาจัดส่ง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ คลี่คลายทำให้สามารถลงพื้นที่ดำเนินการได้ทันที - ประสานงานกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ทำแปลงและเก็บตัวอย่างส่งทางไปรษณีย์
๒) โครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ : กสส.) - กรอบวงเงิน ๑,๖๙๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑๖๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม – ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การกำหนดเงื่อนไขให้สหกรณ์ในการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์กรณีที่ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินโครงการ พบว่า สหกรณ์กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย) และกลุ่มที่ ๒ (กลุ่มสหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง) ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ แห่ง ๑๑๕ รายการ ใน ๑๘ จังหวัด วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๒.๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ <u>แนวทางแก้ไข</u> - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สหกรณ์ปรับอัตราเงินสมทบ ร้อยละ ๑๐ และ กสส. ขอปรับลดกรอบวงเงินกู้จาก ๑,๘๐๓ ล้านบาท เป็น ๑,๖๙๔ ล้านบาท โดยปรับแผนการดำเนินโครงการแล้ว
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมพัฒนาชุมชน: พช.) - กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๑๙๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๗๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร จำนวน ๙,๑๘๘ ราย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เกษตรกรบางรายมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องขอใช้ที่ดินก่อนเข้าร่วมโครงการกับ พช. - ปัญหาการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดอบรม โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลาออกภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม <u>แนวทางแก้ไข</u> - พช. อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงรวบรวมประเด็นปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดิน และจัดทำรายละเอียดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
	กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. - พช. ออกหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและหาข้อสรุปต่อไป - พช. เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรอง นพต. มาทำสัญญา กรณีไม่มีบัญชีสำรองจะประกาศสรรหาเพิ่ม

๔. โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการกลุ่มจังหวัด (แผน ๓.๒) ที่มีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ โครงการ จำนวน ๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑๕๑ โครงการในกลุ่ม ๑๕๗ โครงการของจังหวัด และ ๕๓ โครงการของจังหวัด - กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๗๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการที่หน่วยรับงบประมาณเป็นจังหวัดไม่มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกู้ เป็นการเฉพาะ <u>แนวทางแก้ไข</u> - กรมบัญชีกลางได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔