การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ 18 ต.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางพรพิมล ทองจันทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000893920 ลว. 8 ต.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 480 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 715 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีอีเอ 37-012685 สถานที่ติดตั้งใกล้วัดหัวสวน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนา 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 111 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง 160 เมตร
-
- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 74,075.29 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
18 ต.ค. 62

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1875/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา ชุณหะศรี)
ผจก.กฟส.อ.บค.

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

แจ้งดำเนินการ

บต 2876

ลว. 21 ต.ค. 62

Scanned with CamScanner