การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผนต. ถึง ผจก.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (เดิม)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๑๐๐๖๓๗๙๕๖ ลว. ๓ พ.ค. ๖๐

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ - นั้น

ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ เลขที่ ๗๙/๒๔ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณหม้อแปลง ๕๐ เควีเอ (PEA ๒๐ - ๐๐๑๙๖๘) ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (เดิม) ม.๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๔ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๒ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตมม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งสายแรงสูงเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ตมม. จำนวน ๓ เส้นแทนของเดิม ระยะทาง ประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ ติดตั้งชุดอุปกรณ์สายล่อฟ้า OHGW จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- เปลี่ยนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตมม จำนวน ๓ เส้น ด้านเข้าหม้อแปลง เป็นสายแรงสูงเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ตมม. แทนของเดิม
- เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด จำนวน ๓ ชุด
- เปลี่ยนไม้คอน ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒๕๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน เป็นคอน คอร.
- เปลี่ยนฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ จำนวน ๖ ชุด
- เปลี่ยนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตมม. ด้านหลังหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๗๑,๒๕๗.๕๘ บาท (รวมภาษี ๗ %) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืนราคา ๖ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ลสง.(บต.)/๑๔๖/๒๕๖๐
หผ.บต. , หผ.กป. , หผ.บง
อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเฉวียง ลาภบัว
ตำแหน่ง หผ.นต.
๑๖ / พ.ค. / ๖๐

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลสง.
๑๖ / พ.ค. / ๖๐