บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.

เลขที่ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตั้งหม้อแปลงเพิ่ม)

อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒.ทม.(บต.) ๓๖๔/๒๕๕๘ ลว. ๙ มี.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ - นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เลขที่ ๑๑๒ ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง เพิ่มบริเวณสำนักงาน เลขที่ ๑๑๒ ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง รวมของเดิม ๑๖๐ เควีเอ เป็นขนาด ๔๗๕ เควีเอ โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟท่าใหม่ ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการปักเสา คอร.๑๒ ม.จำนวน ๑ ต้น จำนวน ๑ ต้น เพื่อติดตั้งมีเตอรแรงสูง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการ ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ เพิ่มเติม จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๔๕ กิโลวาร์

๒.แผนกมีเตอร รื้อถอนมีเตอรแรงต่ำประกอบ ซีที ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑)แผนกแรงสูงภายใน	๓๕,๐๗๙.๒๑	บาท	๒)แผนกเงินสมทบ	๓๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๓)ค่าฮอทไลน์	๙,๖๓๙.๖๕	บาท			
๓)แผนกตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๘,๒๑๘.๘๖	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการเพิ่มขนาดมีเตอร จาก ซี ที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ เป็น ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท	๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๓๔,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑.)เรียกเก็บส่วนที่เพิ่ม(๓๑๕ เควีเอ) เป็นเงิน ยกเว้นเป็นส่วนราชการ

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา /...- ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

ละค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.)/๑๓๒๓/๒๕๕๘

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ผจก.กฟส.ทม.,หผ.บค.,หผ.คล.

หผ.บค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๙ มี.ค. ๕๘

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนันทน์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๙ มี.ค. ๕๘

☑ หผ.กฟ. ☐ ชผ.กป.
☑ หผ.บค. ☐ ชก.บค.
☐ หผ.ทม. ☐ ชผ.บง. ☐ หบช.
☐ กลุ่มงานหม้อ
☐ หผค. , หบช.
○ เพื่อทราบ
○ เพื่อดำเนินการต่อไปตามที่เสนอ
☑ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรชัย พัฒนชัยวัลา)
ผจก.กฟส.ท่าใหม่