การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบต.กฟส.อ.บนป. ถึง ผจก.กฟส.อ.บนป.

เลขที่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บนป.- น.ส.ทองพูล ปราโมทกุล

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๖๖๐๑ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บนป. ผ่าน หผ.บต.กฟส.อ.บนป.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น (แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บนป. ได้ดำเนินการสำรวจและ หผ.บต.กฟส.อ.บนป. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- น.ส.ทองพูล ปราโมทกุล ๖๖/๓ ม.๖ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ม.๖ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๖๖/๓

- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๘๔๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำงบ กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๒ ต้น ปักเสาตอม่อขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕ ม. จำนวน ๒ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๐ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือ กคก. เลขที่ กคก.(น.) ๖๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๖๓ อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๘,๒๓๐.๐๗ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ข้อ ๓.๒.๓ (๑) ค่าเข้างานประเภท งบ. ป. (คฟม.๒) กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%.

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
ผคล. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

เปิดงาน Project. Def. P.

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-H-BNPCM.๑๓๐๓ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๐๔๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ)
พชง.๔
๙ เม.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ บนป.(บต.)/ ๑๔๙๔/๒๕๖๓
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.บนป.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ – ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)