การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๒๑ กพ ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- เมนชายคา นายถวิล กุมภีร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000715788 ลว. 26 ม.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 320 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 350 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีอีเอ 34-008326 สถานที่ติดตั้งใกล้สินสมุทรฟาร์ม
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 28 เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 20,581.90 บาท (สองหมื่นห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 469/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นควร บค 471

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒๖ กพ ๒๕๖๑