การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- เมนชายคา นางบุญมี ผลสุทธิชัย

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000754371 ลว. 18 มิ.ย. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 135 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 182 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีอีเอ 54-016445 สถานที่ติดตั้งใกล้ห้องเช่านางบุญมี
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 12 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 4.7 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- .....

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,768.98 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท (.....)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1653/2561

เลขหนี้ บค. 1653

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑