การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.-บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000767543 ลว. 2 ส.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 365 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีอีเอ 41-001115 สถานที่ติดตั้งใกล้ใกล้วัดสามร่ม
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 105 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- ปักเสาตอม่อขนาด .25x.25x4.50 เมตร จำนวน 2 ต้น
  ปกเสาตอมอขนาด .30x.30x4.50 เมตร จานวน 1 ต้น
  ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 38,498.60 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน
  กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
14 ส.ค. 61

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๗๗๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

แจ้งค่าจดายเขต.
ก.2 บค.(บต.)/ 1443
ลว. 14 ส.ค. 2561