การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่ 24 เม.ย. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายทรงศักดิ์ วิไลพันธ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000940384 ลว. 7 เม.ย. 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 6/2 ม.5 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 520 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 620 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีอีเอ 60-030233 สถานที่ติดตั้งใกล้หลังวัดสนามช้าง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 8 ,9 เมตร จำนวน 4,2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนา 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 51,374.40 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบรูณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
24 เม.ย. 63

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1421/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา ชุณหะศรี)
ผจก.กฟส.อ.บค.
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓

สแกนด้วย CamScanner