การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

เลขที่ วันที่ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.บค.-ไฟคฟม.นายอาทิตย์ คำศรี

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001205260 ลว. 4ก.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 40/1 ม.6 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา3
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 770 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 850 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- พีอีเอ 63-021356 สถานที่ติดตั้งใกล้ บ้านผู้ใหญ่พจน์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนา 95 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 80 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- ปักเสาตอม่อขนาด.25x.25x4.50เมตร จำนวน 2 ต้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 53,827.59 บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พชง.7 งบส.กฟส.บค.
- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งบส. 1991/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.