การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.ท่าใหม่
เลขที่ ก.๒ ทม.(บต.)๑๓๘๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ – นายวันรัตน์ วิชชานงค์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๖๖๑๑ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายวันรัตน์ วิชชานงค์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

หผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

<u>รายละเอียด</u>

๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาลเนินสูงเก่า หมู่ที่ ๔ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๑
๓.ระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย พาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.
๔.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส พีอีเอ ๒๙-๐๑๑๔
๕.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

<u>วิธีดำเนินการ</u>

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕ เมตร

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา

๔. แผนกมิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. แผนกคาปาซิเตอร์
-ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๐๕๐.๕๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์) ยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

(นายบุญส่ง ยิ่งยง)
ชผ.บต.ปฏิบัติงานแทนหผ.บต.

อนุมัติ

(นายสุรชิต พัฒนชัยวัตร)
ผจก.กฟส.ท่าใหม่