การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริหารลูกค้าและการตลาด
เลขที่ กฟ๒ หผ.บต. ฝ๒๖ /๒๕๕๘
ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ – ให้กับกรมทางหลวง (บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด)
บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนู หมู่ที่ ๙ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๑๐๐๔๑๒๕๗๒ ลว. ๙ เม.ย. ๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

หผ.บต กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนู หมู่ที่ ๙ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๖

๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ

๔.ผู้ใช้ไฟจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนงานแรงสูงภายนอก ๕๐ %
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
- พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒. แผนงานหม้อแปลง
ติดตั้งชุดหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง)

๓. แผนงานมิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ

๔. แผนงานอื่นๆ
- ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๔๐๑.๙๔ บาท (แก้หมื่นหกพันสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ยืนราคา ๓๐ เดือน

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่