

วาระที่ 5.1.2 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปีดำเนินการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการและปรับลดงานตามแผนงาน สนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2555

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการแยกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

ที่	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
1	ปรับปรุงที่ดินและก่อสร้างอาคาร (รวมค่าสำรวจ และควบคุมงาน 3%)	3,953.26
2	จัดหาที่ดิน	750.00
3	ยานพาหนะ	2,951.72
4	แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ความปลอดภัย	210.00
3	หมวดเครื่องมือเครื่องใช้	617.225
	สำรองปรับราคา	216.993
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		8,699.198

1.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหนังสือ ลว. 4 ต.ค. 2561 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณปี 2562 วงเงินดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดที่ดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท หมวดสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 834.712 ล้านบาท

2. การดำเนินการ

2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ (กฟน.3) มีบันทึก ลว. 21 พ.ย. 2560 แจ้งขอย้ายงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้นพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ วงเงินค่าก่อสร้าง 15,000,000.- บาท การไฟฟ้าสาขา (กฟส.) อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จากเดิมที่ต้องดำเนินการในปี 2564 มาดำเนินการก่อสร้างในปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน กฟส.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ใช้อาคารเช่าเป็นสำนักงาน ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าอาคารเป็นเงินเดือนละ 15,000.- บาท (ปีละ 180,000.- บาท)

2.2 จากการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง (กฟก.1) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 นั้น ที่ประชุมได้ขอให้มีการเลื่อนแผนการก่อสร้างในหมวดสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ วงเงินค่าก่อสร้าง 19,000,000.- บาท ของ กฟส.อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งตามแผนงานต้องดำเนินการก่อสร้างในปี 2563 มาเป็นก่อสร้างในปี 2562

2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง (กฟก.2) มีบันทึก ลว. 22 ม.ค. 2561 แจ้งขอปรับแผนฯ ด้านงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จากเดิมปี 2564 เป็นมาดำเนินการก่อสร้างในปี 2561 วงเงินค่าก่อสร้าง 19,000,000.- บาท

-2-

2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (กฟน.1) มีบันทึก ลว. 3 ก.ย. 2561 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในวงเงิน 30,000,000.- บาท และ กฟส.อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในวงเงิน 30,000,000.- บาท จากเดิมที่มีแผนดำเนินการในปี 2563 เป็นปี 2561

2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (กฟก.3) มีบันทึก ลว. 27 ก.ย. 2561 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ในวงเงิน 14,202,375.- บาท จากเดิมที่มีแผนดำเนินการในปี 2563 เป็นปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากราคาที่ดินได้ปรับสูงขึ้นทุกปี

2.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) มีบันทึก ลว. 19 เม.ย. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1	2	1,460,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,460,000.-	

2.7 กองบำรุงรักษา (กบข.) กฟต.3 มีบันทึก ลว. 22 ม.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน	1	150,000.-	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
2	ชุด Barehand conduction clothing (complete set)	2	620,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			770,000.-	

2.8 กบข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟฉ.1) มีบันทึก ลว. 25 พ.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	Ultrasonic Probe Type 2	2	900,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			900,000.-	

-3-

2.9 กบช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (กฟต.2) มีบันทึก ลว. 16 ต.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	Concrete Structure Analyzer	1	560,000.-	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			560,000.-	

2.10 กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (กกส.) มีบันทึก ลว. 5 ต.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	ชุดเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างทดสอบสถานีไฟฟ้า (จำนวน 25 รายการ)	1	2,380,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,380,000.-	

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนปีดำเนินการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการและปรับลดงาน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. 2555

ข้อที่ 5 การเสนองบลงทุน

การเสนองบลงทุนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ให้ รัฐบาลพิจารณาส่งเสนอขอเสนองบลงทุนต่อคณะกรรมการรัฐบาลพิจารณา ก่อนนำเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ

ข้อที่ 6 กำหนดวงเงินขั้นต่ำในหมวดการลงทุน

หมวดการลงทุน	รัฐบาลทุกประเภททั่วไป			รัฐบาลทุกประเภทบริษัทมหาชน จำกัด
	กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2	กลุ่มที่ 3	กลุ่มที่ 4
สิ่งก่อสร้าง	2	10	50	150
เครื่องจักรอุปกรณ์	5	30	50	200
ยานพาหนะ	2	2	2	2
อื่น ๆ (เฉพาะการจัดตั้ง/การร่วมทุน/ การเพิ่มทุนในบริษัทในเครือหรือ บริษัทลูก)	10	20	30	500

ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงรายการ

8.2 การเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่เกินวงเงินขั้นต่ำ สามารถเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนในหมวดเดียวกัน โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้อนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้

8.2.2 กรณีงบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวงเงินของแผนระยะยาวหรือโครงการเปลี่ยนแปลง ไปจากที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณนั้น

3.2 คำสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 8/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลับกรองแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กฟภ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ยกเว้นแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

4. การพิจารณา

จากรายละเอียดตามเรื่องเดิมและข้อเท็จจริงข้างต้น เลขานุการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 สามารถเร่งรัดการปิดงานตามแผน และการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้

4.1 เปลี่ยนแปลงโดยการปรับย้ายปีดำเนินการ รายการตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งสิ้น 6 รายการ โดยไม่ปรับเพิ่มวงเงินการดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ทั้งนี้ ต้องจัดสรรวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2562 แยกเป็นหมวดสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 53,000,000.- บาท หมวดที่ดิน วงเงิน 74,202,375.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,202,375.- บาท รายละเอียดตามข้อเท็จจริง ดังนี้

ที่	รายการ	เดิมปีดำเนินการ	เปลี่ยนเป็นปีดำเนินการ	วงเงินงบประมาณที่ต้องเพิ่มเติมปี 2562
	หมวดงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
1	กฟส.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2564	2562	15,000,000.-
2	กฟส.อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	2563	2562	19,000,000.-
3	กฟส.อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	2564	2562	19,000,000.-
	หมวดงานจัดหาที่ดิน			
4	กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	2563	2562	30,000,000.-
5	กฟส.อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	2563	2562	30,000,000.-
6	กฟส.บางปلام้า จ.สุพรรณบุรี	2563	2562	14,202,375.-
รวมเป็นวงเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมในปี 2562 ทั้งสิ้น				127,202,375.-

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ในกรอบวงเงินเต็มแผนงานเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้ว

4.2 การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับลดงาน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อในปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานแล้วและไม่มีความจำเป็นในการใช้งานทั้งสิ้น 6 รายการ วงเงิน 6,070,000.- บาท ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	วงเงิน (บาท)	เหตุผล
1	เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1	2	1,460,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
2	ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน	1	150,000.-	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
3	ชุด Barehand conduction clothing (complete set)	2	620,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
4	Ultrasonic Probe Type 2	2	900,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
5	Concrete Structure Analyzer	1	560,000.-	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
6	ชุดเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง ทดสอบ สถานีไฟฟ้า (จำนวน 25 รายการ)	1	2,380,000.-	เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			6,070,000.-	

ผวก. มีบัญชา ลว. 7 พ.ย. 2561 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยนำรายการที่ 2 กฟส.อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี วงเงินงบประมาณ 19,000,000.- บาท ออกจากหมวดงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติปรับเปลี่ยนปีดำเนินการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ และปรับลดงานตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ