



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักกฎหมาย
รับเลขที่ 4230
วันที่ 11 มิ.ย. 2556
เวลา 14.15 น.

จาก กนต.

ถึง สกม.

เลขที่ กนต.(สอ.) 1895/2556 วันที่ 11 มิ.ย. 2556

เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีผู้รับจ้างขอให้ กฟภ. ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และคืนเงินค่าปรับตามสัญญา

อ้างอิง บันทึก กสป. เลขที่ กสป.(บก) ๑๓๘๖/๒๕๕๖ ลว. ๓ ต.ค. ๒๕๕๖

เรียน อ.กม. ผ่าน ร.กม. ข.กม.(พ)

ตามบันทึก กสป. ที่อ้างถึง ข้อหารือ กนต. กรณีสำนักกฎหมาย [REDACTED] ตัวแทนของ หจก. [REDACTED] ผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ จ.ป.๓๓๑/๒๕๕๓ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๕๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖ ขอให้ กฟภ. ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๖๗๖ บาท และชำระเงินค่าปรับตามสัญญาคืน เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๓,๙๗๗ บาท โดย กสป. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร หรือต้องแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องใดบ้าง และหากต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้สำนักงานกฎหมายฯ ทราบ ก็ขอให้ กนต. โปรดพิจารณาชี้แจงในนามของ กฟภ. แทน กสป. ต่อไปด้วย นั้น


เกี่ยวกับเรื่องนี้ กนต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องย่อมทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น กรณีนี้จึงสมควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับตัวแทนของผู้รับจ้าง (สำนักงานกฎหมาย [REDACTED]) ทราบ โดยนำเสนอ อ.ก.๑ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๓๐/๒๕๕๖ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖ ข้อ ๕.๔ หรืออาจนำเสนอผู้มีอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ ลงนามในหนังสือชี้แจงดังกล่าว โดยในส่วนของการพิจารณาชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) ให้เป็นไปตามที่ กสป. ได้พิจารณาไว้แล้ว ตามบันทึก กสป. เลขที่ กสป.(บก) ๑๑๖๔/๒๕๕๖ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กนต. มีข้อสังเกตว่า วันครบกำหนดการขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง ๙๐ วัน ควรเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖ เนื่องจากวันครบกำหนด ๙๐ วันเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงยื่นหนังสือขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง เลยกำหนด ๓ วัน

ส่วน...


ส่วนกรณีของการพิจารณาคืนค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่ กฟภ. ได้หักไว้ใน การจ่ายเงินค่าจ้างตั้งแต่งวดที่ ๕ ถึง งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กรมบัญชีกลาง จึงยังไม่มีข้อสรุปว่า ผู้รับจ้างจะสามารถขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ตาม มติ ครม. ได้หรือไม่ ประกอบกับตามสัญญาข้อ ๒๐ กำหนดว่า การขยายระยะเวลาการทำงาน อยู่ในดุลพินิจของ กฟภ. ที่ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร คู่สัญญาจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา โดยตามสัญญาข้อ ๑๘ กำหนดให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญา จากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจาก เงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างได้ กรณีนี้ เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องชำระค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้ กฟภ. ตามสัญญา ข้อ ๑๖ ดังนั้น กฟภ. จึงมีสิทธิหักเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานดังกล่าวตามสัญญา ข้อ ๑๘ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กนต. จะได้แจ้งให้ กสป. ทราบและดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป


รับ
เรียน กนต. (สธ.๑) 1895 / 2556
อกท. สป.
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสัญญาลักษณ์ สุขเกษม)
ผู้อำนวยการกองนิติการ

ดำเนินการแล้ว กสป. ต่อไป


(น.ส.ภัทรดาธิน เย็นมันคง)
ผ.สธ.ปฏิบัติงานแทน อก.นต.

14 ต.ค. 2556


(นางคำมวน พยัคฆเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖

แผนกสัญญาธุรกิจ ๑.
14

โทรศัพท์ ๕๒๕๔

