

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเพชร	สร้อยสระคู	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางสาวเกสร	สิงห์แก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายฐิติวัฒน์	กล่ำศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๔. นางจิรฐา	แร่ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๕. นายประสาน	ลิ้มสกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๖. นายพยอม	การกล้า	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๗. นางฉันทพร	สาธิตภาค	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายปัญญาธ	ไพเราะ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นางภักดิ์สุพัชร	โสภามี	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐. นายพงศ์สุริยา	คำพะจิก	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๑. นางพัชร	เที่ยงธรรม	(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายนายประมวล	สะอาด	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นายพนัส	จันทร์คำ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๔. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ)
๑๕. นายพงศ์เทพ	พรศิริเจริญพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร.ท.จีระพงษ์	บุตตะนิทย์	กองบิน ๒๑
๒. นายธีระพงษ์	ธาระพันธ์	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นางสาวนุสรา	ท้าวแก้ว	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๔. นางชาดา	วิวัฒน์วานิช	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี
๕. นางนิตยา	สมาน	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๖. นางประกายเพชร	กุดเป่ง	เทศบาลเมืองแจระแม
๗. นางสาวกัลป์กร	พิมพ์กัน	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๘. นางทิพวัน	เกตุสิริ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๙. นางอุมารังษี	วงศ์คำ	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๑๐. นางสาวสุรีย์นิภา	หินรส	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๑๑. นางประภัสสร	ประสานพัทธ์	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นางสาวจิตติมาพร	รูปแก้ว	สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นางศิริรัตน์	ศรีใส	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๑๔. นางสาวชिरาพรรณ	บัวขาว	สำนักงานศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

/๑๕. นางสาว...

๑๕. นางสาวจิรัญญา	บุญจง	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
๑๖. นายคมกริช	พิมพ์กัน	โรงพยาบาลวารินชำราบ
๑๗. นางรัชนก	ดวงคำดี	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๑๘. นางสาวคำแพง	เชียวขำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๙. นายสรายุธ	พองนวล	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๒๐. นางพรทิพย์	เกื้อกุล	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๒๑. นางลัดดา	ออมแก้ว	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๒๒. นางสาววิสวรรค	พวงพุด	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๒๓. นางวันดี	นามกุล	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๒๔. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๗. นางสาวสรวงสุดา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุม แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ โดยในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๕๑ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ รวมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประกอบกับใกล้สิ้นระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ยังมีหน่วยงานที่ก่อนนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานดังกล่าว เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้ และขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพัน เพื่อให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๘ หน้า รายละเอียดสามารถดูได้โดยสแกน QR CORE ที่แจ้งไว้ในวาระการประชุม หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

/ประธาน...

ประธาน : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อ ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔)

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี แฉ่งหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่าให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือปีและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณจะถูกพับไป ทั้งนี้ หน่วยงานต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับไป

ประธาน : ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามที่คลังจังหวัดแนะนำ และดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณภายในกำหนดระยะเวลาด้วย กรณีมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยในการจัดทำเอกสารสำรองเงิน ให้ติดต่อสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒							
	รวมไตรมาสที่ ๒		มกราคม ๒๕๖๕		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		มีนาคม ๒๕๖๕	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๓๗.๐๐	๔๑.๔๗	๔๔.๐๐	๔๘.๘๕	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔
ประจำ	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๔๑.๖๗	๔๒.๑๕	๔๙.๓๓	๔๘.๙๖	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘
ลงทุน	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๑๘.๓๓	๓๘.๖๙	๒๓.๖๗	๔๘.๔๒	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจำนวน ๑๐,๘๗๓.๑๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕๖.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๗๑๘.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๕.๒๕ และสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๖๐ อยู่ลำดับที่ ๔ ของประเทศ และใช้จ่ายแล้ว ๘,๐๒๗.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๓ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/จำนวน ...

จำนวน ๓๑๐.๐๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๗.๕๙ อยู่ลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๓ อยู่ลำดับที่ ๖ ของประเทศ และใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๕๓ อยู่ลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับผิดชอบ	ก่อน ผูกพัน	เบิกจ่าย		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ก่อน+เบิกจ่าย)		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑๐,๘๗๓.๑๑	๒,๓๐๘.๔๕	๕,๗๑๘.๙๕	๕๒.๖๐	๑.๖๐	๘,๐๒๗.๔๐	๗๓.๘๓	๑๗.๕๙
* เพิ่ม/ลด	๓๕๖.๖๑	-๙๕.๑๙	๔๐๕.๒๕	๒.๐๗	-	๓๑๐.๐๗	๐.๔๔	-
ประจำ	๔,๓๒๘.๔๕	๒๐.๗๔	๓,๕๗๗.๐๘	๘๒.๖๔	๒๕.๖๔	๓,๕๙๗.๘๒	๘๓.๑๒	๒๗.๓๔
* เพิ่ม/ลด	๓๔๔.๓๖	-๓.๗๓	๑๕๕.๔๐	-๓.๒๔	-	๑๕๑.๖๗	-๓.๓๘	-
ลงทุน	๖,๕๔๔.๖๖	๒,๒๘๗.๗๑	๒,๑๔๑.๘๗	๓๒.๗๓	๓.๗๓	๔,๔๐๒.๘๘	๖๗.๖๘	๙.๕๓
* เพิ่ม/ลด	๑๒.๒๔	-๙๑.๔๖	๒๔๙.๘๕	๓.๗๖	-	๑๕๘.๓๙	๒.๓๐	-

หมายเหตุ : * เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีเด่น

ประธาน : เรื่องร่างหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ดีเด่น

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ร่างหลักเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณดีเด่น และสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแบ่งตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร S M L โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็น จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

๑. งบประมาณภาพรวม

- ๑.๑ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (S)
- ๑.๒ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท (M)
- ๑.๓ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป (L)

๒. งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ๒.๑ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (S)
- ๒.๒ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท (M)
- ๒.๓ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป (L)

เกณฑ์การพิจารณา คัดจากร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนผูกพัน + เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยแบ่งน้ำหนักเป็น

ร้อยละผลการเบิกจ่าย น้ำหนัก ร้อยละ ๖๐
ร้อยละผลการใช้จ่าย น้ำหนัก ร้อยละ ๔๐

/๓.๖๖เงินอุดหนุน...

๓.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น

๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

พิจารณาจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันของงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แบ่งน้ำหนักเป็น

ร้อยละผลการเบิกจ่าย น้ำหนัก ร้อยละ ๖๐

ร้อยละผลการใช้จ่าย น้ำหนัก ร้อยละ ๔๐

ประธาน : หากหน่วยงานไหนที่จะชี้แนะให้แนวทางเพิ่มเติม สามารถให้แนวทางเพิ่มเติมได้ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้นำไปปรับปรุงและนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะเกิดความไม่เสมอภาคเนื่องจากบางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดหาที่มีกระบวนการไม่ซับซ้อน จึงขอความเห็นคณะกรรมการเร่งรัดว่า ในกรณีเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ควรจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้นำไปปรับ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป

ประธาน : ให้ความเห็นว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรตัดออกไม่นำมารวมคำนวณในเกณฑ์การให้รางวัล

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี : เห็นด้วยตามที่ประธานให้ความเห็น ถ้างบประมาณต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ควรนำมาคำนวณในเกณฑ์การให้รางวัล เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อโครงการที่เยอะๆ กระบวนการจัดหา ก็มีความซับซ้อน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ : เห็นด้วยตามที่ประธานให้ความเห็น เนื่องจากกระบวนการจัดหา มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แตกต่างกัน

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี : เห็นด้วยกับประธานและฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการจัดหาที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน มีความซับซ้อนกว่ากันด้วย ระหว่างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ควรแยกพิจารณาเป็นรายโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เนื่องจากความยากง่ายในการจัดหาพัสดุแตกต่างกัน และสัดส่วนการเบิกจ่าย การให้คะแนนก็จะเกิดความไม่เสมอภาค เช่น หน่วยงานที่ใช้งบประมาณต่อโครงการสูงก็จะใช้ระยะเวลายาว แต่โครงการที่ได้รับงบประมาณน้อยก็จะใช้ระยะเวลาสั้น สำหรับเกณฑ์การเบิกจ่าย ขอเสนอเป็นระดับ เช่น ต่อโครงการเกิน ๑๐ ล้านบาท ๒๐ ล้านบาท ขึ้นไปจะดีกว่า

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : เห็นด้วยกับประธานในการกำหนดกรอบวงเงิน แต่ให้ข้อสังเกต เช่น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเดียว ๑๘๐ กว่าล้าน ซึ่งจะมีระยะเวลาเบิกจ่ายที่ยาวนานกว่าจำนวนเงินน้อยๆ ส่งผลให้สัดส่วนการให้คะแนนการเบิกจ่ายเกิดความไม่เสมอภาค

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอแนะไปพิจารณา และให้นำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป สำหรับการให้รางวัล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานคลังจังหวัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำหนดเกณฑ์การให้รางวัล และให้นำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อกวนผู้กักขังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ

ประธาน : การติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔ งบกรมจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีผลการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๑ หน่วยงาน

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าและชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายโครงการ โดยเรียงลำดับตามหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธาน : ส่วนราชการใดมีประเด็นปัญหาในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ขอให้ปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดได้ ซึ่งท่านคลังจังหวัดก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อกวนผู้กักขังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง) : กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม (GFMS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีกำหนดการขึ้นระบบ New GFMS Thai ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และจะดำเนินการปิดระบบ GFMS ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้การเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง จะดำเนินการในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ผ่าน Facebook live แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ) กัลยา บุญวัน
(นางสาวกัลยา บุญวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์
(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบรายงานการประชุม
สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
1	กองบิน 21			
	งบลงทุน	6	47,732,000.00	งบปรับปรุงอาคาร รั้ว และก่อสร้างอาคาร จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 47,732,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1.งบปรับปรุงท่าอากาศยานทหาร ตำบลไผ่ล้อม เป็นเงิน 25,000,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบก่อสร้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กพันได้ในเดือนสิงหาคม 2565 2.งบปรับปรุงถนนสามแยกบ้านพัก เป็นเงิน 5,875,000 บาท ขอยกเลิกการดำเนินการตาม ว 78 อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลางคาดว่าจะก่อนนี้ผู้กพันได้วันที่ 9 สิงหาคม 2565 3.งบปรับปรุงรั้วบริเวณโรงผลิตน้ำประปา เป็นเงิน 4,910,000 บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนชื่องาน คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กพันได้วันที่ 10 สิงหาคม 2565 4.งบปรับปรุงเรือนแถว จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างจากส่วนกลาง คาดว่าลงนามได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 5.งบสร้างอาคารอำนวยการ เป็นเงิน 3,947,000 บาท ขอยกเลิกการดำเนินการตาม ว 78 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ผู้กพันได้วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
	เงินกัฯ ปี 2564	1	14,036,000.00	งบก่อสร้างท่าอากาศยาน จำนวนเงิน 14,036,000 บาท ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
2	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	7	12,000,000.00	งบปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบบูรปรายการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 7,500,000 บาท คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวนได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 2. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 4,500,000 บาท กำหนดเสนอราคาวันที่ 16 มีนาคม 2565 และพิจารณาผลวันที่ 18 มีนาคม 2565 คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
	เงินกัฯ ปี 2564	1	3,123,000.00	งบปรับปรุงอาคาร สนง. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 4 งานอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 3 งาน เหลืองวดสุดท้าย เป็นเงิน 939,000.- บาท ครบกำหนดส่งมอบเดือน เมษายน 2565 อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือปี
3	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4			
	งบลงทุน	2	13,000,000.00	งบซ่อมแซมชุดลอกหนอง บ้านเหล่าแซม และบ้านเหล่าไพรงาม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท บันทึก Po ในระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 14 มีนาคม 2565

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
4	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	5,423,000.00	งบก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาในวันที่ 21 มีนาคม 2565
	เงินก้นฯ ปี 2564	7	23,618,900.00	โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ และ โครงการก่อสร้างสะพาน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 23,618,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบกรมจังหวัด	1	4,318,400.00	โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2565 อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
5	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	5	21,000,000.00	1.งบก่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 18,600,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 14,400,000 บาท และอยู่ระหว่างจัดทำ แบบบูรณาการ 1 โครงการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท 2.งบปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
	เงินก้นฯ ปี 2564	2	9,316,920.00	งบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วย และ ค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 9,316,920 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และ เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน
	งบกรมจังหวัด	1	15,764,800.00	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมเพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้า การลงทุนงบก่อสร้างทางลาดลงแพขนานยนต์ จุดผ่านแดนถาวร ปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ในระยะเวลารออุทธรณ์ คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2565
	งบกลุ่มจังหวัด	1	9,000,000.00	งบซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โครงการ เนื่องจากติดปัญหาการมอบอำนาจของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ
6	สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	90	304,984,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบท จำนวน จำนวน 90 โครงการ เป็นเงิน 304,984,600 บาท 1.ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 18,031,700 บาท 2.อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 48 โครงการ เป็นเงิน 134,356,900 บาท 3.ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 152,596,000 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
	เงินกันฯ ปี 2564	47	116,633,044.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
7	เทศบาลนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	4	15,373,900.00	งบก่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ และงบจัดซื้อรถขยะ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 15,373,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. งบก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 680,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ GFMS 2. งบก่อสร้างอาคารเรียน และงบจัดซื้อรถขยะ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 14,693,900 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
8	เทศบาลเมืองแฉะแม่			
	งบลงทุน	4	10,937,400.00	งบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 10,937,400 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบแล้ว จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,486,500 บาท 2. อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลอุทธรณ์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,470,500 บาท 3. ขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,980,400 บาท
	เงินกันฯ ปี 2564	1	7,200,000.00	งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
9	เทศบาลเมืองเดชอุดม			
	งบลงทุน	2	6,946,700.00	งบปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 6,946,700 บาท - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,085,700 บาท กำหนดยื่นเสนอราคา 28 มีนาคม 2565 - อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,861,000 บาท
10	เทศบาลเมืองวารินชำราบ			
	งบลงทุน	4	7,392,100.00	1. งบก่อสร้างผิวจราจรและเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบริหารระบบจัดการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 7,300,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2 โครงการ เป็นเงิน 900,000 บาท - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,400,000 บาท 2. งบจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 92,100 บาท ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินแล้ว

เอกสารแนบรายงานการประชุม

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
	เงินก้นฯ ปี 2564	1	8,991,100.00	งบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน เหลืออีก 5 งวดงาน
11	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร			
	งบลงทุน	6	8,031,000.00	1. งบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงผิวถนน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 7,081,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,510,000 บาท - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,207,500 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,363,500 บาท 2.งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 950,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
	เงินก้นฯ ปี 2564	1	2,400,000.00	งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จัดทำเอกสารส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
12	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	4,032,000.00	งบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พิจารณาผลผู้ชนะเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 และเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามได้ วันที่ 28 มีนาคม 2565 และบันทึก Po ในระบบ GFMS ได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
13	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	18,325,000.00	งบจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี เป็นเงิน 18,325,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2565 หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในวันที่ 28 มีนาคม 2565
14	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	5	19,136,000.00	งบบุณะปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 19,136,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1.ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,480,000 บาท 2.อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรปรายการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,400,000 บาท 3.อยู่ระหว่างเจรจากับชาวบ้าน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,056,000 บาท โดยนัดเจรจาในวันที่ 18 มีนาคม 2565 4.อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท
	เงินก้นฯ ปี 2564	1	771,000.00	บูรณะโบราณสถานอุกเขินเร่งด่วน กรมศิลปกร ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารตั้งเบิก

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
15	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	7,180,200.00	1.งบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการระยะสั้นและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,180,200 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และจะพิจารณาผลผู้ชนะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือนเมษายน 2565 2.งบจัดซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลผู้ชนะจากกรมบัญชีกลาง
16	โรงพยาบาลวารินชำราบ			
	งบลงทุน	1	14,395,900.00	งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 144 เตียง 6 ชั้น เป็นเงิน 14,395,000 บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี วงเงิน 73 ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณ เป็น 3 ปี ขออนุมัติสั่งจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน 31 มีนาคม 2565
17	โรงพยาบาลมหาราชนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	180,000,000.00	งบจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบวางแผนการรักษา เป็นเงิน 180,000,000 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ 22 มีนาคม 2565
	เงินก้นฯ ปี 2564	1	88,866,300.00	งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครอุบลราชธานี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 2 ส่วนงวดงานที่ 1 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องานในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติม
18	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	7	95,897,000.00	1.งบก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 95,000,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 35,000,000 บาท มีผู้ยื่นเสนอรายเดียว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 - โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศูนย์ปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศร่าง ๓ ได้ประมาณต้นเดือน เมษายน 65 2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษา จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 897,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 2 โครงการ เป็นเงิน 590,000 บาท - ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 โครงการ เป็นเงิน 307,000 บาท

เอกสารแนบรายงานการประชุม
สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กัพัฒนและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
19	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	33	38,555,300.00	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เป็นงานที่วัดดำเนินการเองและเบิกจ่ายโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา อยู่ระหว่างวัดดำเนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับจัดสรร และคาดว่าจะส่งเอกสารขอเบิกได้ภายในมีนาคม 2565 และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเหลือ 13 โครงการ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกลางเมษายน 2565
20	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2			
	งบลงทุน	6	223,398,000.00	1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 88,398,000 บาท 2. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท 3. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 115,000,000 บาท
	เงินกัฒฯ ปี 2564	1	23,481,300.00	งบปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและเบิกจ่ายตามงวดงาน
21	งบบุทธศาสนาตร์จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	18	134,615,800.00	1.ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงราย จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 5,467,000บาท 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้ำง และก่อผู้กัพัฒนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 31,484,000 บาท 3. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 97,664,800 บาท
	เงินกัฒฯ ปี 2564	7	43,312,300.00	1. ก่อหนี้ผู้กัพัฒนแล้ว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,925,300 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ยังไม่ก่อหนี้ผู้กัพัฒน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 41,387,000 บาท กลุ่มงานพุทธศาสนาตร์ สนง.จังหวัดอุบลฯ จะเร่งติดตามหน่วยดำเนินการให้รีบก่อหนี้โดยเร็ว

