

สำเนาฉบับ



ที่ ขย ๐๐๐๓/๗๒๓

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๕

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการปรับตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง

เรียน

อ้างถึง

ที่ ศร ๐๖๔๔.๙/๓๙๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาแนวทางการปรับกรณีดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด และในสัญญาจ้างก่อสร้างค่าปรับที่ระบุในสัญญา ปรับวันละ ๑๐ บาท และให้แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นหนังสือ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ E๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ ค่าปรับกำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวน วันละ ๑๐ บาท (สิบบาท) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยวันที่สิ้นสุดสัญญา คือ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยฯ จะต้องคิดค่าปรับโดยเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๒ สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้


๒. การกำหนด...

๒. การกำหนดค่าปรับตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิทยาลัยฯ กำหนดค่าปรับของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าว เป็นจำนวนวันละ ๑๐ บาท ซึ่งการกำหนดค่าปรับไม่เป็นตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖๒ วรรค ๑ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง จึงขอให้หารือผ่านส่วนราชการต้นสังกัดก่อน เพื่อส่วนราชการต้นสังกัดจะได้พิจารณาวินิจฉัย หากส่วนราชการต้นสังกัดยังมีข้อสงสัยหรือไม่อาจวินิจฉัยได้ก็ให้ส่วนราชการต้นสังกัดหารือไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยุภารัตน์ เนืองจันทน์)
คลังจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๗๘

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๒๓๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cmp@cgd.go.th

