



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผบ.บ.(น.2)

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562

เรียน อ.ผ.บ.(น.2) ผ่าน ร.ผ.บ.(น.2) ผ่าน อ.ก.บ.ช.(น.2) ๑๐ ส.ค.๖๒

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ช.น.010/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563 กฟน.2 ตกลงซื้อเครื่องมือ Load Break Tools ด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน 9 ชุด จากบริษัทโปรเกรสซีฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,203,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยมีกำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่สัญญาซื้อขายกำหนดเอกสารแนบ 1

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือเลขที่ 2040/2563 ลว. 19 มี.ค. 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบ 2

2.2 ตามหนังสือเลขที่ กค(กวจ)0405/ว671 ลว. 24 เม.ย. 2563 เรื่องข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ตามข้อที่ 2.1.2 การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ดำเนินการ ตามเอกสารแนบ 3 ดังนี้

- กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

2.3 ตามหนังสือเลขที่ PIC104/63 ลว. 15 เม.ย. 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ซึ่งบริษัทโปรเกรสซีฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการผลิต เครื่องมือ Load Break Tools ผลิตภัณท์ Utility Solutions รุ่น "LOAD-RANGER"(USLR-XLT-2) และการจัดส่งสินค้าเป็นอย่างมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาส่งมอบเครื่องมือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 45 วัน โดยนับจากวันครบกำหนดสัญญา ในวันที่ 29 เม.ย. 2563 ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบหลังจากขอขยายสัญญาในวันที่ 13 มิ.ย. 2563 ตามเอกสารแนบ 4

2.4 ตามหนังสือเลขที่ PIC111/63 ลว. 27 เม.ย. 2563 เรื่องขอแจ้งส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 เพื่อรับไว้ใช้งาน ตามเอกสารแนบ 5

2.5 ตามหนังสือเลขที่ น.2 กอก.(กม)-30004/2563 ลว.18 พ.ค. 2563 เรื่องตอบข้อหาหรือสัญญาซื้อขายเครื่องมือ Load Break Tools ตามข้อที่ 1 ผกม.กอก.(น.2) พิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ได้จัดส่งหนังสือมาขอขยายระยะเวลาให้พิจารณาก่อนวันครบกำหนดส่งสินค้าในวันที่ 29 เม.ย. 2563 จึงถือว่าสัญญายังไม่ครบกำหนด จึงเห็นควรให้ กบข.(น.2) พิจารณาดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวพิจารณาทำความเข้าใจเสนอผู้มีอำนาจขยายระยะเวลาการจัดซื้อต่อไป และข้อที่ 2 ผกม.กอก.(น.2) พิจารณาแล้วการขยายระยะเวลาดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลางนั้น ซึ่งบริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวแล้วนำมาพิจารณาคิดการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามเอกสารแนบ 6

2.6 ตามหนังสือเลขที่ PIC138/63 ลว. 29 พ.ค. 2563 เรื่องขอแจ้งส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ในวันที่ 11 มิ.ย. 2563 เพื่อรับไว้ใช้งาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และการจัดส่งสินค้า ตามเอกสารแนบ 7

2.7 ตามใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ได้รับเครื่องมือ Load Break Tools เข้าท่าเรือวันที่ 29 พ.ค. 2563 ตามเอกสารแนบ 8

2.8 ตามหนังสือเลขที่ พล 0032.006/ว3683 ลว.31 พ.ค. 2563 เรื่องการผ่อนคลايบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของจังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบ 9

3. ข้อเท็จจริง

จากข้อที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการสรุปข้อมูลการพิจารณารายการเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด จากบริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียด	วันที่เริ่มต้น	วันครบกำหนด	ระยะเวลา
1	ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ข.น.010/2563 เครื่องมือ Load Break Tools	29 ม.ค. 2563	29 เม.ย. 2563	90 วัน
2	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	19 มี.ค. 2563	1 มิ.ย. 2563	75 วัน
3	การขยายสัญญาเลขที่ ข.น.010/2563 เครื่องมือ Load Break Tools สามารถดำเนินการส่งเครื่องมือในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	29 เม.ย. 2563	13 มิ.ย. 2563	45 วัน
4	ระยะเวลาวันที่ครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools	29 เม.ย. 2563	11 มิ.ย. 2563	42 วัน

4. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือ Load Break Tools ด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน 9 ชุด ซึ่งได้จัดทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด และขออนุมัติดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 อนุมัติขยายสัญญาซื้อขายเลขที่ ช.น.010/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563 สัญญาซื้อขายเครื่องมือ Load Break Tools ด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน 9 ชุด ซึ่งได้จัดทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,203,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งบริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ขอย้ายสัญญาจำนวน 45 วัน โดยนับจากวันครบกำหนดสัญญา (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - 13 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องมือดังกล่าว เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักซึ่งส่งผลทำให้เกิดการชะงักทางด้านธุรกิจและด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

4.2 อนุมัติดำเนินการงดเว้นค่าปรับให้กับบริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด การจัดซื้อเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ตามข้อ 2.5 ซึ่งบริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ดำเนินการจัดส่งเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ในวันที่ 11 มิ.ย. 2563 โดยใช้ระยะเวลาจำนวน 42 วัน หลังจากหมดสัญญาซื้อขายในวันที่ 29 เม.ย. 2563 และใช้ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน หลังจากอนุมัติขยายสัญญาซื้อขายส่งมอบเครื่องมือ Load Break Tools ตามข้อ 4.1

4.3 อนุมัติตรวจรับและเบิกจ่ายให้กับบริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด ตามสัญญาจัดซื้อเครื่องมือ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามสเปค กฟผ. กำหนดเลขที่ RPRO-001/2559 รายการ Load Break Tools ราคาชุดละ 125,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,125,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 78,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,203,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ ร.2 กพร.(20) 35495/2563

เรียน อก.บช.(น.2)

-อนุมัติดำเนินการขยายสัญญาและงดเว้นค่าปรับตามข้อที่ 4.1-4.2

-อนุมัติให้เบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,203,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อ 4.3



(นายดุสิต วียากรณ์)

อผ.ปป (น.๒)

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

นายพัลลภ เณรแย้ม

ผบ.บก.บช.(น.2)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

นายปัญญาพร พูลสุข

วศก.6 ผบ.บก.บช.(น.2)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

นายนาวิก กลมพุก

พง.6 ผบ.ช.บก.บช.(น.2)