

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๓๕๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหาหรือการขอคืนค่าปรับจากผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๕๑๐๒๑/๔๘๑๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ. พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า อบจ. พิษณุโลก ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดีวิศวกรรม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ ๔ บ้านเนินไม้แดง ตำบลพันชาลี ถึงเขตตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อมาห้างฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้เกิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รวมส่งงานล่าช้า จำนวน ๗๔ วัน ๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒๙,๕๐๐ บาท ภายหลังห้างฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอคืนค่าปรับจากผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ อบจ. พิษณุโลก ได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นใน ๒ กรณี ดังนี้

๑. พิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วยพบว่า ตามเหตุที่ห้างฯ แจ้งว่าประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าหน้างานทำได้อย่างมีข้อจำกัด ทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงปัญหาและอุปสรรค ตามที่ห้างฯ แจ้งแต่อย่างใด และจากรายงานผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๔.๔ พบว่าห้างฯ มิได้หยุดปฏิบัติงานและยังมีการดำเนินการก่อสร้างตามปกติ ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. พิจารณาตามแนวทาง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ พบว่า ห้างฯ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น สัญญาดังกล่าวไม่มีนิติสัมพันธ์แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

/อบจ. พิษณุโลก ...

อบจ. พิชญ์โลก จึงขอหารือว่า อบต. พิชญ์โลก มีความเห็นว่า ห้างฯ ไม่สามารถขอคืนค่าปรับจากผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

๒. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชญ์โลก (อบจ. พิชญ์โลก) ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดีวิศวกรรม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ ๔ บ้านเนินไม้แดง ตำบลพันชาลี ถึงเขตตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิชญ์โลก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๗๐๐,๐๐๐ บาท ห้างฯ แจ้งส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรณีนี้จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษดา หันดิลาทิน

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖