



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๑๖ ต่อ ๓๑๘

ที่ บร ๐๐๐๓/-

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ ๗/๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๑. ต้นเรื่อง

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เฟสตลาดไนท์บาซ่าจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาฯ เลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพ ๑๙๙๙ จำนวนเงินตามสัญญา ๘๖๙,๕๕๕.- บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการดำเนินงานพบว่าปริมาณงานของการก่อสร้างความยาวของงานรั้ว งานฉาบปูน และการทาสี ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา ดังนี้

๑. ปริมาณงาน...

๑. ปริมาณงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามภาคผนวก ๑ ของสัญญาฯ และปริมาณงานตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามภาคผนวก ๔ ของสัญญาฯ กำหนดว่า

๑.๑ ความยาวของรั้ว ๘๘.๕ เมตร

๑.๒ งานฉาบ และงานทาสี ๓๕๘.๖๑ ตร.ม.

๒. ปริมาณงานที่ดำเนินการได้จริง

๒.๑ ความยาวของรั้ว ดำเนินการได้ ๘๗.๓ เมตร ไม่ครบตามปริมาณงานที่กำหนดจำนวน ๑.๒ เมตร คิดเป็นเงินลดลงจำนวน ๘,๘๑๕.๖๖ บาท

๒.๒ งานฉาบปูน งานทาสี ดำเนินการได้ ๓๙๔.๔๑ ตร.ม. เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕.๘๐ ตร.ม. คิดเป็นเงิน ๘,๘๖๔.๘๓ บาท

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม - ลด แล้วพบว่าปริมาณงานเพิ่มมากกว่าปริมาณงานที่ลดลง คิดเป็นมูลค่า ๔๙.๑๗ บาท (๘,๘๖๔.๘๓ - ๘,๘๑๕.๖๖) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่วนมูลค่าของงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างยินดีไม่ปรับเพิ่ม และยินยอมเงินเท่าเดิมตามสัญญา ซึ่งการปรับเพิ่ม - ลด ปริมาณงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของงานก่อสร้างรั้ว และทำให้มีความมั่นคงแข็งแรง (เอกสารแนบ ๒)

๔. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างถูกต้องตามข้อเท็จจริงจึงเห็นควรแก้ไขปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. แก้ไขปริมาณงานความยาวของรั้ว จาก ๘๘.๕ เมตร เป็น ๘๗.๓ เมตร เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างจริงความยาวเท่ากับ ๘๗.๓ เมตร

๒. แก้ไขปริมาณงานฉาบปูนจาก ๓๕๘.๖๑ ตร.ม. เป็น ๓๙๔.๔๑ ตร.ม. เนื่องจากเพิ่มพื้นที่งานฉาบปูน เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง

๓. แก้ไขปริมาณงานทาสีจาก ๓๕๘.๖๑ ตร.ม. เป็น ๓๙๔.๔๑ ตร.ม. เนื่องจากปรับเพิ่มงานทาสีตามพื้นที่งานฉาบปูนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้แก้ไขตามสัญญาฯ เลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพ ๑๙๙๙ เพื่อมาลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาฯ

๓. แจ้งให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

ประธานกรรมการ

(นายบุญญา เป้วไธสง)

กรรมการ

(นางสาวจิตาภา พลพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อขอความร่วมมือ

ในการประชาสัมพันธ์

ร-1๕๖๙



(นายกุศล ไสละบาท)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุ มอช ๑๗/๑๕๐



(นางอโนชา สุวรรณภาพ)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ๐๖๓-๖๖-๙๙๙-๘๘

ที่ บร ๐๐๒๒.๔/-

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ปริมาณงานปรับลดเพิ่ม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำสัญญาจ้างทำหุ่นส่วนจำกัด ก่อเทพ ๑๙๙๙ ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เฟสตลาดไนท์บาซ่าจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินค่าก่อสร้างค่าก่อสร้าง ๘๖๙,๕๕๕.๐๐-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๘๖๙.๕๖-บาท(แปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ งวดงานจำนวน ๒ งวด และมีคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๒๙๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

๑.ผู้ควบคุมงานตรวจปริมาณงานตามรูปแบบรายการ สรุปดังนี้

๑.๑ งานรั้วตามรูปแบบยาว ๘๘.๕ เมตร

๑.๒ งานฉาบ งานทาสี ตามรูปแบบ ๓๕๘.๖๑ ตารางเมตร

๒.ปริมาณที่ดำเนินการก่อสร้างจริง สรุปดังนี้

๒.๑ งานรั้วดำเนินการก่อสร้างจริงยาว ๗๘.๓๐ เมตรปริมาณความยาว จำนวน ๑.๒๐ เมตรคิดเป็นจำนวนเงินที่ลดลงเป็นเงิน ๘,๘๑๕.๖๖ บาท

๒.๒ งานฉาบ งานทาสี ดำเนินการก่อสร้างจริงปริมาณ ๓๕๔.๔๑ ตารางเมตร มากกว่ารูปแบบรายการ ๓๕.๘๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๘,๘๖๕.๘๓ บาท ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๐.๒๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๙.๑๗ บาท

๓.การปรับลดเพิ่มงานไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับงานโครงสร้างและผู้รับจ้างยินดีไม่คิดเงินเพิ่มกับทางราชการ ราชการไม่เสียประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรโปรดนัดประชุมเพื่อขอมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขออนุมัติเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

นายจักรกริช บวรจักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รันทม
- นายช่างโยธา

๕
3/09/๖7