

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๗๕๑๑



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อถอนผู้รับจ้างขอค่าปรับคืนโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พล.ถ. ๑๐ - ๐๐๖ สายบ้านแยง - หอนงหิน บ้านเกษตรสัมพันธ์ - บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านแยง ที่ พล ๕๓๔๐๒/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า เทศบาลฯ
ได้ว่าจ้าง บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๑๐ - ๐๐๖ สายบ้านแยง - หอนงหิน บ้านเกษตรสัมพันธ์ - บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕
ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ ดำเนินงานล่าช้าและส่งมอบงานล่าช้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
และเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ภายหลังบริษัทฯ มีหนังสือขอรับเงินค่าปรับ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในฐานะผู้บริหารสัญญาได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พิจารณาตามระเบียบ กฎหมาย และเอกสารที่บริษัทฯ อ้างถึงกรณีการขอรับเงินค่าปรับคืนดังกล่าว ซึ่งเทศบาลฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการขอลดหรือลดค่าปรับเมื่อพ้น ๑๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดนิติสัมพันธ์
เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขสัญญาและไม่สามารถขอขยายเวลาได้
ในเรื่องการขอลดหรือลดค่าปรับ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการขอลดหรือลดค่าปรับดังกล่าว
เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ประการใด
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงาน
ที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการ
ตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ...”
ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

/ที่ ...

ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า “แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งกรณีที่ถือว่ากระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและไม่เข้าข่ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือตามมาตราฯ ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานการส่งมอบงานกรณีสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบแล้ว

๒. กรณีตามข้อหาหรือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านแยงได้ว่าจ้างบริษัท เจริญสิทธิก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๑๐ - ๐๐๖ สายบ้านแยง - หอนงหิน บ้านเกษตรสัมพันธ์ - บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้เบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ลงนามภายหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีติดรับงานดังกล่าว และได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาเพื่อกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามมาตราฯ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ภูัสกุล)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖