

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๓๐๕๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๖.๑.๔.๖/๑๘๖๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวันวิศวกรรมก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานระบบไฟฟ้า หอผู้ป่วย ๔๗ จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาเลขที่ พท(จก)ศ ๖๕-๐๐๐๒๘๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓๘๘,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจะต้องถูกปรับเป็นเงินวันละ ๓๘๘ บาท แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มงาน มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เกิดการติดเชื้อบนหอพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับการรักษา จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่และหอผู้ป่วยอื่น ภายหลังส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าดำเนินการได้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเมื่อได้ส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าดำเนินการได้แล้ว ห้างฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ พร้อมทั้งขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันยังไม่มีมีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแต่อย่างใด เมื่อได้รับคำร้องของห้างฯ ในการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาและการขอรับความช่วยเหลือแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ถือเป็นเหตุที่จะต้องขยายระยะเวลาดหรือลดค่าปรับให้แก่ห้างฯ ตั้งแต่วันที่กำหนดวันเริ่มงานตามสัญญา ถึงก่อนวันที่ส่งมอบพื้นที่ได้ จำนวน ๗๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และห้างฯ มีระยะเวลาการทำงานอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่งมอบพื้นที่ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลาที่จะต้องขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๓๑ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นการขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ เนื่องจากเหตุความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เมื่อสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ห้างฯ ส่งมอบงานภายหลังจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้างฯ จึงจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ วัน ค่าปรับวันละ ๓๘๘ บาท

/รวมเป็นเงิน ...

รวมเป็นเงินจำนวน ๘,๕๓๖ บาท แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรา ๖ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จึงเห็นควรให้แก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา คือ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมเป็นจำนวน ๑๖๒ วัน นั้น

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีประเด็นปัญหา ในการปฏิบัติตามมาตรา ๖ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การนับจำนวนวันที่ห้างฯ ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรา ๖ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา คือ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ หรือวันที่กำหนดเริ่มงานตามสัญญา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ หรือวันที่ส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าทำงานได้ คือ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ตามมาตรา ๖ กำหนดว่า “กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับ ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนตามมาตรานี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีดังกล่าว เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าทำงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ จึงต้องขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับให้แก่ห้างฯ เนื่องจากเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ได้ อันถือเป็นเหตุความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) จำนวน ๑๓๓ วัน ซึ่งไม่ใช่การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) มหาวิทยาลัยฯ จะต้องนำเอาจำนวนวันดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนวันที่ห้างฯ ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๖๒ วัน หรือไม่

๓. หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างฯ ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายละเอียดและตามสัญญา เป็นเหตุให้ไม่ทำการตรวจรับงานไว้ พร้อมทั้งเสนอความเห็น ให้บอกเลิกสัญญา และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้บอกเลิกสัญญา ห้างฯ จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรา ๖ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ใช่หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ และ ๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไข ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ กำหนดว่า “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนด ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มี

/การส่งมอบ ...

การส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ” ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวัน ตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และข้อ ๒ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ กำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป” และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า “แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับ ระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕” โดยมาตรการฯ ได้ยกเว้นกรณีสัญญาที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งมาตรการฯ มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งหากการดำเนินการตามสัญญา อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสัญญามีค่าปรับเกิดขึ้น โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยทั้ง ๒ ฉบับ ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาได้พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่จำต้องรอผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามมาตรการฯ แต่อย่างใด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการแก้ไขสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับทุกกรณีเพื่อกำหนดอัตราค่าปรับจากเดิมเป็นอัตราร้อยละ ๐ ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับตามสัญญา หรือขยายระยะเวลา การส่งมอบงานให้แก่ผู้รับจ้างตามนัยมาตรา ๑๐๒ ทุกกรณีแล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออก จากจำนวนวันตามมาตรการฯ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวันวิศวกรรมก่อสร้าง ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า หอผู้ป่วย ๔๗ จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาเลขที่ พท(ฉจ)ศ ๖๕-๐๐๐๒๘๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓๘๘,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายหลังการลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ห้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เกิดการติดเชื้อบนหอพักผู้ป่วย ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับการรักษา จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ห้างฯ เข้าดำเนินการจริงเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยห้างฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ได้ พร้อมทั้งขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก

/จำนวน ...

จำนวน ๑๓๑ วัน หรือสิ้นสุดสัญญาจริงภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันห้างฯ ได้ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังมิได้ตรวจรับมอบงาน และสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น กรณีนี้จึงเป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย สัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการฯ ดังนั้น กรณีตามข้อหาหรือ ๑ - ๒ มหาวิทยาลัยฯ สามารถพิจารณาตามหลักการข้างต้นต่อไปได้

๒. กรณีข้อหาหรือ ๓ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มิเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา (๑) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ กำหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง...” หากภายหลังมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาได้ ย่อมเป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ตามนัยมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ และตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวถือว่าอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาตามหลักเกณฑ์ของมาตราการฯ ในเรื่องการกำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ก่อนการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมล หินดิมิต

(นางสาวกุลยา ดันดีเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖