



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานแผนปฏิบัติการ กฟส.จห. ถึง กฟส.จอห
เลขที่ ฉ.3 กฟส.จห.(สน.) 6๑6/256๔ วันที่ 19 ก.ค. 2567
เรื่อง รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ กฟส.จอห พร้อมผลการวิเคราะห์และแนว
ทางแก้ไขกรณีดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567
เรียน ผจก.กฟส.จอห (ประธานคณะกรรมการ)

ตามลงนาม ผชก.(ฉ3) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2567 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(ผก)3156/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จำนวน 42 แผนงาน 148 กิจกรรม และหนังสือเลขที่ฉ.3กบล.(ผก) 1062/2567 ลว. 27 พฤษภาคม 2567 ให้กฟส.นม. จัดการประชุมและส่งรายงานผลดำเนินการแผนปฏิบัติฯ และงานเพิ่มเติม กฟฉ.3 พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ไม่ผ่านเป้าหมาย ให้กฟฉ.3 พร้อมสำเนาให้ กบล.ฉ.3 (ผผก.) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นั้น

ในการนี้ คณะทำงานแผนปฏิบัติการ กฟส.จห. ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติ ของรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ กฟส.จห. เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ ข้อมูล ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไป โดยมีข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้

1. งานตามแผนปฏิบัติการ นฉ กฟส.จห. รับผิดชอบ จำนวน 41 กิจกรรม ดำเนินการผ่าน ค่าเป้าหมาย จำนวน 20 กิจกรรม , ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 4 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 17 กิจกรรม (ตามรายละเอียดแนบ1)

2. งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟส.จห. รับผิดชอบจำนวน 67 กิจกรรม ดำเนินการ ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 42 กิจกรรม , ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 5 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 กิจกรรม (ตามรายละเอียดแนบ2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ทผ.บค.,ทผ.กป.,ทผ.สน,ทผ.มต. และคณะทำงาน
คณะทำงานแผนปฏิบัติฯ

-นำข้อมูล ไปทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขเพื่อให้
กิจกรรมผ่านค่าเป้าหมายในปี 2567 ต่อไป

- เลขาฯ กฟฟ.ติเต้น รายงานข้อมูลขึ้นระบบ
ในเดือน มิ.ย. 67 ต่อไป

(นายภาณุธรรมศย์ โสภาคีจันทร์)

ชผ.บค.กฟส.จอห

เลขานุการ คณะทำงานฯ

(นายอัคร สีสานอก)

ผจก.กฟส.จอห

19 ก.ค. 2567

ผลสยสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขามสะแกแสง	กฟส.จोधอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส.นครราชสีมา	
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567			2.3 การปิดบัญชีงาน	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%		70.00%	70.00%	70.00%
	อ้างอิงตามหลักการของ กคค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565					ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	8,835,201.82	30,783,034.33		10,179,174.71	5,691,924.04	55,489,334.90	
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ						กบย.	ผลสะสม	8,445,672.52	11,492,788.40		4,869,309.60	2,475,612.67	27,283,383.19	
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	95.59%	37.33%		47.84%	43.49%	49.17%	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7%	14%	21%	21%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28%	35%	40%	40%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	47%	54%	60%	60%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	64%	67%	70%	70%											
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขามสะแกแสง	กฟส.จोधอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส.นครราชสีมา	
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ			2.3 การปิดบัญชีงาน	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%		70.00%	70.00%	70.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท					ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	24,490,119.56	34,936,196.42		9,947,911.32	16,159,736.50	85,533,963.80	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70						กบย.	ผลสะสม	3,988,937.25	12,885,752.89		8,057,577.31	5,369,546.22	30,301,813.67	
							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	16.29%	36.88%		81.00%	33.23%	35.43%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
	7%	14%	21%	21%			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28%	35%	40%	40%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	47%	54%	60%	60%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	64%	67%	70%	70%											
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขามสะแกแสง	กฟส.จोधอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส.นครราชสีมา	
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ			2.3 การปิดบัญชีงาน	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	80.00%	80.00%		80.00%		80.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท					ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	20,112,955.90	22,108,492.07		66,162,955.70		108,384,403.67	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80						กบย.	ผลสะสม	11,735,728.25	5,213,799.95		11,510,970.44		28,460,498.64	
							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	58.35%	23.58%		17.40%		26.26%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน	
	7%	14%	21%	21%			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							วิเคราะห์สาเหตุ				
	28%	35%	40%	40%							1) เป็นงานขนาดใหญ่ มีความยากในการเข้าดำเนินการ เช่นการดับไฟฟ้างาน				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขาม สะแกแสง	กฟส.จอหอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส. นครราชสีมา
50	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)	4.3 ดำเนินการปรับปรึ	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี	17	19		3	6		45
				ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6	6		1	2		15
						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	17	6		2	1		26
	เป้าหมาย :	95%	(321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	283.33%	100.00%		200.00%	50.00%		173.33%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน			ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	32	64	64										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	96	112	128	128										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	160	192	224	224										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	256	288	321	321										
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2													
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขาม สะแกแสง	กฟส.จอหอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส. นครราชสีมา
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ	5.1 การปรับปรุงข้อมูล	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี	75	249		134	85		543
				ผพร.		กษย.	แผนสะสม	75	249		134	85		543
	เป้าหมาย :	60%				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	66	214		133	84		497
						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	88.00%	85.94%		99.25%	98.82%		91.53%
						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน
	30%	30%	30%	30%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	40%	40%	40%	40%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	50%	50%	50%	50%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	60%	60%	60%	60%										
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา	กฟส.โนนสูง	กฟส.ขาม สะแกแสง	กฟส.จอหอ	กฟส.โนนไทย	กฟส.พระทองคำ	รวม กฟส. นครราชสีมา
52	5.2 ปรับปรุงทีกิตมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลทีกิตมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี ทีกิตมีค่าเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบทีกิต จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)	5.2 ปรับปรุงทีกิตมิเต	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี	30,718	14,138	5,601	25,010	14,132	3,446	93,045
				ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	30,718	14,138	5,601	25,010	14,132	3,446	93,045
						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	30,585	13,678	5,511	23,040	13,778	3,354	89,946
	เป้าหมาย :	90%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.57%	96.75%	98.39%	92.12%	97.50%	97.33%	96.67%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										

[illegible]

[illegible]

เซลล์: D410
ขอคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ขึ้นใหม่

เซลล์: D697
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D698
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D713
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กขช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: D714
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กขช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E715
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมิเตอร์ที่ กขช ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ของ กฟส.จอหอ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

เซลล์: D324
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ขึ้นใหม่

เซลล์: D325
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ขึ้นใหม่

เซลล์: D729
ข้อคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E730
ข้อคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมีเตอร์ที่ กชช ตรวจสอบ