



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงาน ถึง กฟส.ท่าตูม

สำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2566

ประจำ กฟส.ท่าตูม

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

เรียน ผจก.กฟส.ท่าตูม

1. เรื่องเดิม

1.1ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผธ.)1404/2566 ลว.31พ.ค.256 ผชก.(ฉ3)ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) จำนวน 28 แผนงาน 145

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพฉ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กพฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	9	26	5	31
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	-	9	9
3	ด้านลูกค้า	3	6	9	15
4	ด้านกระบวนการภายใน	13	56	19	75
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	5	6	9	15
รวม		28	94	51	145

1.2 ตามบันทึก ฉ.3กฟจ.สร.(บห.)1391/2566 ลว.8มิ.ย.2566 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟจ.สร. จำนวน 29 แผนงาน 114 กิจกรรม ดังนี้

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพฉ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กพฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	8	26	1	27
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	-	9	9
3	ด้านลูกค้า	3	2	9	11
4	ด้านกระบวนการภายใน	10	36	19	55
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	5	3	9	12
รวม		29	67	47	114

1.3 ตามบันทึก จ.3กฟจ.สร.(บห.)1391/2566 ลว.8มิ.ย.2566 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟส.ในสังกัด กฟจ.สร. ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพฉ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กพฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	8	25	1	26
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	-	9	-
3	ด้านลูกค้า	1	2	8	10
4	ด้านกระบวนการภายใน	10	34	16	50
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	3	7	10
รวม		26	64	41	96

1.4 ตามบันทึก จ.3กฟจ.สร.(บห.)1391/2566 ลว.8มิ.ย.2566 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟย.ในสังกัด กฟจ.สร. ดังนี้

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการ ของ กฟย.ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	2	2	4
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	-	-	-	-
3	ด้านลูกค้า	1	-	5	5
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	11	1	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	3	6	9
รวม		11	16	14	30

2. ข้อมูล

คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ของ กฟส.ท่าตูม ได้ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ หน่วยงานระดับ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2566 ตาม ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 สรุปจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	8	25	1	26
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	-	9	-
3	ด้านลูกค้า	1	2	8	10
4	ด้านกระบวนการภายใน	10	34	16	50
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	3	7	10
รวม		26	64	41	96

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟย.ชุมพลบุรี ประจำปี 2566 (ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ภ2	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	2	2	4
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	-	-	-	-
3	ด้านลูกค้า	1	-	5	5
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	11	1	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	3	6	9
รวม		11	16	14	30

3. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ของ กฟส.ท่าตูมได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2566 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2565 – 2569, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2565 , นโยบาย ผวก., นโยบาย รผก.(ภ2) ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟย.ในสังกัดประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3.2 ให้ทุกแผนก และ กฟย.ชุมพลบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟส.อ.ท่าตูมภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 (กฟย.ชุมพลบุรี ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟย.) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

3.3 ให้ทุกแผนก และ กฟย.ชุมพลบุรี รวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบฯ ของ กฟภ. และรายงานผลการดำเนินการให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

3.4 ให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญฯ รวบรวมส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

3.4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.4.2 รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ 3.4 ขอให้จัดส่งให้ กฟจ.สร. ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานตามข้อ 3.4.1 – 3.4.3 สามารถรวมเป็นฉบับเดียวกันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ QR CODE ไฟล์ตามข้อ 3.1 มาท้ายบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว



นายทวีชาติ สร้อยสระคู

พชง.๕ ผกป.กฟส.ท่าตูม

คณะทำงานติดตามงานด้านก่อสร้างและปฏิบัติการ
การเงิน



นางพิมพ์จิ พรหมสวัสดิ์

พบช.๗ ผบง.กฟส.ท่าตูม

คณะทำงานติดตามงานด้านบัญชีและ



นางกนกวรรณ ขำพิมาย

พบค.๕ กฟส.ท่าตูม

คณะทำงานติดตามงานด้านบริการลูกค้าและการตลาดฯ

ที่ ฉ.3กฟส.อ.ทต.511/2566 ลว. 15 มิ.ย.2566

เรียน ผจก.กฟย.ชุมพลบุรี

ผผ.กป.,ผผ.บง.,ผผ.บต.,ธุรการ กฟส.ท่าตูม

ทราบ-หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง



(นายดาวรุ่ง ทองสุก)

ผผ.บต.รักษาการแทนผจก.กฟส.ท่าตูม

QR Code แผนปฏิบัติการ กฟส.ทต.



แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 กฟส.ท่าตูม ประจำปี
2566 ฉบับทบทวน(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน
26 ข้อ 64 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับบททวนครั้งที่ 1) งานตามนโยบาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
มุมมอง: -

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
-	-	-	-
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
	-	-	-

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟจ.สร.	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล				กลุ่มเป้าหมาย
									ฝ่าย	สังกัด					
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 (run ข้อมูลจากปี 2565)						พ.ย.-66	กวว.	ฟวบ.	กฟจ.สร.	ผบป.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพน.
(ต่อ)	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload,)									กฟส.	ผกป.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพน.
	เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566												แผน	100%	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	-	-	25%	25%	25.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2										
	-	-	50%	50%	50.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3										
	-	-	100%	100%	80.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4										
	-	-	-	-	100.00%										
7. แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย	7.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)						ไตรมาส 1-4	กกค.	ฟวบ.	กฟจ.สร.	ผกส.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพน.
(แรงสูง-แรงต่ำ)	เป้าหมาย : 48.13 วงจร - กม.									กฟส.	ผบป.		แผน	1.69	-
											ผกป.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	3.21	3.21	3.21	9.63	20.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2										
	6.42	6.42	6.42	19.25	60.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3										
	4.81	4.81	4.81	14.44	90.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4										
	1.60	1.60	1.60	4.81	100.00%										
	7.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)						ไตรมาส 1-4	กกค.	ฟวบ.	กฟจ.สร.	ผกส.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพน.
	เป้าหมาย : 36.74 วงจร - กม.									กฟส.	ผบป.		แผน	4.59	-
											ผกป.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	2.45	2.45	2.45	7.35	20.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2										
	4.90	4.90	4.90	14.70	60.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3										
	3.67	3.67	3.67	11.02	90.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4										
	1.22	1.22	1.22	3.67	100.00%										

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล			
	สังกัด											
2. แผนงานนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up selling) และ การซื้อต่อเนื่อง (Cross selling) แก่ลูกค้ารายสำคัญ	2.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				ไตรมาส 2-4		กบด.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 20 ราย							กฟส.	ผบค.	แผน	2	-
									วศก.8			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนลูกค้ารายสำคัญ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1				ผบป.			
กลุ่มเป้าหมาย และไม่น้อยกว่า 30 ราย ต่อ กฟช.	-	-	-	-	-				ผบป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2				ผบง.			
	-			0								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
				0								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	-	-	-	-	-							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

มุมมอง : Internal Process

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพพระบบจำหน่ายไฟฟ้า										แผน	4	ไม่ประเมิน
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพพระบบจำหน่ายไฟฟ้า												
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,						ไตรมาส 1	กบช.	กฟจ.สร.	ผปบ.			
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1								กฟส.	ผกป.			
	เป้าหมาย : 20 จุด												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	5	10	5	20	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	-	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	-	-	-	-	-								
	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4						ไตรมาส 1-4	กบช.	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 20 จุด								กฟส.	ผกป.	แผน	4	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	2	3	3	8	40.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	3	3	2	8	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	2	2	-	4	100.00%								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ											
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2.1 สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ไตรมาส 1	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.	ผกป.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 5 งาน											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	1	3	1	5	100.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	-	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	-	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	-	-	-	-	-							
	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ไตรมาส 4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4							กฟส.	ผกป.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 5 งาน											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	-	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	-		1	1	20%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	1	1	1	3	80%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	1	-	-	1	100%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
									สังกัด				
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง)						ไตรมาส 1-4	กบช.	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (46@2รอบ = 92 วงจร)								กฟส.	ผกป.	แผน	12	6
(ต่อ)									กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	5	8	10	23	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	10	7	6	23	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	5	8	10	23	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	10	7	6	23	100.00%								
	1.2.2.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)						ไตรมาส 1-4	กบช.	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (34 วงจร)								กฟส.	ผกป.	แผน	8	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	2	3	5	14.71%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	5	5	5	15	58.82%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	5	4	2	11	91.18%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	3	-	-	3	100.00%								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
										สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทด.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาமிเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	แผน	4.5	4.5
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							กฟส.	ผบต.			
								กฟย.	วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							กฟส.	ผบต.	แผน	4.5	4.5
								กฟย.	วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1				ผบป.			
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5				ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.								
	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	แผน	4.5	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							กฟส.	ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด				
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง					ไตรมาส 1-4	กบล.	กฟจ.สร.	ผมด.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 100%							กฟส.	ผมด.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : กชช. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง								วศก.8			
	และคัดกรองรายที่ผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้											
	กบล.ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล / นำโปรแกรม Survey มาใช้											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	3.4 สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด					ไตรมาส 1-4	กบล.	กฟจ.สร.	ผมด.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566)							กฟส.	ผมด.	แผน	80%	80%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง							กฟย.	วศก.8			
	หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, แป้นรองมิเตอร์,											
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
		50%	55%	60%	60%	-						
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
		65%	65%	70%	70%	-						
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
		70%	75%	80%	80%	-						
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
		80%	80%	80%	80%	80.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน												
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)						ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% (24 ราย (12 ราย x 2 ครั้ง))								กฟส.	ผบต.	แผน	2	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	2	2	2	6	25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	2	2	2	6	25.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	2	2	2	6	25.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	2	2	2	6	25.00%								
	หมายเหตุ กชข. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ												
	3.7.2 มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติการละเมิดฯ แต่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด						ไตรมาส 2-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	(ปีละ 1 ครั้ง)								กฟส.	ผบต.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 13 ราย												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	-	-	0	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	1	1	2	4	4								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	2	2	2	6	10								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	1	1	1	3	13								
	หมายเหตุ กชข. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง											
	3.8.1 กรณีเหม่าจ่าย											
	3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหม่าจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน					ไตรมาส 1-4	กบล.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 5938 จุดติดตั้ง							กฟส.	ผกป.	แผน	100%	100%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม							กฟย.				
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
					15.00%	890						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
					25.00%	1485						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
					30.00%	1782						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
					30.00%	1781						
	3.8.1.2 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหม่าจ่าย)					ไตรมาส 1-4	กบล.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 666 จุด							กฟส.	ผกป.	แผน	77	63
	หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	74	74	74	222	33.33%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	74	74	74	222	66.67%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	74	74	74	222	100.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	-	-	-	-								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด				กฟฟ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์											
(แผนปฏิบัติการ กฟฟ. OM1.2)	3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.	ผบต.	แผน	20	8
	เป้าหมาย : 382 เครื่อง							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	36	36	39	111	29.06%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	34	34	34	102	55.76%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	34	33	28	95	80.63%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	28	25	21	74	100.00%							
	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	น้อยกว่า 500 หน่วย							กฟส.	ผบต.	แผน	5	6
	เป้าหมาย : 63 เครื่อง							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	12	17	9	38	60.32%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	4	4	4	12	79.37%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	4	4	2	10	95.24%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	2	1	0	3	100.00%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด				
	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/Meter (E)						ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%								กฟส.	ผมต.	แผน	80%	80%
									กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	80%	80%	80%	80%	80%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	80%	80%	80%	80%	80%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	80%	80%	80%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%	80%								
	หมายเหตุ : กรณีตรวจพบผู้ใช้ไฟไม่ได้ขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop แบบ on grid												
	3.10 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป						ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	กรณีผิดพลาดและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube								กฟส.	ผมต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%								กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%	100%								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	4.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ											
	4.6.1 การแก้ไขค่าป้าชเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ไตรมาส 1-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	100%	100%	100%	100%	100.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%	100.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%	100.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%	100.00%							
	4.9 หม้อแปลงจำหน่าย											
	4.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					ไตรมาส 1-2	กาว.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 18 เครื่อง							กฟส.	ผกป.	แผน	1	1
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมวลผลโปรแกรม OP&S on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)											
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำให้ Data Cleansing									*** ศก/ทต เขตไม่ได้ชี้เป้า แต่ให้ทำเพิ่ม		
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OP&S และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	2	4	4	10	10							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	4	4	2	10	20							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	-	-	-									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีโอ)						ไตรมาส 1-4	กกค.	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟฟ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 3400 kVA								กฟส.	ผกบ.	แผน	290	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : เป้าหมายจากการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	100	250	330	680	20%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	453	453	454	1,360	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	340	340	340	1,020	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	140	100	100	340	100%								
												</	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.								
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	300	300	400	1,000	1,000							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	1,500	1,500	1,500	4,500	4,500							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	1,500	1,500	1,500	4,500	4,500							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	1,500	1,011	-	2,511	2,511							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล				
								สังกัด				กฟฟ.	กฟส.ทต.
	4.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33%					ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผบป.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 500 เครื่อง							กฟส.	ผกป.		แผน	80	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	100	100	100	300	300								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	300	400	400	1,100	1,100								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	400	500	500	1,400	1,400								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	1,213	-	-	1,213	1,213								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล				
								สังกัด				กฟฟ.	กฟส.ทต.
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟฟ. OM2.2)	5.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ										แผน	190	ไม่ประเมิน
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด					ไตรมาส 1-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.				
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 1,524 เครื่อง							กฟส.	ผกป.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
					25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
					50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
					75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
					100.00%								
	5.2 สำรจะระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ					ไตรมาส 1-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.	
	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน							กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 20 งาน												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
		1	1	2	10%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	2	3	3	8	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	3	3	2	8	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	2			2	100%								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด				
	7.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV						ไตรมาส 1-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด								กฟส.	ผกป.	แผน	80%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	10%	25%	50%	50%	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	53%	56%	60%	60%	30.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	63%	66%	70%	70%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	73%	76%	80%	80%	80.00%								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
									สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ต่อ)	7.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ						ไตรมาส 1-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด								กฟส.	ผกป.	แผน	80%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	10%	25%	50%	50%	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	53%	56%	60%	60%	30.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	63%	66%	70%	70%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	73%	76%	80%	80%	80.00%								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	√DI ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
								ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล				
									สังกัด					
	8.2.2 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS						ไตรมาส 1-4	กวาง.	กฟจ.สร.	จป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.	
	เป้าหมาย : 10 แห่ง								กฟส.			แผน	12	12
									กฟย.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1									
	1	1	1	3	3									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2									
	1	1	1	3	6									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3									
	1	1	1	3	9									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4									
	1	1	1	3	12									
	8.3 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน													
	8.3.1 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน													
	เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว													
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ)						ไตรมาส 2-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.	
	เป็นประจำทุกไตรมาส								กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน	
	เป้าหมาย : 100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1									
	-	-	-	-	1									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2									
			10.0%	10.0%	1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3									
	10.0%	20.0%	20.0%	60.0%	1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4									
	20.0%	10.0%	10.0%	100.0%	1									
	มกราคม 2567				รวมไตรมาส 1/2567									
	100.0%				100.0%									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	√DI ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด				
	8.3.2 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน					ไตรมาส 2-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป							กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100% (ทุกจุดที่ตรวจสอบ)											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	100%	100%	100%	100%	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%	100%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%	100%							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
								สังกัด				
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)	2.2 ให้ ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด					ไตรมาส 3-4	กท.	กฟจ.สร.	มบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90 %							กฟส.	มบค.	แผน	90%	90%
								กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	-	-	-	0	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	-	-	-	90%	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	90%	90%	90%	90%	90%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	90%	90%	90%	90%	90%							
	2.3 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS					ไตรมาส 3-4	กท.	กฟจ.สร.	มบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 %							กฟส.	มบค.	แผน	50%	50%
								กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	-	-	-	0	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	-	-	-	50%	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	50%	50%	50%	50%	50%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	50%	50%	50%	50%	50%							
	2.4 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งโมเด็มกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS					ไตรมาส 3-4	กท.	กฟจ.สร.	มบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 %							กฟส.	มบค.	แผน	50%	50%
					เป้า ก2			กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	-	-	-	0	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	-	-	-	0	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	50%	50%	50%	50%	50%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	50%	50%	50%	50%	50%							

แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ของ กฟฉ.3- กฟส.ท่าตูม
ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน 26 ข้อ
41 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.							
	2.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	กฟจ.สร.	คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					ผลส.	กฟส.	GECC ของ กฟผ.3	แผน	80%	80%
	(จำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง)						กฟย.				
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	80%	80%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟผ. ชั้น 1-3 (รวม กฟผ. ในสังกัด)			
	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล		แผน	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.				
		สังกัด										
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.1 เชื่อมโยงลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงาน				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟผ.สร.	ผบค.		แผน	12	5
	ความต้องการและแนวทางแก้ไข					ผสส.	กฟส.	วศก.8				
	เป้าหมาย : 80 ราย/ปี						กฟย.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
		7	8	15								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	8	10	10	28								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10	10	8	28								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	5	4		9								
	1.2 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟผ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.	
	1.2.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิบัติงาน					ผสส.	กฟส.	ผบค.	แผน	100%	100%	
	เป้าหมาย 100%						กฟย.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	1.2.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิบัติงาน				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟผ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.	
	เป้าหมาย 90%					ผสส.	กฟส.	ผบค.	แผน	90%	90%	
							กฟย.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	90%	90%	90%	90%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.3 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อิฟฟารายใหม่				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.3.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อิฟฟารายใหม่ - ในเขตเมือง					ผบธ.	กฟส.	ผมค.	แผน	85%	85%
	ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตเมือง สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน						กฟย.	ผบค.			
	เป้าหมาย 85%										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	85%	85%	85%	85%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	85%	85%	85%	85%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	85%	85%	85%	85%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	85%	85%	85%	85%							
	1.3.2 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อิฟฟารายใหม่ - ในเขตชนบท				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตชนบท สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วัน					ผบธ.	กฟส.	ผมค.	แผน	95%	95%
	เป้าหมาย 95%						กฟย.	ผบค.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	95%	95%	95%	95%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	95%	95%	95%	95%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	95%	95%	95%	95%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	95%	95%	95%	95%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล		กฟฟ.	กฟส.ทค.	กฟย.ชพบ.				
		สังกัด										
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	สบค.	กฟฟ.	กฟส.ทค.	กฟย.ชพบ.	
	เพื่อประชาสัมพันธ์และนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ของ PEA					ผลส.	กฟส.	วคก.8	แผน	20	ไม่ประเมิน	
	โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟฟ.								PCR			
	กฟฟ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผลทั้ง 3 เขต								นอก PCR			
	(เลขที่ ค.2 ผบ. 330/2564 ลว. 11 มิถุนายน 2564) และลูกค้าอื่นนอกเหนือจากโปรแกรม PCR											
	เป้าหมาย : 100 ราย/ปี											
	หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้ไฟเฉพาะรายในพื้นที่ กฟฟ.1-3											
	(PCR 990 ราย, นอกเหนือ PCR 150 ราย)											
	มกราคม				กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	10				10	12	32					
เมษายน				พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
12				13	13	38						
กรกฎาคม				สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
10				10	10	30						
ตุลาคม				พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
-				-	-	-						
2.2 สักส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	สบค.	กฟฟ.	กฟส.ทค.	กฟย.ชพบ.		
(เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มขึ้นราย 10% ของปี 2565)						กฟส.	สบค.	แผน	8	ไม่ประเมิน		
เป้าหมาย : 44 ราย												
หมายเหตุ : T-code Zcsr181												
มกราคม				กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
3				3	4	10						
เมษายน				พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
4				4	4	12						
กรกฎาคม				สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
4				4	4	12						
ตุลาคม				พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
4				3	3	10						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟผ.ทต.	กฟผ.จพน.
	สังกัด										
	2.3 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟผ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟผ.ทต.	กฟผ.จพน.
						ผธท.	กฟผ.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	100%	100%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%							
	มกราคม 2567										
	100%										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านเป้าหมายองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟผ. ชั้น 1-3 (รวม กฟผ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด										
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผบป.	แผน	4	ไม่ประเมิน
	1.1.1 รายงานและวิเคราะห์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)						กฟส.	ผบง.			
	(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)										
	เป้าหมาย : รายงานภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป (ถัดจากเดือนไตรมาส)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1	-	-	1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1	-	-	1							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1	-	-	1							
	มกราคม										
	1										
	1.1.2 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟผ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						กฟส.	ผบง.	แผน	30%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566)							ผกส.			
								ผบป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผบค.			
	30%	30%	30%	30%				ผมค.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				ผกป.			
	30%	30%	30%	30%				ผบค.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				นบท.9			
	30%	30%	30%	30%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	30%	30%	30%	30%							
	1.1.3 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟผ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	(CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100%						กฟส.	ผบป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.							
	เป้าหมาย : 100%							ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	7%	15%	25%	25%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30%	40%	50%	50%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55%	65%	75%	75%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	90%	100%	100%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด										
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	1.1.4 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
(ROA)	เป้าหมาย : 100%						กฟส.	ผปบ.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
(ต่อ)								ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผปบ.			
	7%	15%	25%	25%				ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30%	40%	50%	50%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55%	65%	75%	75%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	90%	100%	100%							
	1.1.5 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% งาน						กฟส.	ผปบ.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
								ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผปบ.			
	100%	100%	100%	100%				ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%							
	1.2 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน				ไตรมาส 1-4	กชช.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	1.2.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ กฟผ.3 กำหนด										
	เป้าหมาย : 95%						กฟส.	ผปบ.	แผน	95%	ไม่ประเมิน
								ผปบ.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผกป.			
	95%	95%	95%	95%				ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	95%	95%	95%	95%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	95%	95%	95%	95%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล								
		สังกัด									
	95%	95%	95%	95%							
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						กฟส.	ผบป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%							ผกป.			
								ผบง.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผบป.			
	8%	15%	25%	25%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30%	40%	50%	50%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55%	65%	75%	75%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	90%	100%	100%							
	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)				ไตรมาส 1-4	กบญ.	กฟจ.สร.	ผต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
							กฟส.	ผบป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%							ผบต.			
								ผบง.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	8%	15%	25%	25%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30%	40%	50%	50%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55%	65%	75%	75%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	90%	100%	100%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.							
3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 ลดลง 10%				ไตรมาสที่ 1-4	กชช.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย 100%						กฟส.	ผบง.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	8%	16%	25%	25%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	33%	41%	50%	50%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	58%	66%	75%	75%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	83%	91%	100%	100%							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Internal Process

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟอ.ชพบ.
							สังกัด				
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กบข.	กฟจ.สร.	ผปบ.	แผน	15	ไม่ประเมิน
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.1 สำรองขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง						กฟส.	ผกป.			
	ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)										
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
		10	15	25							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	15	10	10	35							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.1				ไตรมาส 2-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผปบ.			
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4						กฟส.	ผกป.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟอ.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)								แผน	15	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	10	10	10	30							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	10	10	10	30							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ไม่ชนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคสเซอร์โวลต์หลัก						กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
(ต่อ)	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)										
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 20 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	4	4	8							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	4	4	4	12							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.3				ไตรมาส 2-4	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4						กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 20 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	3	3	3	9							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	3	3	3	9							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	2			2							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด			กฟฟ.			กฟส.ทด.		กฟย.ชพบ.		
	1.1.5 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น						กฟส.	ผกป.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 4 โล้น										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	2	2	4							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.1.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 3	กบข.	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)						กฟส.	ผกป.	แผน	1	ไม่ประเมิน
(ต่อ)	เป้าหมาย :										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
	สังกัด										
	1.2 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบข.	กฟจ.สร.	สปป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.2.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาแชนโลน,ปีกเสาผู้ ฯลฯ)						กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง										
	(จุดต่อสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)										
	เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	100%	100%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
2. แผนงานด้าน Technical Loss	2.1 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟท. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผบป.	แผน	95%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 95%						กฟส.	ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	83%	84%	85%	85%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	88%	89%	90%	90%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	93%	94%	95%	95%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	95%	95%	95%	95%							
	3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 485 เครื่อง					ผมม.	กฟส.	ผบต.	แผน	116	ไม่ประเมิน
	มกราคม		มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	40	40	39	119							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	39	40	40	119							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	40	40	41	121							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	42	42	42	126							
	3.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบส.	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 83,472 เครื่อง					ผมม.	กฟส.	ผบต.	แผน	8,076	6,216
							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	56,008		56,008	168,024							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	56,008	56,008	56,008	168,024							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	56,008	56,008	56,008	168,024							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	56,008	56,008	56,008	168,024							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล				
	สังกัด											
	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แร่งต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบล.	กฟจ.สร.	ผมต.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผمم.	กฟส.	ผบต.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%									แผน	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านกระบวนการภายใน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	√DI ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				กฟฟ.
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย	4.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	กฟจ.สร.	จป.	แผน	12	ไม่ประเมิน
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						กฟส.				
	เป้าหมาย : 12 ครั้ง (15 แห่ง X 4 ครั้ง)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	1	1	1	3							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1	1	1	3							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1	1	1	3							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1	1	1	3							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
2. แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี	2.1 ติดตามการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้งานเป็นวงจรรสื่อสารสำรอง				ไตรมาส 1-4	กธท.	กฟจ.สร.	ผบท.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ชำระค่าบริการรายเดือน ทุกเดือน จำนวน 12 เดือน/ปี						กฟส.	กลุ่มงานธุรการ	แผน	12	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	4	4	4	12							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	4	4	4	12							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	4	4	4	12							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	4	4	4	12							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กรท.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%						กฟส.	ผบค.	แผน	80%	80%
							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	60%	60%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	60%	65%	70%	70%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	70%	75%	80%	80%							
	3.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กรท.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%						กฟส.	ผบค.	แผน	80%	80%
							กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	60%	60%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	60%	65%	70%	70%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	70%	75%	80%	80%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
	3.3 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM))				ไตรมาส 1-4	กรท.	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชทบ.
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ค่าเป้าหมายที่ 50%						กฟส.	ผบค.	แผน	65%	65%
	ไตรมาส 2 ค่าเป้าหมายที่ 55%						กฟย.				
	ไตรมาส 3 ค่าเป้าหมายที่ 60%										
	ไตรมาส 4 ค่าเป้าหมายที่ 65%										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	50%	50%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	55%	55%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	60%	60%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	65%	65%							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล			
							สังกัด				
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.5 ประเมินการใช้งานโปรแกรมระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) สำหรับพนักงานสังกัดภูมิภาค				ไตรมาส 1-4	กรท.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.3 ทุกแห่ง						กฟส.	ผปบ.	แผน	70%	70%
	เป้าหมาย										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
							สังกัด				
4. แผนงานปรับปรุงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร	4.1 การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile				ไตรมาสที่ 1	กรส.	กฟจ.สร.	ผกส.	แผน	100%	100%
แบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของจำนวนพนักงาน						กฟส.	ผปบ.			
การใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex							กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผบค.			
	50%	75%	100%	100%				ผบท.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				ผปบ.			
	-	-	-	-				ผกป.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				ผบต.			
	-	-	-	-				ผบง.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ผคพ.			
	-	-	-	-							
	4.2 การปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI				ไตรมาสที่ 1-4	กรส.	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% ของจำนวนพนักงาน						กฟส.	ผปบ.	แผน	100%	100%
							กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				ผบค.			
	50%	75%	100%	100%				ผบท.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				ผปบ.			
	100%	100%	100%	100%				ผกป.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				ผบต.			
	100%	100%	100%	100%				ผบง.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ผคพ.			
	100%	100%	100%	100%							