

๓.๖ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จัดทำรายงานประจำเดือนดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๓ สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ

ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ ๓.๖ ขอให้จัดส่งให้ กฟฉ.๓(กบล.) ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
เป็นประจำทุกเดือน(หลังจาก กบล.ฉ.๓ สรุปรายงานฯ) โดยรายงานตามข้อ ๓.๖.๑ - ๓.๖.๓ สามารถรวมเป็นฉบับ
เดียวกันได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด, คำจำกัดความและการกระจายค่าเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖ ต่อไป



(นายชูชาติ ชัยอุดม)


อฝ.วบ.ฉ.๓

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ ฉ.๓กบล.(ผธ) ๓๓๘๐ /๒๕๖๕ ลว. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน อฝ.วบ.ฉ.๓, อฝ.ปบ.ฉ.๓, อฝ.บพ.ฉ.๓, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, อก.อก.ฉ.๓,
ผจก.กฟส., ผจก.กฟย., ประจำเขต

- เห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)

ผชก.(ฉ๓)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

ถึง กฟฉ.๓

ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผชก.(ฉ๓)

๑. เรื่องเดิม

ตามลงนาม รผก.(ภ๒) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจก.(ภ๒)(สผ.)๑๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) สรุปรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	จำนวนกิจกรรม
๑	งานตามนโยบาย	๕	๑๙
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal)	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๑	๑
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๕
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑	๒
รวม		๑๕	๗๗

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๓๑๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอให้ทุกกองกระจายค่าเป้าหมายและจัดทำคำจำกัดความของแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนของ กฟฉ.๓ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) และ งานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๓๑๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดประชุมจัดทำ KPI แผนปฏิบัติและงานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สำนักงานเขต กฟฉ.๓ โดยมี ผ.วบ.ฉ.๓ เป็นประธานในที่ประชุม

๒.๓ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๓๒๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดประชุมพิจารณาการร่าง KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สำนักงานเขต กฟฉ.๓ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex โดยมี ผชก.(ฉ๓) เป็นประธานในที่ประชุมสามารถสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด

๑๓๒ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ๒๒	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๘	๑๙	๕	๒๔
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๓	-	๙	๙
๓	ด้านลูกค้า	๕	๑	๙	๑๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๔	๕๕	๒๓	๙๘
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๕	๒	๙	๑๑
รวม		๓๕	๗๗	๕๕	๑๓๒

โดยกำหนดจำนวนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๒.๓.๑.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ ฝ่าย และ กอง สรุป
รายละเอียดแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๒.๓.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ หน่วยงานระดับฝ่าย
มีจำนวน ๑๓๒ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละฝ่าย		
			ฝวบ.	ฝปป.	ฝบพ.
๑	งานตามนโยบาย	๒๔	๒๒	-	๘
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑	๑	๙
๓	ด้านลูกค้า	๑๐	๙	-	๑
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๙๘	๔๐	๔๑	-
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๑	๓	๓	๙
รวม		๑๓๒	๙๕	๔๕	๒๗

๒.๓.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๕ ของหน่วยงานระดับกอง
มีจำนวน ๑๓๒ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมของแต่ละกอง									
			กบล.	กกว.	กกค.	กปน.	กบช.	กรส.	กบญ.	กชช.	กรท.	กอก.
๑	งานตามนโยบาย	๒๔	๖	๙	๑๐	-	-	-	๖	๒	-	-
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑	๑	๑	๑	๑	-	๗	๒	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๑๐	๙	-	-	-	-	-	๑	-	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๙๘	๒๕	๑๓	๖	๑๔	๓๑	-	-	-	-	-
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๑	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๙	๕
รวม		๑๓๒	๕	๔๔	๒๖	๒๐	๑๘	๓๕	๓	๑๗	๗	๕

๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด)

มีจำนวน ๑๑๓ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรมของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด)
๑	งานตามนโยบาย	๒๔
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙
๓	ด้านลูกค้า	๑๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๖๑
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๙
รวม		๑๑๓

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖, นโยบาย ผวก., นโยบาย รผก.(ภ๒) ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

๓.๒ ให้ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน (กระจายค่าเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๒.๑ ระดับกอง ขอความเห็นชอบ อก. และสำเนาแจ้ง อผ.

๓.๒.๒ ระดับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และสำเนาแจ้ง ผชก.(ฉ๓)

๓.๒.๓ ระดับ กฟส. ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟส. และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ต้นสังกัด

๓.๒.๔ ระดับ กฟย. ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟย. และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟส. หรือ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ต้นสังกัด

และขอให้หน่วยงานลำดับที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒ จัดส่งแผนฯ ของหน่วยงาน ให้ กฟผ.๓(กบล.) ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๓.๓ ให้ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น ๑-๓(รวม กฟฟ. ในสังกัด) ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔ ให้กองที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบฯ ของ กฟผ. และรายงานผลการดำเนินการให้ กบล.ฉ.๓ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๕ ให้ กบล.ฉ.๓ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

(แผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒)

จำนวน ๗๗ กิจกรรม, ๒๕ หน้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำอธิบายของ กลไกภายใน 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมายและ กลไกชั้น 1-3 (รวม กลไก, ไนส์คัล)																	
				ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุน/ผู้ดูแล	กลุ่มเป้าหมาย	กลไก	แผน	งบ.	ชน.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศก.	งบ.	ชช.	พม.	กษ.	ปส.	งบ2(พค.)	งบ3(ธค.)	ปช.	กลไก.3
					ฝ่าย	สังกัด																				
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร ในระบบจำหน่ายให้ถึงประโยชน์สูงสุด	2.1 การดำเนินงานเสริม (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ตามกิจการ)) ก่อนปี 2566 ข (C) ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมพื้นที่ก่อสร้าง) (จำนวนงาน)		ไตรมาส 1-4	ทชช.	ฝ่าย.	ทชช.		กลไก.	งบ.	ชน.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศก.	งบ.	ชช.	พม.	กษ.	ปส.	งบ2(พค.)	งบ3(ธค.)	ปช.	กลไก.3		
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 95% ราคาเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 31 บ.ค. 65		เข้า ก2			กลไก.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)																				
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																					
	5%	10%	20%	20%	20.00%																					
	งบภายใน	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																					
	30%	40%	50%	50%	50.00%																					
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																					
	60%	70%	80%	80%	80.00%																					
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																					
	85%	90%	95%	95%	95.00%																					
	2.2 การดำเนินงานเสริม (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ตามกิจการ)) ก่อนปี 2566 ข (C) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมพื้นที่ก่อสร้าง) (จำนวนงาน)		ไตรมาส 1-4	ทชช.	ฝ่าย.	ทชช.		กลไก.	งบ.	ชน.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศก.	งบ.	ชช.	พม.	กษ.	ปส.	งบ2(พค.)	งบ3(ธค.)	ปช.	กลไก.3		
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 70% ราคาเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 31 บ.ค. 65		เข้า ก2			กลไก.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)																				
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																					
	5%	10%	20%	20%	20.00%																					
	งบภายใน	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																					
	30%	35%	40%	40%	40.00%																					
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																					
	43%	46%	50%	50%	50.00%																					
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																					
	60%	65%	70%	70%	70.00%																					
	2.3 การดำเนินงานเสริม (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ตามกิจการ)) ปี 2566 ข (C) ไม่น้อยกว่า 40 % (ไม่รวมพื้นที่ก่อสร้าง) (จำนวนงาน)		ไตรมาส 1-4	ทชช.	ฝ่าย.	ทชช.		กลไก.	งบ.	ชน.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศก.	งบ.	ชช.	พม.	กษ.	ปส.	งบ2(พค.)	งบ3(ธค.)	ปช.	กลไก.3		
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 40% ราคาเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 31 บ.ค. 66		เข้า ก2			กลไก.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)																				
	งบรวม	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																					
	3%	6%	10%	10%	10.00%																					
	งบภายใน	งบภาคพื้น	งบภายใน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2</																					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Step)	คำเป้าหมาย ของ กฟผ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ตัวบ่งชี้ขอบ					เป้าหมายระยะ กฟผ.ชั้น 1-3 (รวม กฟผ. ในสังกัด)																
				ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	กฟผ.	นธ.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศสร.	นญ.	ชช.	พม.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธนม.)	ปช.	กฟผ.3
					ฝ่าย	สังกัด																			
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้ถึงประโยชน์สูงสุด (สอ) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.5 การปฏิบัติงานเสร็จ (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (0.P) ไม่ร้อยละกว่า 70% (ไม่รวมพื้นที่ก่อสร้าง) (จำนวนเงิน)		ไตรมาส 1-4	กนญ.	ฝ่าย.	กนญ.			กฟผ.	นธ.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศสร.	นญ.	ชช.	พม.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธนม.)	ปช.	กฟผ.3
	เป้าหมาย : ไม่ร้อยละกว่า 70% ราคาเป้าหมายเงินจำนวนเงิน 31 ๑.๓. 65		เป้า ก2			กฟผ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)			แผน	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	รวมรวม	รวมเป้าหมาย	รวมเป้าหมาย	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																				
	7%	14%	20%	20%	20.00%																				
	เป้าหมาย	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																				
	27%	34%	40%	40%	40.00%																				
	รวมรวม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																				
	43%	46%	50%	50%	50.00%																				
	ไตรมาส	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																				
	57%	64%	70%	70%	70.00%																				
	2.6 การปฏิบัติงานเสร็จ (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (0.P) ไม่ร้อยละกว่า 40 % (ไม่รวมพื้นที่ก่อสร้าง) (จำนวนเงิน)		ไตรมาส 1-4	กนญ.	ฝ่าย.	กนญ.			กฟผ.	นธ.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศสร.	นญ.	ชช.	พม.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธนม.)	ปช.	กฟผ.3
	เป้าหมาย : ไม่ร้อยละกว่า 40% ราคาเป้าหมายเงินจำนวนเงิน ๓๑. ๑.๓. 66		เป้า ก2			กฟผ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)			แผน	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	รวมรวม	รวมเป้าหมาย	รวมเป้าหมาย	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																				
	3%	6%	10%	10%	10.00%																				
	เป้าหมาย	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																				
	13%	16%	20%	20%	20.00%																				
	รวมรวม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																				
	23%	26%	30%	30%	30.00%																				
	ไตรมาส	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																				
	33%	36%	40%	40%	40.00%																				
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายและค่า นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	3.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายและค่าและเพิ่มผล โดยการใช้จ่ายจาก CPISA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565		ก.พ.-66	ศสร.	ฝ่าย.	ศสร.			กฟผ.	นธ.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศสร.	นญ.	ชช.	พม.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธนม.)	ปช.	กฟผ.3
	เป้าหมาย : ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566		เป้า ก2			กฟผ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)			แผน	100%	100%	100%	100%												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ กลฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมายแต่ละ กลฟ.ชิ้น 1-3 (รวม กลฟ. โน้ตยึด)																	
				ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	กลฟ.	เนม.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศตว.	บุญ.	ชช.	พน.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธรม.)	ปส.	กลฟ.3
					ฝ่าย	สังกัด																			
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ค)	4.3 ปรับปรุงหลักคณิตรในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลหลักคณิตรจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหลักคณิตรตามเดิมไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากงานเขียนพิกัดลงหน่วยคณิตรเดิมด้วยไฟล์ ซุกทไฟล์ ขึ้น 1-3, mlt, mlt).		ไตรมาส 1-4	กรร.	ผ่าน.	กรร.		กลฟ.	เนม.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศตว.	บุญ.	ชช.	พน.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธรม.)	ปส.	กลฟ.3	
						กลฟ.ชิ้น 1-3 (รวมสังกัด)		แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	เป้าหมาย :	90%																							
		เป้า ก2																							
	งบรวม	งบการพื้นที่	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																				
	90%	90%	90%	90%	90.00%																				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																				
	90%	90%	90%	90%	90.00%																				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																				
	90%	90%	90%	90%	90.00%																				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																				
	90%	90%	90%	90%	90.00%																				
	4.4 วิเคราะห์ผลกระทบค่า พ้อยแปลง กลฟ. ซุกทซึ่ง ด้วย OP5A		ไตรมาส 4	กรร.	ผ่าน.	กรร.		กลฟ.	เนม.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศตว.	บุญ.	ชช.	พน.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธรม.)	ปส.	กลฟ.3	
	เป้าหมาย :	100%	ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566			กลฟ.ชิ้น 1-3 (รวมสังกัด)		แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		เป้า ก2																							
	งบรวม	งบการพื้นที่	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																				
	-	-	-	-	-																				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																				
	-	-	-	-	-																				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																				
	-	-	-	-	-																				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																				
	-	-	100%	100%	100.00%																				
	4.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลพ้อยแปลงและค่าคณิตรภายในปี 2565 จาก OP5A ลงใน GIS		ไตรมาส 1-3	กรร.	ผ่าน.	กรร.		กลฟ.	เนม.	ชช.	บร.	สร.	นร.	ปจจ.	ศตว.	บุญ.	ชช.	พน.	กช.	ปส.	นม2(พค.)	นม3(ธรม.)	ปส.	กลฟ.3	
	ให้ไฟล์ Feature 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : พ้อยแปลงรบกวน																								

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงดี และกระตือรือร้นขายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ครอบคลุมความพึงพอใจแก่ลูกค้าและมีส่วนได้ส่วนเสีย	5. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและควมน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง	3. เกณฑ์การดำเนินงาน -ดัชนีอำนาจแร่ไฟฟ้าร้อยละ (SAIFI) -ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) -ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิมิตอุตสาหกรรม - ดัชนีอำนาจแร่ไฟฟ้าร้อยละ (SAIDI) นิมิตอุตสาหกรรม - ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	4. เป้าหมาย - ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี - ไม่มากกว่า นาที/รายปี - ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี - ไม่มากกว่า นาที/รายปี - ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและควมน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง	6. เกณฑ์การดำเนินงาน - ดัชนีอำนาจแร่ไฟฟ้าร้อยละ (SAIFI) -ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) -ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิมิตอุตสาหกรรม - ดัชนีอำนาจแร่ไฟฟ้าร้อยละ (SAIDI) นิมิตอุตสาหกรรม - ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	7. เป้าหมาย - ไม่มากกว่า..... ครั้ง/รายปี - ไม่มากกว่า..... นาที/รายปี - ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี - ไม่มากกว่า นาที/รายปี - ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491

[illegible]

1. วิจัยพัฒนาระบบเชิงบูรณาการศาสตร์
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อให้
และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าและมีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารภายใน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

(แผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒)

จำนวน ๗๗ กิจกรรม, ๓๓ หน้า

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานคานนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.1 การติดตามแรงจูงจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ ลดลงไม่น้อยกว่า 15% (จำนวนเงิน) ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ จำนวนลูกหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565 (รวมหนี้ค้างจนถึงหนี้ปีปัจจุบัน) เป้าหมาย : 15% (รอค่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 31 ธ.ค. 65) ผู้รายงาน : กชช. ผู้ดำเนินการ: ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : จำนวนลูกหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนดลดลงไม่น้อยกว่า 15%	วิธีการคำนวณ 1. การหาค่าร้อยละลูกหนี้เกินกำหนด $\frac{\text{จำนวนลูกหนี้เกินกำหนด (จำนวนเงิน)}}{\text{จำนวนลูกหนี้ทั้งหมด (จำนวนเงิน)}} \times 100$ 2. การคำนวณกำหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละลูกหนี้เกินกำหนดปี 2565 - 15% เช่น ลูกหนี้เกินกำหนด ปี 2565 เท่ากับจำนวน 20 ล้านบาท เป้าหมายลดลง 15% คือ จะต้องคำนวณ 15% จากเป้าหมาย จำนวน 20 ล้านบาท คือ 20*15% เท่ากับ 3 ล้านบาท นำเป้าหมาย 20 -3 ล้านบาท เท่ากับ 17 ล้านบาท เพราะฉะนั้น เป้าหมาย 15% ของลูกหนี้เกินกำหนดจำนวน 20 ล้านบาท จะได้เท่ากับจำนวน 17 ล้านบาท *****หมายเหตุ เป้าหมาย ควรจะเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง กฟผ.1 - กฟผ.3*****
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.2 การติดตามแรงจูงจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ ก่อนปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า 80% (เฉพาะหนี้เก่า) เป้าหมาย : 85% (รอค่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงิน 31 ธ.ค. 65) ผู้รายงาน : กชช. ผู้ดำเนินการ: ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	วิธีการคำนวณ $\frac{\text{ลูกหนี้เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ก่อนปี 2566 คงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน *100}}{\text{ลูกหนี้เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565}}$
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 จบ (C) ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (95%) รอค่าเป้าหมายเดือนธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.ธ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบส.กบญ.ธ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนงานของผู้ใช้ไฟ (C) (ทรัพย์สิน กฟผ.) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงาน C ที่เป็นงานที่ดินจัดสรร โดยระบุประเภทงานใน CJ20N เป็น 06 3. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนย. 4. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปิดงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน กฟผ. (C) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเชื่อมต่อ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version Z024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ Z002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์กรประกอบ WBS /โครงร่าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่างควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ พทผ.3 ปี 2566

งานคานนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.2 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (70%) ร้อยละเป้าหมายเดือนธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : ผบส.ภย.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบส.ภย.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนเงินงบผู้ใช้ไฟ (C) (ทรัพย์สิน กฟภ.) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงาน C ที่เป็นงานที่ดินจัดสรร โดยระบุประเภทงานใน CJ20N เป็น 06 3. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนย. 4. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบผู้ใช้ไฟทรัพย์สิน กฟภ. (C) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่าการขึ้นทรัพย์สิน ของ WBS ที่มีสถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{มูลค่าของ AUC ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์กรประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่วงควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.3 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 40 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (40%) ร้อยละเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้รายงาน : ภย. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบส.ภย. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนงานงบผู้ใช้ไฟ (C) (ทรัพย์สิน กฟภ.) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงาน C ที่เป็นงานที่ดินจัดสรร โดยระบุประเภทงานใน CJ20N เป็น 06 3. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนย. 4. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบผู้ใช้ไฟทรัพย์สิน กฟภ. (C) ที่เกิดขึ้นในปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์กรประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่วงควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.4 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 60 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (60%) ร้อยละเป้าหมายเดือนธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : ภย. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบส.ภย. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนงานงบ I และ งบ P ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนย. 3. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์กรประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่วงควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.5 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (70%) ร้อยละเป้าหมายเดือนธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : กบญ. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : สบส.กบญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนเงินงบ I และ งบ P ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 จากมูลค่า AUC โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนญ. 3. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่าการขึ้นทรัพย์สินของ WBS ที่มีสถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{มูลค่าของ AUC ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดถึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version Z024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้างเพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่างควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) งบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ที่เกิดขึ้นในปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0}}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดถึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version Z024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่างควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.6 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 40 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : จำนวน.....งาน (40%) ร้อยละเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้รายงาน : กบญ. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : สบส.กบญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนงานงบ I และ งบ P ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่นับจำนวนงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนญ. 3. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	3.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการใช้ข้อมูลจาก OPISA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565 เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผส., ผปป., กฟส.(ผกป)) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2566 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูลวิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟผ. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OPISaonGIS โดยไม่มี Error Error 01 ข้อมูลที่เป็นรูป - ตรวจสอบวงจร Loop ข้อมูล (จาก field FeederInfo ของสายไฟ) Error 02 - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกัน - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกับเฟสของหม้อแปลง - พบ EserviceLine ของหม้อแปลงไม่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง Error 03 เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สัมพันธ์กับเฟสของมิเตอร์ Error 04 จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส สูตรการคำนวณ <u>ข้อมูลหม้อแปลงที่ไม่มี Error code x 100%</u> ข้อมูลหม้อแปลง กฟผ. ทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	3.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPISA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย : 301 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กบส., กกค., กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผปป), กฟส. (ผกป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กกค. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : รายงานแผนการดำเนินการที่ กฟฟ. แจ้ง บน Google sheet ทุกไตรมาส หมายเหตุ :	การดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง 1. กวว. นำข้อมูลจาก 3.1 มาวิเคราะห์งานที่คาดว่าหม้อแปลงพบปัญหาแรงดันตก หรือ Loading มากกว่า 100% 2. กวว. แจ้งแผนงาน ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. 3. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการวัดโหลด และ ข้อมูล GIS เพื่อสำรวจ ออกแบบแก้ไขปัญหา 4. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. กรอกข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน บน Google sheet เพื่อให้ กวว. รวบรวมข้อมูล ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	3.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธันวาคม2566 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) เป้าหมาย : 301 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กบอ., กกค., กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป.), กฟส. (สปป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กกค. กบญ. กบอ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : งานสถานะ D1 หรือ TECO = 1 เครื่อง หมายเหตุ :	1. กวว. แจ้งแผนงานหม้อแปลงที่พบปัญหาหม้อแปลงแรงดันตก หรือ Loading มากกว่า 100% ให้ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. 2. กวว. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับงานที่ต้องดำเนินการ 3. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล GIS และวัดโหลด รวมถึงแก้ไขปรับปรุง รายงานผลการแก้ไขเทียบกับข้อมูลเป้าหมาย 4. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. กรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลงาน Google sheet 3.1 กรณีดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงด้วยงบโครงการ/ทำการ ให้ใส่ WBS(PS) หรือ เสปใบสั่ง (PM) 3.2 กรณีที่ต้องแก้ไข GIS แล้วไม่พบปัญหา กรอกที่ช่องหมายเหตุ "แก้ไข GIS แล้วเสร็จ" 3.3 กรณีวัดโหลด แล้วไม่พบปัญหา กรอกที่ช่องหมายเหตุ "ไม่พบปัญหา" 5. การประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ติดตั้ง/แก้ไขหม้อแปลง ด้วยข้อมูลบนระบบ SAP(PS/PM) และงานที่ไม่พบปัญหาแก้ไข GIS แล้วเสร็จ 6. กวว. สรุปผลการดำเนินงานที่ได้จาก Google sheet และรายงานผลทุกไตรมาส <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS)</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code : ZBUDR065 รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ PS 2. T-Code : ZPM2 รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ PM 3. รบยอค์ประกอบ WBS / ใบสั่งPM2 เพื่อหาสถานะงาน 4. คัดกรองงาน ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง สับเปลี่ยนหม้อแปลง ตั้งแต่งงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก)
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธันวาคม 2565 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กกค., กฟฟ.ชั้น 1-3 (สสส., สปป.), กฟส.(สปป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กกค.,กบญ ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ข้อมูลงานก่อสร้าง ก่อนปี 2566 ที่มีสถานะ F4 ในระบบ GIS เฟส 3 กับ SAP (PS) <u>สูตรการคำนวณ</u> เปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงรหัส WBS ที่มีในระบบ GIS โดยมีในชั้นข้อมูล DS_POLE, DS_TRANSFORMER, DS_LVCONDUCTOR, DS_MVCONDUCTOR,DS_HVCONDUCTOR, อุปกรณ์ป้องกันและตัดคอนทั้งหมด <u>(จำนวน WBS รวมทั้งงบที่ match WBS ก่อนปี 2566 ในระบบ GIS) * 100</u> จำนวน WBS ก่อนปี 2566 รวมทั้งงบใน SAP/PS <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 26-30 ของเดือนและเปรียบเทียบจัดทำรายงานวันที่ 8 ของทุกเดือน) จากรระบบ https://datacleansing.pea.in.th/wbs/
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กกค.,กฟฟ.ชั้น 1-3 (สสส., สปป.), กฟส.(สปป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กกค.,กบญ ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ข้อมูลงานก่อสร้างปี 2566 ที่มีสถานะ F4 ในระบบ GIS เฟส 3 กับ SAP (PS) <u>สูตรการคำนวณ</u> เปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงรหัส WBS ที่มีในระบบ GIS โดยมีในชั้นข้อมูล DS_POLE, DS_TRANSFORMER, DS_LVCONDUCTOR, DS_MVCONDUCTOR,DS_HVCONDUCTOR,อุปกรณ์ป้องกันและตัดคอนทั้งหมด <u>(จำนวน WBS รวมทั้งงบที่ match WBS ปี 2566 ในระบบ GIS) * 100</u> จำนวน WBSปี 2566 รวมทั้งงบใน SAP/PS <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 26-30 ของเดือนและเปรียบเทียบจัดทำรายงานวันที่ 8 ของทุกเดือน) จากรระบบ https://datacleansing.pea.in.th/wbs/

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.3 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัดจดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผบด.), กฟส. (สบด.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน เปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ GIS สูตรการคำนวณ (จำนวนมิเตอร์ที่มี PEANO_Owner(PFA) และรหัส กฟฟ. ตรงกัน(AOU) และค่าคลาดเคลื่อน น้อยกว่าเท่ากับ 40 เมตร *100) จำนวนมิเตอร์ทั้งหมดในระบบพิกัดจดหน่วยที่กรอข้อมูลแล้ว วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลและเปรียบเทียบทุกวัน ที่ 10-12 ของทุกเดือน) จากระบบ https://gisdatatracking.pea.co.th/
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.4 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หรือแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3(สบป.), กฟส.(สบป), กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูลวิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หรือแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS โดยไม่พบ Error Error 01 ข้อมูลที่เป็นรูป - ตรวจสอบวงจร Loop ข้อมูล (จาก field FeederInfo ของสายไฟ) Error 02 - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกัน - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกับเฟสของหม้อแปลง - พบ EserviceLine ของหม้อแปลงไม่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง Error 03 เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สัมพันธ์กับเฟสของมิเตอร์ Error 04 จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส สูตรการคำนวณ คำนวณผลการวิเคราะห์ร้อยละข้อมูลหม้อแปลงที่ไม่มี Error code x 100 ข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ สามารถ download จากโปรแกรม http://gsne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://gisdashboard.pea.co.th/datavalidation/

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 จาก OPISA ลงใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3(สปป.), กฟส.(สปป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูล Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 จาก OPISA ลงใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 ที่แก้ไขแล้วเสร็จ} \times 100}{\text{จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำ คงค้าง ในปี 2565}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://ne3.psim.pea.co.th/#/login
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.6 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPISA มีผลการวินิจฉัยปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแต่ละเขต เป้าหมาย : 22 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3(สปป.), กฟส.(สปป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPISA มีผลการวินิจฉัยปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100% <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำผลการวินิจฉัยปกติที่แก้ไขแล้วเสร็จ} \times 100}{\text{จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำผลการวินิจฉัยปกติทั้งหมด}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://ne3.psim.pea.co.th/#/login
5. แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ)	5.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P) เป้าหมาย : 500 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจก.กคค.๑.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป., ผกส.), กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ - ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงงานคงเหลือที่อนุมัติก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 - ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ - งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพผ.2, คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 - งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ I.ZG,I.FU (คชก.) - กฟฟ.หน่วยงาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก ส่วนกลาง <u>สูตรการคำนวณ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปีคงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปีคงานก่อสร้าง(CLSD) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดสิ่งข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> - T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) - นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล - ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet - คัดกรองผลงานจาก(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5. แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ)	5.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P) เป้าหมาย : 300 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจร.กคค.๑.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป., ผกส.), กฟส. (สกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลงานจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ งานคงเหลือที่อนุมัติก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพม.2, คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ I.ZGJ,FU (คชก.) 5. กฟฟ.หน้างาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก ส่วนกลาง <u>สูตรการคำนวณ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงต่ำ(วงจร-กม.) = ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปิดงานก่อสร้าง(CLSD) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. คัดกรองผลงานจาก(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) 4. ผลงานการก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จะดำเนินการแยกตาม การไฟฟ้าในสังกัด กฟผ.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านลูกค้า

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานบริหารการปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP	1.1 ดำเนินการขออนุมัติปิด PEA SHOP ภายในปี 2566 เป้าหมาย : 1 แห่ง ผู้รายงาน : กบญ. ผู้ดำเนินการ: กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	1. ดำเนินการปิด PEA Shop ในปี 2566 2. แผนงานการให้บริการลูกค้าของ สำนักงาน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มาใช้บริการ ณ PEA Shop - ประชาสัมพันธ์การชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus - ประชาสัมพันธ์การชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านช่องทางอื่นๆ - ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) 3. แผนงานประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ให้ลูกค้าทราบและแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าอื่นๆ - จัดทำป้ายประกาศการปิด PEA Shop ณ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop สาขาตลาดเซฟวัน - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกลุ่ม Line OA ของ PEA สุรนารี

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1.1.1 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากสัตว์ 1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1 เป้าหมาย : สำรองติดตั้ง DF หม้อแปลงแรง และ Disconnecting Switch, DF ในแท๊ปแยกไลน์แมน อย่างน้อย 300 จุด ผู้รายงาน : ผศบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (กฟฟ.ชั้น 1-3 กระจายงานให้ กฟส. ในสังกัดที่มีสถานีไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการสำรวจทำแผนที่ครบถ้วนในระบบ APSA ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนจุดที่สำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier-อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (DFหรือDS)-ปีที่ดำเนินการ/จุดที่ติดตั้งหรือรหัสอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier-DS-66/NRA 06VS-101 ขั้นตอน การเปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า 4. ลักษณะผิดปกติ : แผ่น Barrier Guard ซ้ำชุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากสัตว์) 5. บันทึกเลขใบสั่ง ZPM4 ในใบงานระบบ APSA สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการสำรวจใน APSA} \times 100}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเปิดงานสำรวจใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : ดำเนินการติดตั้งอย่างน้อย 300 จุด ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (กฟฟ.ชั้น 1-3 กระจายงานให้ กฟส. ในสังกัดที่มีสถานีไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการติดตั้งและปิดงานในระบบ APSA/SAP ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลตามแผนงานสำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การปิดงานในระบบ APSA 1. ค้นหาใบสั่งงาน APSA : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า 4. ดำเนินการบันทึกเลขใบสั่ง ZPM2 และปิดงานหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier-อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (DFหรือDS)-ปีที่ดำเนินการ/จุดที่ติดตั้งหรือรหัสอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier-DS-66/NRA 06VS-101 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP} \times 100}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การปิดงานติดตั้งใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 1.1.2.1 สำรองระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1 เป้าหมาย : มีการประมาณการปรับปรุง อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ส่งข้อมูลให้ กบข.ฉ.3 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครบถ้วนตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ซ่ออนุมิต้า และส่งของบที่ กฟผ.3 1. กฟฟ. ที่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการ ส่งข้อมูลออนุมิต้าให้ กบข.ฉ.3 ครบตามกำหนด ผ่านการประเมิน 2. กฟฟ. ที่ไม่ดำเนินการ หรือ ดำเนินการสำรวจประมาณการส่งข้อมูลให้ กบข.ฉ.3 ไม่ครบตามกำหนด ไม่ผ่านการประเมิน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ} \times 100}{\text{จำนวนงานตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4 เป้าหมาย : ดำเนินการปรับปรุงฯ เบิกจ่ายงบประมาณ และปิดงานตามกำหนดเวลา อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการแล้วเสร็จ และปิดงานในระบบ SAP ครบถ้วนตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการปรับปรุงระบบ เบิกจ่ายงบประมาณ และปิดงาน 1. กฟฟ. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและปิดงานในระบบ SAP ครบถ้วนตามกำหนด ผ่านการประเมิน 2. กฟฟ. ที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกำหนด ไม่ผ่านการประเมิน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมปิดงานใน SAP} \times 100}{\text{จำนวนงานตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP 1. T-CODE ZBUDR064 2. ตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงาน 3. ตรวจสอบความสำเร็จของงาน สถานะ CLSD F4 4. ส่งคืนงบประมาณ(ที่เหลือ)
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2. แผนงาน Smart Patrol 1.2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำกรจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) หมายเหตุ : ใช้โปรแกรมประยุกต์ ตามที่ กฟผ.กำหนด 1.2.1.1 สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั้ง) เป้าหมาย : ดำเนินการ 100% วงจรจ่ายไฟ (ปัจจุบัน 49๑2รอบ 196 วงจร) ไตรมาสละครึ่ง ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: ผศบ.กบข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนทุกวงจรจ่ายไฟตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบสายส่งระบบ 115kV ครบ 100% ทุกวงจร 4 ครั้ง/ปี(เฉพาะวงจรที่มีการจ่ายไฟ) โดยใช้ Application MJM&MFO จากระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ดึงชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน_รอบดำเนินการ_วงจร/ระยะทาง" เช่น "PATROL_66_115_รอบ1_SUB-PST/30กม." สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MJM&MFO เลือกชื่อวงจรตาม HV_Conductor Feeder สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนไลน์สายส่งที่ดำเนินการ} \times 100}{\text{แผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ จากระบบ MJM&MFO 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบสายส่ง 115kV ใน App MJM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานตรวจสอบสายส่ง 115kV ใน App MJM&MFO โดยข้อมูลไลน์สายส่ง ต้องมีจำนวนตามเป้ารายเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง) เป้าหมาย : ดำเนินการ 100% วงจรจ่ายไฟ (ปัจจุบัน 552@2รอบ 1104 วงจร) ไตรมาสละครึ่ง ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนทุกวงจรจ่ายไฟตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ครอบคลุม 100% ทุกวงจร 2 ครั้ง/ปี (เฉพาะวงจรที่มีการจ่ายไฟ) โดยใช้ Application MUM&MFO การสร้างใบสั่งในระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ตั้งชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน รอบดำเนินการ_วงจร/ระยะทาง" เช่น "PATROL_66_22kV รอบ1_SUB810/112.1กม." สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MUM&MFO เลือกชื่อวงจรตาม MV_Conductor Feeder สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนวงจรระบบจำหน่ายที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนวงจรระบบจำหน่ายทั้งหมด}} \times 100$ แผนดำเนินการสะสมรายเดือน วิธีการดึงข้อมูลในระบบ จากระบบ MUM&MFO 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ใน App MUM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานตรวจสอบตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ใน App MUM&MFO โดยข้อมูลไต่ระบบจำหน่าย ต้องมีจำนวนตามเป้าหมาย
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ครอบคลุม 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1-4) 1.2.2.1 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย : 49 วงจร ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : ผศบ.กบข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินจากผลดำเนินการครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	1. ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติทั้งหมด ผ่าน 2. ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผน หรือแก้ไขจุดผิดปกติไม่แล้วเสร็จ ไม่ผ่าน ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2.ข้อความสั้น THERMAL_ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_115_SUB-PST/30กม. 3. ประเภทกิจกรรม : ZI3 ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA 1. การเลือกประเภทงานใน App APSA - "Thermal" ต้องเลือกเป็นประเภท "งานตามแผน" 2. เลือกระบบแรงดัน 115kV กำหนดชื่อข้อความสั้น THERMAL_ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_115_SUB-PST/30กม. สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA}}{\text{จำนวนงานสะสมตามแผนรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1.Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงาน THERMAL การสำรวจและแก้ไข App APSA

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะโซนแผน) เป้าหมาย : 402 วงจร ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น1-3 ตรวจสอบ, กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แก๊ซจุดผิดปกติ ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินจากผลดำเนินการครบถ้วนตามแผน และแก๊ซจุดผิดปกติแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	1. กฟฟ. ที่ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน และแก๊ซจุดผิดปกติทั้งหมด ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผน หรือแก๊ซจุดผิดปกติไม่แล้วเสร็จ ไม่ผ่าน <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP</u> 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2.ข้อความสั้น THERMAL_ ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_ฟีดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_22_NRA_01/10 3. ประเภทกิจกรรม : ZI3 <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA</u> 1. การเลือกประเภทงานใน App APSA - "Thermal" ต้องเลือกเป็นประเภท "งานตามแผน" 2. เลือกระบบแรงดัน 22kV กำหนดข้อความสั้น THERMAL_ ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_ฟีดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_22_NRA_01/10 <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA}}{\text{จำนวนงานสะสมตามแผนรายเดือน}} \times 100$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1.Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงาน THERMAL การสำรวจและแก๊ซ App APSA
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 1.3.1 ปรับเปลี่ยนชนิดสาย PIC/เปลือย เป็น ชนิดสาย SAC เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 200 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจก.กค.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กคค., กวว., กบข., กฟฟ.ชั้น 1-3 (สบข., ผกส.), กฟส. (ผกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : ปริมาณงานจริงคงเหลือ เพียง 124.34 วงจร-กม.	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแล้วเสร็จ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ 22 เครื่ ที่อนุมัติก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. กฟฟ.หน้างาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก กฟผ. 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ I.ZG.I.FU (คชก.) <u>วิธีดำเนินการ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปิดงานก่อสร้าง(CLSD) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดถึงข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet 4. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.1 SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม 2.1.1 จัดทำแผนควบคุมค่า SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย : จำนวน 2 แผนงาน ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม.2, กฟส.สงน. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ประเมินจากหนังสือแจ้งแผนดำเนินการตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. มีการจัดทำแผนดำเนินงาน และส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ไม่มีการจัดทำแผนดำเนินงาน หรือไม่ส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ไม่ผ่าน <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{หนังสือแจ้งแผนดำเนินการ} \times 100}{\text{เป้าหมายแผนงาน}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1. ตรวจสอบแผนงานจากเอกสารในระบบสารบัญ
2. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.1.2 ดำเนินการตามแผนงานควบคุม SAIFI&SAIDI ข้อ 2.1.1 เป้าหมาย : จำนวน 2 แผนงาน ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม.2, กฟส.สงน. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 (รายงานผลภายในเดือน พฤศจิกายน) ประเมินผล : ประเมินจากหนังสือรายงานผลดำเนินการตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. มีการดำเนินการตาม และส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ไม่มีการดำเนินการตามแผน หรือไม่ส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ไม่ผ่าน <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{หนังสือแจ้งผลดำเนินการ} \times 100}{\text{จำนวนแผนงาน}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1.ตรวจสอบผลดำเนินการจากเอกสารในระบบสารบัญ และข้อมูลการดำเนินการจากระบบงาน เช่น APSA, MUM&MFO, SAP

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาหม้อแปลงผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก คะแนน (NL1) เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากระดับคะแนน NL1 (สะสม) ความรวดเร็วในการตรวจสอบและปิดใบสั่งงาน <u>สูตรคำนวณ</u> สูตรการคำนวณ คะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 $NL1 = (NL1.1 + NL1.2)/2$ NL1.1 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ NL1.2 = จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบคงเหลือ / จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด $NL1.1 = \frac{5(W1) + 4(W2) + 3(W3) + 2(W4) + 1(W5)}{w1 + w2 + w3 + w4 + w5}$ w1 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 1-7 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w2 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 8-15 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w3 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 16-22 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w4 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 23-30 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w5 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ >30 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด NL1.2 = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบคงเหลือ}}{\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด}}$ ใบสั่งที่นำมาวัดเป็นคะแนน NL1 คือ มีเตอร์ชำรุด, หน่วยลดลง 50% ติดต่อกัน 2 เดือน, มีเตอร์น่าจะหมุนติดขัด, มีเตอร์น่าจะหมุนติดขัด <u>การดำเนินการ</u> 1. ใบสั่งตรวจสอบมิเตอร์เกิดจากการรายงานผิดปกติของมิเตอร์โดยคนจดหน่วย/ใบสั่งงานจาก พบข. 2. ตรวจสอบใบสั่งงานได้ที่ http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ หรือ ใบงานตรวจสอบมิเตอร์ในระบบ scs ข้อ 1 3. ให้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงานข้อ 2 4. บันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ในระบบ SCS กลุ่มงานตรวจสอบมิเตอร์ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 11 ของเดือนถัดไป U-Cube ประมาณผลวันที่ 11 ของทุกเดือน) http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 5.1 รายงานแสดงคะแนน NL1 NL2

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.2 มาตราการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2) เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 โดยคะแนน NL2 จำนวนรายที่มีรหัสผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน <u>สูตรคำนวณ</u> สูตรการคำนวณ คะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 $NL2 = 0.3(NL2.1) + 0.3(NL2.2) + 0.1(NL2.3) + 0.1(NL2.4) + 0.1(NL2.5) + 0.1(NL2.6)$ คะแนน NL2 จำนวนรายที่มีรหัสผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน มีกิจกรรมดังนี้ (1) มิเตอร์ชำรุด รหัสอ่านหน่วย 06 (NL2.1) น้ำหนัก 30% หรือ 0.3 (2) ละเมิดการใช้ไฟฟ้า รหัสอ่านหน่วย 11 (NL2.2) น้ำหนัก 30% หรือ 0.3 (3) PEA No. ไม่ตรงกัน รหัสอ่านหน่วย 07 (NL2.3) น้ำหนัก 20% หรือ 0.2 (4) หามิเตอร์ไม่พบ รหัสอ่านหน่วย 09 (NL2.4) น้ำหนัก 10% หรือ 0.1 (5) รอ พบข. ตรวจสอบ รหัสอ่านหน่วย 10 (NL2.5) น้ำหนัก 10% หรือ 0.1 $NL2.1 = 5(W1) + 3(W2) + 1(W3)$ W1 = สัดส่วนจำนวนในงานมีเตอร์ผิดปกติค้าง 1 เดือน ต่อในงานรวมทั้งหมด W2 = สัดส่วนจำนวนในงานมีเตอร์ผิดปกติค้าง 2 เดือน ต่อในงานรวมทั้งหมด W3 = สัดส่วนจำนวนในงานมีเตอร์ผิดปกติค้างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ต่อในงานรวมทั้งหมด <u>การดำเนินการ</u> 1. จำนวนมิเตอร์ผิดปกติเกิดจากการรายงานความผิดปกติของมิเตอร์โดยคนจดหน่วย/ใบส่งงานจาก พบข.(ที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไข) 2. ตรวจสอบใบส่งงานได้ที่ http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 1.4 รหัสจดหน่วยผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน 3. ให้ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติของมิเตอร์ตามประเภทใบส่งงานข้อ 2 4. แก้ไขความผิดปกติของมิเตอร์ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 11 ของเดือนถัดไป U-Cube ประมาณผลวันที่ 11 ของทุกเดือน) http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 5.1 รายงานแสดงคะแนน NL1 NL2

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก แก้ไขความผิดปกติของมิเตอร์ AMR และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมปิดใบงานในระบบ http://service.amr.pea.co.th <u>สูตรการคำนวณ</u> http://service.amr.pea.co.th คำนวณจากอัตราไม่มีผิดจากจำนวนใบงานดำเนินการแล้วเสร็จ (5(ใบงาน 1-7 วัน) + 4(ใบงาน 8-15 วัน) + 3(ใบงาน 16-30 วัน) + 2(ใบงาน 31-45 วัน) +1(ใบงาน 45-60 วัน)) จำนวนใบงานทั้งหมด <u>การดำเนินการ</u> 1 ผمم. เปิดใบสั่งงานผ่าน http://service.amr.pea.co.th/แจ้งความผิดปกติของมิเตอร์ ตามที่ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ทุกวันทำการ 2. กฟฟ.ชั้น 1-3 ,กฟส. รับทราบใบสั่งงาน พร้อมทั้งตรวจสอบหาความผิดปกติ และแก้ไขให้เป็นปกติ และปิดใบสั่งงาน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดผลการตรวจสอบให้ชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 3 ผمم. ตรวจสอบงานที่ กฟฟ. รายงานมา http://service.amr.pea.co.th/แจ้งความผิดปกติของมิเตอร์ ทุกวันทำการ เพื่อให้ กพร. ปิดใบงานต่อไป <u>วิธีการส่งข้อมูลในระบบ</u> (วันที่ 5 ของทุกเดือน) http://service.amr.pea.co.th คำนวณจากอัตราไม่มีผิดจากจำนวนใบงานดำเนินการแล้วเสร็จ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : กชช. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลการตรวจสอบและปิดใบสั่งตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ในระบบ SCS เทียบกับจำนวนแผนการตรวจสอบที่ ผمم. <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ <u>การดำเนินการ</u> 1. กชช. ส่งเป้าหมาย ผขฟ. ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% (กชช. ดึงข้อมูลจาก lamtsap วันที่ 20 วางไฟล์ไว้ที่ intra กฟผ๓ กชช.(ผบช.)) 2 ผمم.กบส. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ในระบบ scs หลังจากได้รับข้อมูลข้อ 1 แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ 3. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานในระบบ scs ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>วิธีการส่งข้อมูลในระบบ</u> (วันที่ 5 ของทุกเดือน) ผمم.กบส. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.4 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566) เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมิณผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก การตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง ตามที่พนักงานจดหน่วยรายงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 00 – อื่นๆ 01 – ไม่เป็นชำรุด/ไม่มี 02 – ไม่มีฝาครอบเทอร์มินัล 03 – ตรวจข้างชำรุด 04 – สายเข้า/ออกชำรุด 05 – ไม่มีสายเข้า/ออก 06 – ตรวจตะกั่วฝาครอบตัวมิเตอร์ไม่มี 07 – ครว้า/ห้อย/เอียง/หลุด 08 – หน่วยผิดปกติจากการติด Solar Rooftop <u>การดำเนินงาน</u> 1 กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ตรวจสอบใบงาน http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์ เฉพาะรหัส Patrol มิเตอร์ 05 หรือ ใบงานตรวจสอบมิเตอร์ในระบบ scs ข้อ 1 2 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติ และปิดใบสั่งงานใน scs <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนปิดใบสั่งงานตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ทุกเครื่อง U-Cube ทุกเครื่อง x 100 จำนวนที่ผู้รับจ้างจดหน่วยรายงาน U-Cube คำนวณให้อัตโนมัติ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบส. ตั้งข้อมูล http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์ เฉพาะรหัส Patrol มิเตอร์ 05

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต บิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง) เป้าหมาย : 38 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กบส ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต บิละ 1 ครั้ง <u>การดำเนินการ</u> 1 ผمم.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต 2 ผمم.กบส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และบันทึกผลการตรวจสอบใน survey123 <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่ตรวจสอบ / จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด) x 100 $\frac{\text{จำนวนที่ตรวจสอบ}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด}} \times 100$ จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด แผนการตรวจสอบมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบส. ตั้งข้อมูลจาก survey123 ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบส. กำหนด
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง บิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายการ กซช.) เป้าหมาย : 107 ราย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กซช. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กบส ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP สัญญาซื้อขายไฟเกิน 0.2 MW ขึ้นไปที่อยู่ในพื้นที่ กฟผ.3 <u>การดำเนินการ</u> 1. กซช. ส่งข้อมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า vspp ให้ ผمم. 2 ผمم.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์ภายในเดือน มกราคม 2566 3 ผمم.กบส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และบันทึกผลการตรวจสอบใน survey123 <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่ตรวจสอบ / จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด) x 100 $\frac{\text{จำนวนที่ตรวจสอบ}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด}} \times 100$ จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด แผนการตรวจสอบมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบส. ตั้งข้อมูลจาก survey123 ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบส. กำหนด
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน 3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยบิละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กซช. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีประวัติการละเมิดฯ <u>การดำเนินการ</u> 1 ผบ.น.กซช. ส่งรายชื่อ ผขฟ ที่มีประวัติการละเมิดให้ ผمم.กบส. ภายใน เดือน มกราคม 2 ผمم.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ และเปิดใบสั่งตรวจสอบ ในระบบ scs ภายใน เดือน มกราคม 3 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และเปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่เปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs ประเมินทุกไตรมาส <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบส. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบส. สร้าง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.2 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย : ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กชช. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด เช่น โรงไม้หิน โรงน้ำแข็ง การดำเนินการ 1 ผบ.กชช. ดึงข้อมูลมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด เช่น โรงไม้หิน โรงน้ำแข็ง (ผขฟ อัตรา 5) ให้ ผمم. ภายในเดือน มกราคม 2 ผمم.กบล. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ ในระบบ scs ภายใน เดือน มกราคม 3 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ และจัดส่งใบเสนอราคาให้ Operator ทราบ พร้อมสำเนาใบ มท. นำส่งให้ ผสท. ภายใน 3 เดือนหลังได้รับอนุมัติงบ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบล. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบล. สร้าง
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง 3.8.1 กรณีเหมาจ่าย 3.8.1.1 สำรองจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กชช., กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าเหมาจ่ายลงในโปรแกรม survey123 ครบ 100% การดำเนินการ 1 ผบ.กชช. ดึงข้อมูลในระบบ sap T-Code : Zblr008 ของจำนวนดวงโคมเหมาจ่ายทั้งหมดส่งให้ กบล. และทุก กฟฟ. ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. สำรวจดวงโคมเหมาหน่วยและต่อผ่านมิเตอร์ ลงในโปรแกรม survey123 3 ผمم.กบล. ดึงข้อมูลรายงานจาก survey123 ทุกวันที่ 5 ของเดือน 4 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. นำข้อมูลมา update ในระบบ SAP สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนจุดสำรวจจากSurvey123}}{\text{จำนวนแผนที่ ผบ. กำหนด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ รายงานจาก survey123

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน	
แผนงาน 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟน., OM1.2)	กิจกรรม 3.8.1.2 สํารวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay) เป้าหมาย : 100 % จำนวน 4,666 จุด ผู้รายงาน : ผอท.กบ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3(สปป.), กฟส.(สกป.), คู่สนับสนุนข้อมูล : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : จากร้อยละผลดำเนินการปิดใบสั่งงานตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1. สปป.กฟฟ.ชั้น1-3, สกป.กฟส. เปิดใบสั่งงานสำรวจตรวจสอบจุดติดตั้ง Wifi ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน ZW04 กิจกรรม Z75 คำอธิบายใบสั่งกำหนดรูปแบบข้อความดังนี้ รูปแบบ Wifi : สำรวจอุปกรณ์-66-WIFI-□ ความหมาย : - สำรวจอุปกรณ์ หมายถึง สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ Wifi 66 หมายถึง ปี พ.ศ.2566 ⊗ หมายถึง ตัวย่อ กฟฟ.(ภาษาอังกฤษ) - WIFI หมายถึง อุปกรณ์Wifi □ หมายถึง จุดที่เท่าไร ตัวอย่าง : สำรวจอุปกรณ์-66-NRM-WIFI-จุดที่1 หมายเหตุ: การจัดทำคำอธิบายใบสั่งให้ใช้ให้สำเร็จฟรี ผอท.กบ.ฉ.3 สร้างขึ้นให้เท่านั้น เพื่อป้องกันการก่อเกิดความผิดพลาด - สปป.กฟฟ.ชั้น1-3, สกป.กฟส. ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง Wifi โดยการบันทึกสถิติและการตรวจสอบสายหย่อนยานผ่าน Program Survey123 (App ปี 66) - สปป.กฟฟ.ชั้น1-3, สกป.กฟส. ดำเนินการประเมินหน่วยการใช้ไฟ หากประเมินแล้วเกินหน่วยเนมาจ่าย ให้แจ้ง ผมต.กฟฟ.ชั้น1-3, ผบท.กฟส. ตรวจสอบหน่วย และติดตั้งมิเตอร์ต่อไป - สปป.กฟฟ.ชั้น1-3, สกป.กฟส. ดำเนินการปิดใบสั่งงานในระบบ SAP - ผอท.กบ.ฉ.3 ตั้งชื่อผลการปิดใบสั่งงานและคำนวณร้อยละผลดำเนินการ รายงานผลงาน Google Dashboard ทุก 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์ 3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย <u>การดำเนินการ</u> 1 ผمم.กบล. ตั้งข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของมิเตอร์สาธารณะ T code zblr999 บิลเดือน ธันวาคม 2 ผمم.กบล. สร้างใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 3 u cube สร้างใบสั่งอัตโนมัติ (ตามแผน NTL กฟผ.) สามารถดูได้ใน scs 4 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส กฟย ตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> ผمم.กบล. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย <u>การดำเนินการ</u> 1 ผمم.กบล. ตั้งข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของมิเตอร์สาธารณะ T code zblr999 บิลเดือน ธันวาคม 2 ผمم.กบล. สร้างใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 3 u cube สร้างใบสั่งอัตโนมัติ (ตามแผน NTL กฟผ.) สามารถดูได้ใน scs 4 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนด}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> ผمم.กบล. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/Meter (E) เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/ Meter (E) 100% <u>การดำเนินการ</u> 1. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เน้นย้ำพนักงานจดหน่วยทุกครั้ง ให้ลง รหัสผลิตภัณฑ์ 05 ในโปรแกรมอ่านหน่วยรายย่อย มิเตอร์ที่ติด Solar roof top / พนักงานพบเจอผู้ใช้ไฟติดตั้ง solar rooftop 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. แจ้งรายชื่อผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง solar rooftop ที่ไม่ใดเชื่อนุญาติมาที่ ผสอ.กวว. ตามแบบฟอร์มที่ ผสอ. กำหนด 3. ผสอ.กวว. ส่งรายชื่อไปที่ กฟผ.ส่วนกลาง(สำเนาถึง ผمم.กบล.) 4 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ให้ทำบันทึกขอติดตั้งอุปกรณ์กันหมุนถอยหลังมาที่ กบ.ฉ.3 (ผمم) และนำมิเตอร์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Mahajak และ Mitsubishi มาให้ ผمم. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กันหมุนถอยหลังให้(หรือโทรสอบถาม 10217) และดำเนินการปิดใบสั่งงานใน scs 5. สับเปลี่ยนมิเตอร์กันย้อนกลับ/ Meter (E) 100% <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง $\frac{\text{จำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง (ที่ติดกันหมุนถอยหลัง)}}{\text{ข้อมูลจาก กวว. หรือ u-cube}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) กบล. ตั้งรายงานจาก กวว. และ ตั้งข้อมูลการตรวจสอบมิเตอร์ใน scs ทุกวันที่ 5 เปรียบเทียบกับ มิเตอร์ติดตั้งใน zdmr 101 ถ้าข้อมูล ca/หมายเลขติดตั้ง ตรงกัน นับ 1 เครื่อง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า 4.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว เป้าหมาย : 2 สถานีไฟฟ้า (ประทาย, จอมพระ) ผู้รายงาน : กกค.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กกค., กปป., กรส., กบข. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผจก.กกค.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : 100 % หมายเหตุ :	ประสานงาน ติดตามเร่งรัด และควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ประกอบด้วยงบโครงการ(()) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. อนุมัติหลักการให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2. ประชุมติดตามงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 3. กกค. เป็นผู้ประสานงาน, สนับสนุนงานก่อสร้าง ควบคุมงาน และส่วนเกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 4. รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ตามค่าเกณฑ์วัด ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 5. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมิน ได้แก่ งบลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 ผูกพัน ปี 2566 6. กกค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน หมายเหตุ 1. สฟ.โนนสูง ต้องจ่ายไฟ มกราคม 2566 (สฟ.ประทาย) 2. สายส่ง 115 เควี ส่วนเพิ่มไป สฟ.ประทาย ต้องแล้วเสร็จ มิถุนายน 2566 (สฟ.ประทาย) 3. สฟ.ปึกธงชัย ต้องจ่ายไฟไม่เกิน มีนาคม 2566 (สฟ.จอมพระ)
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร เป้าหมาย : 5 สถานีไฟฟ้า (สุรินทร์ 3, รัดบุรี, บ้านเหลื่อม, ละหานทราย, ปราสาท 2) ผู้รายงาน : กกค.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กกค., กปป., กรส., กบข., กจค.1, กจค.2, กจค.3, กกส., กพอ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผจก.กกค.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : 100 % หมายเหตุ :	ประสานงาน ติดตามเร่งรัด และควบคุมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าถาวร ประกอบด้วยงบโครงการ(P) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประสานงาน, ขออนุญาต และตรวจสอบความพร้อมก่อนการส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (การขออนุญาตดินที่ลอสต์, ทางเชื่อม) 2. กองจัดการงานโครงการ เป็นผู้บริหารสัญญาจ้างฯ และ กกค. เป็นผู้ควบคุมงาน 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.1 , คพส.9.2 4. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำเดือน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 5. กกค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.2 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW 4.2.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ : ผว.กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : รายงานผลวิเคราะห์แนวทางแก้ไข หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟฟ้าจากระบบ GIS 2. วิเคราะห์แนวทางแก้ไข 3. สรุปแนวทางแก้ไข

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.2.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลตของ Feeder ที่จ่ายโหลตเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี ตามแผนงาน จาก 4.2.1 เป้าหมาย : 5 ทิศเตอร์ ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : ผวว.กปบ.ฉ.3, กฟฟ.1-3(สปป.), กฟส.(สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : รายงานผลแก้ไขแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลตจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมารันในโปรแกรม DigSilent 3. แก้ไขผัง AutoCAD 4. ทำอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 5. สำรองปริมาณการติดตั้งอุปกรณ์, จัดสรรงบประมาณ 6. การไฟฟ้าหน้างานดำเนินการตามอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 40 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจร.กคค.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป., ผกส.), กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ 22 เควี ที่อนุมัติก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) 5. ทั้งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Loss.ให้ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลและส่งให้ กคค. ก่อนขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 <u>วิธีดำเนินการ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปิดงานก่อสร้าง(CLSD) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet 4. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: 1. สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 2. ให้ กวว.และ กปบ. ส่งข้อมูลอนุมัติงานเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี ให้กับ กคค. 3. ข้อมูลอาจมีการปรับลดตามปริมาณงานที่ส่วนเกี่ยวข้องจัดส่ง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี ทุกฟีดเดอร์ เป้าหมาย : 5 ฟีดเดอร์ ผู้รายงาน : กบป. ผู้ดำเนินการ : ผวว.กบป.ฉ.3, กฟฟ.1-3(สปป.), กฟส.(สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : รายงานผลแก้ไขแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลหม้อแปลงจากระบบ GIS 2. คำนวณการbalance phase หม้อแปลงใน Excel 3. ทำอนุมัติแก้ไข Unbalance 4. การไฟฟ้าหน่วยงานดำเนินการตามอนุมัติแก้ไข Unbalance
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.5 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90 ทุกฟีดเดอร์ เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบป. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.หน่วยงาน ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : รายงานผลการติดตั้งแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA 2. คำนวณค่า power factor 3. RUN โปรแกรม DigSilent หาจุดติดตั้ง 4. ทำอนุมัติติดตั้ง Capacitor 5. รายงานผล
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ 4.6.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ เป้าหมาย : 100% ของจุดที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบอ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากการเปิด-ปิดใบสั่งแก้ไขในเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. ที่ตรวจพบ Fixed Capa. หลุดจากระบบ ไม่นับรวมกรณีปลดทำงาน และดำเนินการแก้ไขใน 15 วัน ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ตรวจพบ Fixed Capa. หลุดจากระบบ ไม่นับรวมกรณีปลดทำงาน แต่ดำเนินการแก้ไขช้ากว่า 15 วัน ไม่ผ่าน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_ตามตัวรหัสสั่งการจาก GIS” ตัวอย่างเช่น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_PCA10C-01” สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ดำเนินการแก้ไขใน 15 วัน} \times 100}{\text{จำนวนงานที่สร้างในระบบ SAP}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. สรุปรายชื่อข้อมูลการเปิด-ปิด (TECO) ในสิ่ง ZPM2 คำค้น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_ตามตัวรหัสสั่งการจาก GIS” จากระบบ SAP

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.7 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ : กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : รายงานผลการคำนวณ หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และ AMR และวางจรรยาการจ่ายไฟในโปรแกรม Digsilent 2. นำมารันแบบ 24 ชั่วโมงในโปรแกรม Digsilent 3. กรอกข้อมูลในรายงาน Technical loss
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.7.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ เป้าหมาย : 127 โวลต์ ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ : กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : รายงานผลการคำนวณ หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวางจรรยาการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมารันแบบ 24 ชั่วโมงในโปรแกรม Digsilent 3. คำนวณ plant factor จากหน่วยเชื้อเพลิงของ SPP/VSP 4. ทำรายงานหน่วยสูญเสียจาก SPP/VSP 5. กรอกข้อมูลในรายงาน Technical loss
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.8 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ เป้าหมาย : 5 พิคเคอร์ ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ : กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : มีบันทึกก่อนผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ หมายเหตุ :	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวางจรรยาการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมารันในโปรแกรม Digsilent 3. แก้ไขผัง AutoCAD 4. ทำอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 5. สำรองประมาณการติดตั้งอุปกรณ์, จัดสรรงบประมาณ 6. ผว.กปป.3 ดำเนินการตามอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9 หม้อแปลงจำหน่าย 4.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง) เป้าหมาย : 55 เครื่อง ผู้รายงาน : กว. (ผปร) ผู้ดำเนินการ: กฟฟ. ชั้น 1-3 (ผปบ), กฟส. (ผกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. (ผสร.) ,กบส. (ผมม) ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : แก้ไขข้อมูล GIS แล้วเสร็จ = 1 เครื่อง หมายเหตุ :	การแก้ไขหม้อแปลง กฟผ. ที่มีกระแสไฟฟ้า Unbalance เกิน 50% จากการชี้เป้าของ กว. โดยใช้ OPSA ในการชี้เป้า 1. กว. ตั้งข้อมูล OPSA เป้าหมายหม้อแปลง Unbalance ที่มีความผิดปกติ และแจ้งให้ กฟฟ. ชั้น 1-3 , กฟส. ภายในเดือน มกราคม 2565 2. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. ตรวจสอบข้อมูล GIS ที่ผิดปกติ และความปลอดภัยกับสภาพพนักงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พร้อมนำผลที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ GIS 3. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. ตรวจสอบผลการแก้ไข Unbalance บนโปรแกรม OPSA 4. กว. สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยการดึงข้อมูลจาก OPSA ตามเป้าหมายที่ได้การแก้ไขมาตรวจสอบ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย : 30 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. (สปร) ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป.), กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. (ผสร.) ,กบส. (ผสม) ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-3 ประเมินผล : โหลด ZPM2 สถานะ TECO + CLSD = 1 เครื่อง หมายเหตุ :	การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสมจากการเข้าของ กวว. โดยใช้ OPISA ในการเข้า 1 กวว. ตรวจสอบจำนวนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% (โดยเฉพาะหม้อแปลงขนาด 160 เครือ) 2. กวว. แจ้งแผนงานปรับเปลี่ยนหม้อแปลงให้แก่ กฟฟ. ชั้น 1-3 เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนตามแผนงาน ภายในเดือน มกราคม 2565 3. กวว. รวบรวมข้อมูลโวลแทจิกซ์ปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่โหลดน้อยกว่า 30% และติดตามสถานะ TECO+CLSD ทุกไตรมาส จาก Sap : T-Code IW39 โวลแทจิกซ์ ZPM2 ประเภทกิจกรรม ZCA 4. กวว. สรุปผลการดำเนินการทุกไตรมาส โวลแทจิกซ์ ZPM2 สถานะ TECO + CLSD เทียบข้อมูลใน OPISA + แก๊ซข้อมูล GIS แล้ว >> ผลการตั้งข้อมูล OPISA ไม่ผิดปกติแล้ว = นับผลเป็น 1 เครื่อง วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 15 ของเดือนในไตรมาสแรก) sap : T-Code IW39 โวลแทจิกซ์ ZPM2 ประเภทกิจกรรม ZCA สถานะ TECO + CLSD
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีโอ) เป้าหมาย : 30,000 kVA ผู้รายงาน : กกค.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 (สปป.) , กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : จะปรับปรุงเป้าหมายหลังจากได้ผลการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง งานคงเหลือที่อนุมัติปีก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.2.4 4. ให้ส่วนเกี่ยวข้องประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ก่อนส่งให้ กกค. ประเมินผลงานก่อสร้างต่อไป สูตรการคำนวณ ผลงานก่อสร้างหรือปีตงานก่อสร้างติดตั้ง หม้อแปลง(kVA) = ปริมาณ (เควีโอ)ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(เควีโอ)ที่ปีตงานก่อสร้าง(CLSD) วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน) 1. T-Code : cn43k รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง ตั้งงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ : ให้ กวว. จัดส่งข้อมูลการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565 ให้ กกค.
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.10 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส) เป้าหมาย : 50 วงจร-กม. ผู้รายงาน : กกค.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ ที่อนุมัติปีก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3.งานโครงการ(P)ที่นำมาประเมินได้แก่ คพม.2 , คพจ.2.4 และ I.ZG.I.FU (ศขก.) จากนั้นคัดเลือกรงานก่อสร้างที่เปลี่ยนขนาดสายใหญ่ขึ้น ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ, งานตัดจ่ายใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส 4. ทั้งนี้ให้ กวว. จัดส่งข้อมูลและส่งให้ กกค. ก่อนขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 สูตรการคำนวณ ผลงานก่อสร้างหรือปีตงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ(วงจร-กม.) = งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + งานที่ปีตงานก่อสร้าง(CLSD) วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน) 1. T-Code : cn43k รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบโครงการ คพจ.2.4 2. ระบุองค์ประกอบ WBS / โครงร่างเพื่อหาสถานะงาน 3. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: 1.ให้ กวว.และ กปป. ส่งข้อมูลอนุมัติงานเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี ให้กับ กกค. 2. ข้อมูลอาจมีการปรับลดตามปริมาณงานที่ส่วนเกี่ยวข้องจัดส่ง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

แผนงาน	กิจกรรม	ด้านกระบวนการภายใน
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.11 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย : ผู้รายงาน : กบป. ผู้ดำเนินการ: ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> พิจารณาการจ่ายเข้าระบบของ Switching Capa ขนาด 1500 kVar ที่มีติดตั้งอยู่ในระบบให้ทำงานสอดคล้องกับ ค่า Var ของระบบจำหน่ายหรือพิจารณาใช้งานในกรณีแรงดันตก รูปแบบการรายงานเป็นรายไตรมาส
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.12 การบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ 4.12.1 หม้อแปลง 3 เฟส 100% เป้าหมาย : 11,098 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	หม้อแปลง 3 เฟส เข้าเกณฑ์จำนวน 11,098 เครื่อง ดำเนินการ 100% (จำนวน 11,098 เครื่อง) ** การบำรุงรักษาทางเทคนิคคือ ดำเนินรูปแบบตามแบบฟอร์ม WM-TR02 <u>การดำเนินการ</u> 1 แจ้งแผนงานด้านหม้อแปลงประจำปี 2 กฟฟ. เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน = ZPM4 (ใบสั่งงานบำรุงรักษา) กิจกรรมซ่อมบำรุง = ZP2 (งานบำรุงรักษาหม้อแปลง) รูปแบบใบสั่งงาน SAP คำอธิบายใบสั่งงาน(ข้อความสั้น) = PMTRX-65-XXX-XX-XXXXXX (ตัวอย่าง PMTR3-65-PEA-40-012345) กรณี จำผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างไปแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2566 (เปิด PO ในระบบ SAP พร้อมส่งสำเนา สัญญาให้ กบส.3 (ผمم.) 3 กฟฟ บันทึกผลการบำรุงรักษา 3 ระบบ ดังนี้ 3.1 เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP 3.2 ดำเนินการบำรุงรักษาหน้างาน รายงานผลผ่าน BISME 3.3 รายงานผลผ่าน Survey 123 4 กบส. และ กว. ตั้งรายงานทุกต้นเดือน
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33% เป้าหมาย : 3,190 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	หม้อแปลง 1 เฟส เข้าเกณฑ์จำนวน 9,977 เครื่อง ดำเนินการ 30% จำนวน 3,190 เครื่อง และไม่เข้าที่บำรุงรักษา 3 ปีย้อนหลัง(ปี63-65) ** การบำรุงรักษาทางเทคนิคคือ ดำเนินรูปแบบตามแบบฟอร์ม WM-TR02 <u>การดำเนินการ</u> 1 แจ้งแผนงานด้านหม้อแปลงประจำปี 2 กฟฟ. เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน = ZPM4 (ใบสั่งงานบำรุงรักษา) กิจกรรมซ่อมบำรุง = ZP2 (งานบำรุงรักษาหม้อแปลง) รูปแบบใบสั่งงาน SAP คำอธิบายใบสั่งงาน(ข้อความสั้น) = PMTRX-65-XXX-XX-XXXXXX (ตัวอย่าง PMTR3-65-PEA-40-012345) กรณี จำผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างไปแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2566 (เปิด PO ในระบบ SAP พร้อมส่งสำเนา สัญญาให้ กบส.3 (ผمم.) 3 กฟฟ บันทึกผลการบำรุงรักษา 3 ระบบ ดังนี้ 3.1 เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP 3.2 ดำเนินการบำรุงรักษาหน้างาน รายงานผลผ่าน BISME 3.3 รายงานผลผ่าน Survey 123 4 กบส. และ กว. ตั้งรายงานทุกต้นเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แร่งต่ำ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เป้าหมาย : รายงานทุกเดือน (ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นเดือน) ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ: ผวว.กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : รายงานผลดำเนินการทุกเดือน หมายเหตุ :	การดำเนินการ 1. นำเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(รายงาน 52) เข้าคำนวณค่า SAIFI/SAIDI แร่งต่ำ ใน WEP APP ของ กจฟ. 2. นำคำมารายงานและเสนอแนวทางแก้ไขทุกเดือน
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหา เป้าหมาย : รายงานทุกไตรมาส (ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นไตรมาส) ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ: ผวว.กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : รายงานผลดำเนินการทุกไตรมาส หมายเหตุ :	การดำเนินการ 1. นำเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(รายงาน 52) มาหาอุปกรณ์ที่ทำงานบ่อยครั้ง 2. รายงาน สาเหตุ/การแก้ปัญหา ทุกไตรมาส
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ 5.3.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด เป้าหมาย : 10,000 เครื่อง ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากผลดำเนินการตรวจสอบระบบฯ จาก APP MUM&MFO หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ ภายใต้หม้อแปลงจำหน่าย โดยใช้ Application MUM&MFO จากระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ตั้งชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน_PEA_PEAหม้อแปลง" เช่น "PATROL_66_LV_PEA_62-5489754" สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MUM&MFO เลือกชื่องานตาม DS_TRANSFORMER สูตรการคำนวณ $96\text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ}}{\text{แผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก App MUM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานบ ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำจากใน App MUM&MFO ต้องมีจำนวนหม้อแปลงตามเป้าหมาย

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.4 สำรองระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน เป้าหมาย : 235 งาน ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากจำนวนงานที่ขอจัดสรรงบและดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนงานที่ขอจัดสรรงบและดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ SAP อย่างน้อย 5 งาน/กฟฟ. <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ TECO} \times 100}{\text{จำนวนงานตามแผน}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP</u> 1. T-CODE ZBUDR064 2. ตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน 3. ตรวจสอบความสำเร็จของงาน สถานะ CLSD F4 4. ส่งคืนงบประมาณ(ที่เหลือ)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
6. แผนงานจัดเก็บข้อมูล จานเนกรายการทรัพย์สินและบันทึกข้อมูล	6.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ เป้าหมาย : 51 เครื่อง ผู้รายงาน : ผบพ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: ผบพ.กบข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : กมป. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนตามแผนดำเนินการ หมายเหตุ :	1. มีการจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงกำลัง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ ครบถ้วน ผ่าน 2. จัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงกำลัง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ ไม่ครบถ้วน ไม่ผ่าน สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนหม้อแปลงกำลังที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนหม้อแปลงกำลังตามแผน}} \times 100$ การตรวจสอบข้อมูล 1. มีข้อมูลการจัดเก็บครบถ้วนตามเงื่อนไข ในรูปแบบไฟล์ Excel หรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 2. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบได้
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 7.1.1 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: ผตบ., ผปอ. กบข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ การตรวจสอบข้อมูล 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MJM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ การตรวจสอบข้อมูล 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MJM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผดบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผดบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ <u>การตรวจสอบข้อมูล</u> 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MUM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมาย : กฟช., กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: ผว.บ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล :- ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส หมายเหตุ :	- กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ กฟผ. ให้ผู้บริหาร, จป. ประจำหน่วยงาน และส่วนเกี่ยวข้องทุกแห่งรับทราบ - หน่วยงานที่มีการจัดตั้ง คปอ. ประจำหน่วยงาน ให้นำแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าร่วมในหัวข้อการประชุม คปอ. ของหน่วยงานทุกเดือน - ผว.บ.ฉ.3 , กฟฟ.ชั้น 1 -3 รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและจัดทำรายงานนำเสนอ กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 8.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้สนับสนุนข้อมูล :- ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในเดือนเมกราคม 2566 ประเมินผล : ภายในเดือนเมกราคม 2566 หมายเหตุ :	- กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดทำแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สอดคล้องกับ PEA-SMS ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 (แผนงาน กฟผ.3) - กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กฟผ.3 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง รับทราบ
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2.2 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: กฟช., กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กฟส. และ กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล :- ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- กฟช., กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กฟส. และ กฟย. ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS - ผว.บ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยฯ นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือนและสรุปผลการดำเนินงานฯ ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต เป้าหมาย : 48 แห่ง (กฟช., กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: กว.ฉ.3(ผปอ.), จป.ประจำหน่วยงาน ผู้สนับสนุนข้อมูล :- ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 ประเมินผล : ภายในเดือน ตุลาคม 2566 หมายเหตุ :	- กว. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและแผนดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย (PEA Safety Management System : PEA – SMS) ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส พร้อมสรุปผลรายงาน กมผ.

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	1.1 จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน เป้าหมาย : 1 ครั้ง ผู้รายงาน : กอก.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กอก.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กอก.ฉ.3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผนงาน โดยมีกิจกรรมครอบคลุมตามแผนงานที่องค์การกำหนด ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม เดือน ต.ค.2565 - ธ.ค.2566 รวม 15 เดือน อนุมัติแผนโดย ผชก.(ฉ3) และนำเผยแพร่แจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ไม่เกินไตรมาส 1 ของปี 2566
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	1.2 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ผู้รายงาน : กอก.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กอก.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กอก.ฉ.3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 และ หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่กำหนด แล้วสรุปรายงาน กฟผ.3 และ สรท.(ก2) ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส สำหรับไตรมาส 4 รายงานภายในวันที่ 31 ธ.ค.2566

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖
(แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม กฟฉ.๓)

จำนวน ๕๕ กิจกรรม, ๒๑ หน้า

[illegible]

4. ថវិកាធារ

7. 備忘事項

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านลูกค้า

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. วิฤตประสงคเจียยุทธศาสตร
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อถือได้
และยกระดับโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นผู้นำนโยบายไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วิธีการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี
- ไม่มากกว่า นาที/รายปี
- ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี
- ไม่มากกว่านาที/รายปี
- ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า..... ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า..... นาที/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า นาที/ราย/ปี
- ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. วัดอุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบ
จำหน่ายแรงต่ำ

- คำนวณระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบ
จำหน่ายแรงต่ำ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบ
จำหน่ายแรงดัน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

4. เป้าหมาย

-ไม่มากกว่า..... ครั้ง/ราย/ปี

- ไม่มากกว่า.....นาฬิกา/รายปี

7. เป้าหมาย

-ไม่มากกว่า..... ครั้ง/ราย/ปี

- ไม่มากกว่า.....บาท/รายปี

[illegible]

1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. กลยุทธ์การดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
SO4 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม	OCI ให้ความสำคัญ GAP และแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ	- ความพึงพอใจของพนักงานระดับการดำเนินงาน - ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายระดับสากล - ค่าดัชนีการบาดเจ็บอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: VDI)	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95-100 - ค่าดัชนี 0.0838 ลงไป
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. กลยุทธ์การดำเนินงาน	7. เป้าหมาย	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (รายละเอียดกิจกรรมหรือเป็นรายการ หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้ประสานงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบสูงสุด	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายของแต่ละ กลยุทธ์ ขึ้น 1-3 (รวม กลยุทธ์ ในสีส้ม)																	
	ไตรมาส	ฝ่าย	ปี	งบ			งบ	งบ			งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	
																												งบ
5. แผนงานกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร	5.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร	5.1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร	5.1.1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร	ไตรมาส 4	ก.ร.	ฝ่าย	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.	ก.ร.			
เป้าหมาย :	180	180	180	180																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส																								
	15	15	15	15																								

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 กระบวนการบริหารจัดการระดับสากล
ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์
เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานด้านการจัดการความรู้
- ร้อยละความสำเร็จของทีมงานด้านการจัดการความรู้

ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาความรู้รูปแบบที่กำหนด

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
- จำนวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและ

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

[illegible]

คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

(แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม กฟฉ.๓)

จำนวน ๕๕ กิจกรรม, ๒๕ หน้า

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	1.1 จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผวก. เป้าหมาย : 37 เส้นทาง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ. ชั้น 1 - 3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> <u>ขั้นตอนที่ 1</u> กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง จัดทำแผนงานจัดซื้อคอนสื่สารและอุปกรณ์ประกอบของหน่วยงานตนเอง นำส่ง กฟจ. ในพื้นที่อยู่จังหวัดที่สังกัดอยู่ โดย กฟจ.ทุกแห่ง จัดประชุมร่วมกับ กสทช. ในพื้นที่ จังหวัด นม., ขย., บร., สร., พร้อมกำหนดแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้ กบส.๑.3(ผสท.) ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติ <u>ขั้นตอนที่ 2</u> กฟผ.ในพื้นที่ สํารวจสายสื่อสารในแต่ละเส้นทางร่วมกับ กสทช. เพื่อ Mark สายสื่อสารของแต่ละบริษัท , สํารวจประมาณการและบันทึกอุปกรณ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายใน Dashboard (ถ้ามี) ภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติ <u>ขั้นตอนที่ 3</u> ดำเนินการจัดซื้อคอนสื่สารหลังจากได้รับอนุมัติงบจัดซื้อ, ดำเนินการติดตั้งและลงนามสัญญาจัดอุปกรณ์ประกอบกฟผ.ในพื้นที่ ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติ <u>ขั้นตอนที่ 4</u> กฟผ.ในพื้นที่ เข้าติดตั้งคอนสื่สารและอุปกรณ์ประกอบให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งปรับปรุงและบันทึกอุปกรณ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายใน Dashboard (ถ้ามี) ในเส้นทางจัดระเบียบฯ ภายใน 7 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติ <u>ขั้นตอนที่ 5</u> กฟผ.ในพื้นที่ ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS (โดยใช้ข้อมูลจัดระเบียบสายสื่อสารจาก กสทช.) ภายใน 8 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติ **ผลการดำเนินงานจะพิจารณาจากสถานะการเบิกจ่ายค่าติดตั้งเสา(WBS) ของแต่ละเส้นทางที่จัดระเบียบสายสื่อสาร - วิธีคิดคำนวณ ร้อยละผลดำเนินการแต่ละขั้นตอน = $\frac{\text{รวมจำนวนเส้นทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{รวมจำนวนเส้นทางเป้าหมายทั้งหมด}}$ X 100 <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวัน 5 ของเดือนถัดไป) 1. ตั้งข้อมูล WBS งานจัดระเบียบสายสื่อสาร T-Code : ZBUDSR064 2. พิจารณาสถานะการเบิกจ่ายจากข้อมูลที่ได้ 3.ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในระบบ TAMS ของเส้นทางที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสาร
2. แผนงานริหาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	2.1 ขยายผลการดำเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ให้กับการไฟฟ้าที่มีความพร้อม 2.1.1 การไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย : 5 แห่ง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง รัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งการรับรองมาตรฐานครั้งหนึ่งจะมีอายุการรับรอง 3 ปี โดยในปี 2566 กฟผ.3 มี กฟผ. ที่ต้องสมัครเพื่อขอรับรองฯ ดังนี้ กฟผ.ชั้น 1-3 จำนวน 0 แห่ง กฟส. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟส.อ.เสิงสาง กฟย. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กฟย.อ.พระทองคำ, กฟย.อ.สนม, กฟย.อ.หัวฝาย และ กฟย.อ.แก้งสนามนาง
2. แผนงานริหาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	2.1.2 ต่ออายุ กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย : 7 แห่ง 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พิมาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.อ.ประโคนชัย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ดำเนินการสมัครเพื่อต่ออายุการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยในปี 2566 มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พิมาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.อ.ประโคนชัย

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	2.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง) เป้าหมาย : คะแนนมากกว่า 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลารับรอง มาตรฐาน GECC เพื่อรองรับการส่งตรวจจากสำนักงานกักตักหน่วยกิโลวัตต์ (สปบ.) (Surprise Check) รวมทั้ง กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ที่สมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ และไม่ได้อบรมขอรับเพื่อต่ออายุ ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ กฟฟ.ได้เสน ประจำปี 2566 โดยประกอบไปด้วย - การไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรองมาตรฐาน GECC ได้แก่ 1. กฟจ.สุรินทร์ 2. กฟอ.ปากช่อง 3. กฟอ.สาคู 4. กฟอ.บัวใหญ่ 5. กฟอ.โชคชัย 6. กฟอ.ภูเขียว 7. กฟอ.ปราสาท 8. กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) 9. กฟอ.ปักธงชัย 10. กฟส.อ.โนนสูง 11. กฟส.อ.รัตนบุรี 12. กฟส.อ.หนองกี่ 13. กฟส.อ.หนองบัวแดง 14. กฟส.อ.คูเมือง 15. กฟส.อ.กระสัง 16. กฟส.อ.ละหานทราย 17. กฟส.อ.หนองบุญมาก 18. กฟส.อ.จักราช 19. กฟย.อ.บ้านเขว้า 20. กฟย.อ.คอนสวรรค์ 21. กฟย.อ.เนินสง่า 22. กฟย.อ.หนองหงส์ 23. กฟย.อ.นาโพธิ์ 24. กฟย.อ.ชุมพลบุรี 25. กฟย.อ.โนนดินแดง 26. กฟย.อ.เทพารักษ์ 27. กฟย.อ.บ้านแพน 28. กฟย.อ.กาบเชิง 29. กฟย.อ.เฉลิมพระเกียรติ - การไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC และสมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ ได้แก่ 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พืชมาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.ประโคนชัย - การไฟฟ้าที่เคยผ่านรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ ได้แก่ 1. กฟส.อ.โนนไทย 2. กฟส.อ.บ้านใหม่รังสรรค์ 3. กฟส.อ.พุทไธสง 4. กฟส.อ.สูงเนิน 5. กฟส.อ.ด่านขุนทด 6. กฟส.อ.ชุมพวง 7. กฟส.อ.เกษตรสมบูรณ์ 8. กฟส.อ.สังขะ 9. กฟส.อ.แก้งคร้อ 10. กฟส.อ.ลำปลายมาศ 11. กฟส.อ.ศีขรภูมิ 12. กฟส.อ.ประพาย 13. กฟส.อ.ครบุรี 14. กฟส.อ.วังน้ำเขียว 15. กฟส.อ.จัตุรัส 16. กฟส.อ.สตึก 17. กฟส.อ.บ้านกรวด 18. กฟส.อ.คง 19. กฟส.อ.โนนสูง 20. กฟย.อ.ปะคำ 21. กฟย.อ.เมืองยาง - การไฟฟ้าที่ไม่เคยผ่านรับรองมาตรฐาน GECC แต่สมัครเพื่อขอรับรอง ได้แก่ 1. กฟส.เลิงสา
2. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	2.3 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่เคยผ่านการรับรอง GECC (จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง) เป้าหมาย : คะแนนมากกว่า 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการไฟฟ้าที่ยังไม่เคยสมัครเพื่อขอรับรอง GECC โดยจะตัดข้อที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ภายนอก และคิดคะแนนเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเชิงระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบพร้อมสมัครขอรับรอง GECC สำหรับการไฟฟ้าสาขาที่ยังไม่เคยสมัครเพื่อขอรับรอง GECC จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1. กฟส.ด.จอยอ 2. กฟส.ต.หนูสี 3. กฟส.อ.วังน้ำเขียว

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1.1.1 รายงานและวิเคราะห์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) (ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ) เป้าหมาย : รายงานภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป (ถัดจากเดือนไตรมาส) ผู้รายงาน : ผบต.กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟผ.ชั้น 1 - 3 , กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินการหากำไรสุทธิ ก่อน หัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ประจำปี 2566 EBITDA คือ Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization สูตรการคำนวณ : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวมส่วนลดตามนโยบายรัฐและเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ <u>หัก</u> รายได้จากการดำเนินงาน (41036010 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย)) <u>หัก</u> รายได้อื่นๆไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน <u>บวก</u> ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน <u>บวก</u> ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : หลังปิดงบบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL) ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code S_ALR_87012284 งบการเงิน กฟผ. ตามรูปแบบ สตง. 2. นำข้อมูล T-Code S_ALR_87012284 มาวางในแบบฟอร์ม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.2 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566) ผู้รายงาน : กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กบค.ฉ.3, กบช.ฉ3, ฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบช., ผบต.กบญ.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินรายได้ธุรกิจเสริม ที่ต้องดำเนินการบันทึกต้นทุนงานธุรกิจเสริม ให้ครบถ้วนทุกงาน หากไม่บันทึกต้นทุนงานให้ครบกระบวนการ จะถูกปรับลดรายได้ธุรกิจเสริม ไปเป็นรายได้รอการรับรู้ สูตรการคำนวณ : อัตราร้อยละ = $\frac{\text{รายได้รอการรับรู้ (IT-Code ZGLR039)} \times 100}{\text{บัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี)}}$ หมายเหตุ : บัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี) ได้แก่ การปิดใบสั่งงานบริการ (WAS) ของปี 2564 ประกอบด้วย รายได้ 13 บัญชี - รายได้ค่าบริการงานด้านออฟไลน์ผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030) - รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010) - รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020) - รายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020) - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020) - รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030) - รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090) - รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100) - รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120) - รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140) - รายได้บริการจัดการพลังงาน (41039150) - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080) - รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160) วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กบช.ตั้งข้อมูล ทุกวันที่ 14 ของเดือนถัดไป , ผบต.กบญ.ตั้งข้อมูลหลังจาก กบช.วางไฟล์ข้อมูลให้) - กบช. เรียกข้อมูล T-Code ZGLR039 คือบัญชีรายได้รอการรับรู้ ทุกวันที่ 14 ของเดือนถัดไป - ผบต.กบญ.ฉ.3 ตั้งข้อมูลจาก กบช. เพื่อประมวลผลแยกตาม กฟฟ. - เรียกข้อมูลจาก T-Code S_ALR_87012284 งบการเงิน กฟผ. ตามรูปแบบ สดง. ทุกวันที่ 16 ของเดือนถัดไป - เลือกกลุ่มบัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี) - ประมวลผลข้อมูลแยกหน่วยงาน กฟฟ. การดำเนินงานประกอบด้วย :- <u>รายได้ธุรกิจเสริม</u> ประกอบด้วย บัญชี 410xxxxQ ต้องดำเนินการเปิดใบคำร้อง ใบแจ้งหนี้ และใบส่งขาย <u>ต้นทุนของธุรกิจเสริม</u> ต้องเปิดใบสั่งงาน โดยอ้างอิงเลขที่คำร้อง และ บันทึกต้นทุนงาน <u>รายได้รอการรับรู้</u> (410xxxxQ)หากใบคำร้องไม่มีการเปิดใบสั่งงาน และไม่บันทึกต้นทุนงาน จะถูกปรับลดรายได้ธุรกิจเสริม ไปเป็น รายได้รอการรับรู้ ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.3 เจริญปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% เป้าหมายปี : จำนวน..... งาน (100%) (รอค่าเป้าหมายเดือน ธันวาคม 2565) ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กกค.ฉ.3,กบญ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบท.กทค.สนญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการตรวจสอบ/ปิดงานทางบัญชี (CLSD/F4) ทุกงบทุกโครงการ ที่มีสถานะงานเป็นแล้วเสร็จทางเทคนิค จ่ายไฟแล้ว (TECO/D2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.2559 ข้อ 19 ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการปิดงานก่อสร้าง และจะต้องส่งเอกสารปิดงานก่อสร้างภายใน 90 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า ข้อ 19.1 เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนให้แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน/แผนกบัญชีและประมวลผล/แผนกบัญชีและการเงิน เจริญปิดบัญชีก่อสร้าง รื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO/D2 เปลี่ยน สถานะงานเป็น CLSD/F4 หรือ CLSD/E2}}{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO/D2}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หลังคำนวณค่าเสื่อม) 1. T-Code : ZPSI003 รายงานวันที่ปิดงานในระบบ (เกิดสิทธิ์เฉพาะ เจ้าหน้าที่ สนญ.เท่านั้น) (ผบท.กทค.สนญ.) เพื่อหา วัน/เดือน/ปี ที่ปิดงานทางเทคนิค(TECO/D2) 2. T-code : S_ALR 87011990 รายงานประวัติทรัพย์สิน เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 3. T-code : CN43N ระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่างควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1. สถานะระบบและสถานะผู้ใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แต่ยังคงนับเป็นค่าเป้าหมาย (ถอยสถานะจาก TECO/D2 เป็น REL/C9 เมื่อส่งเบิก-ส่งคืนพัสดุไม่ครบถ้วน)
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.4 เจริญตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน เป้าหมายปี : งาน (เป้าหมาย 100% รอค่าเป้าหมาย เดือน ธันวาคม 2565) ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กกค.ฉ.3,กบญ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : ประเมินผลการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน จากจำนวนงานก่อสร้าง (WBS) ที่มีโครงข่ายงานรื้อถอนทุกงาน ที่ดำเนินการปิดงานทางบัญชี สถานะงาน TECO D2/CLSD (ยกเว้นหมายเลขงานโครงข่ายทางบัญชีเดิม ก่อนระบบSAP) งานก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD หลังตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}}{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD ก่อนตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสื่อม) 1. T-code ZPSR053 เรียกรายงานสรุปการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน ประจำปี - ระบุ : รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อหา WBS สถานะ TECO D2/CLSD ที่ต้องดำเนินการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2. T-code ZAAE024 โปรแกรมตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอนโดยอัตโนมัติ 2.1 รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อตรวจสอบโครงข่าย ที่ทำการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2.2 แบบฟอร์มสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อเรียกดูรายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.3 ตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน(ABAVN) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.4 กลับรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รื้อถอน(ABOB) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อกลับรายการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.5 เจริญรุดัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน เป้าหมายปี : งาน (เป้าหมาย 100% รอค่าเป้าหมาย ทุกสิ้นเดือน ปี 2566) ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.๑.3 ผู้ดำเนินการ: กคค.๑.3,กบญ.๑.3, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : ประเมินผลการดัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน จากจำนวนงานก่อสร้าง (WBS) ที่มีโครงข่ายงานรื้อถอนทุกงาน ที่ดำเนินการปิดงานทางบัญชี สถานะงาน TECO D2/CLSD (ยกเว้นหมายเลขงานตามโครงสร้างทางบัญชีเดิม ก่อนระบบSAP) งานในปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD หลังตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}}{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD ก่อนตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอมา) 1. T-code ZPSR053 เรียกขยายนสรุปการดัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน ประจำปี - ระบุ : รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อหา WBS สถานะ TECO D2/CLSD ที่ต้องดำเนินการดัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2. T-code ZAAE024 โปรแกรมดัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอนโดยอัตโนมัติ 2.1 รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อตรวจสอบโครงข่าย ที่ทำการดัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2.2 แบบฟอร์มสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อเรียกดูรายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.3 ดัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน(ABAVN) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมดำเนินการดัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.4 กลับรายการดัดจำหน่ายสินทรัพย์รื้อถอน(ABOB) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อกลับรายการดัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน 1.2.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ กฟผ.3 กำหนด เป้าหมายปี : 95% ผู้รายงาน : กชข.๑.3 ผู้ดำเนินการ: กบส.๑.3, กว., กคค., กปบ.๑.3, กษข.๑.3, กชข.๑.3, กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ, งบลงทุนที่เป็นโครงการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานได้รับ สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{ยอดเบิกระยะสมของค่าใช้จ่ายหน้างานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเดือน ของปี 2566}}{\text{งบประมาณคงเหลือ 60\% ของงานที่ยังไม่ดำเนินงานไปแล้วเสร็จในปี 2565}} \times 100$ หมายเหตุ 1. ยอดเบิกระยะสมของค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 2566 คือ ยอดการเบิกจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายหน้างานในแต่ละเดือน (ไม่รวม PR PO) 2. คิดเป้าหมายจาก คชจ.หน้างานคงเหลือ ที่ กฟฟ.หน้างาน โดยคิดที่ 60% ของ คชจ.หน้างานคงเหลือ เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน 1. กำหนดเป้าหมายเป็นรายเดือน 2. มูลค่าการเบิกจ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ประกอบด้วย 6 งบ คือ - งบ(P) ได้แก่ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 , คพจ.2.4 , คพข.2 - งบ(I) ได้แก่ I.ZG(64+65) , I.FU(65)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) 2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS เป้าหมายปี : ล้านบาท (เป้าหมาย 100%) ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กกค.ฉ.3, กบญ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบพ.กทค.สนญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน(Time Confirm) ระบบงาน PS ของพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ไม่รวมการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างช่าง) เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของ กฟผ. คำนวณจาก อัตราร้อยละ = $\frac{\text{มูลค่าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)ระบบงาน PS ยอดสะสม}}{\text{เป้าหมายการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ยอดสะสม}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป) 1. T-code KSB1 เพื่อเรียกข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ระบุ เขตการควบคุม:9000/ระบุศูนย์ต้นทุน/ระบุส่วนประกอบต้นทุน/วันที่ผ่านรายการ/โครงสร้าง/การกำหนดเพิ่มเติม:9999999999 2. T-code CN46N เพื่อหาหมายเลข WBS จากหมายเลขโครงข่าย ระบุ โครงข่าย/ใบสั่ง วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป) 1. T-code KSB1 เพื่อเรียกข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ระบุ เขตการควบคุม:9000/ระบุศูนย์ต้นทุน/ระบุส่วนประกอบต้นทุน/วันที่ผ่านรายการ/โครงสร้าง/การกำหนดเพิ่มเติม:9999999999 2. T-code CN46N เพื่อหาหมายเลข WBS จากหมายเลขโครงข่าย ระบุ โครงข่าย/ใบสั่ง
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) เป้าหมายปี : ล้านบาท (เป้าหมาย 100%) ผู้รายงาน : ผบส.กบญ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กบญ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผล การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนกับการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ของ กฟผ. สูตรการคำนวณ : อัตราร้อยละ = $\frac{\text{มูลค่าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ยอดสะสม}}{\text{เป้าหมายการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ยอดสะสม}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 6 ของเดือน ถัดไป) 1.เรียกข้อมูล T-Code kob1 แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับใบสั่ง เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) ตั้งแต่ มกราคม-XX.65(เดือนปัจจุบัน) ทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป 2. นำข้อมูลจากT-Code kob1 มาวางที่ไฟล์ " temp_time confirm - WMS_F_มกราคม-XX.66" เพื่อประมวลผลแยกตามกฟฟ.และแยกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าพลังงานหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 ช่วงเวลา : ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย : จัดเก็บให้ได้ร้อยละ 10 ของลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : ผบม.กชช.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1 -3 (ผบป.) และ กฟส. (ผบง.) (แยกยอดออกจากกัน)	ประเมินผลจาก ผลการจัดเก็บเงินลูกหนี้พลังงานหักเงินประกันก่อนปี 2566 (คงเหลือ ณ 31.12.2565) ที่สามารถจัดเก็บได้ในปี 2566 เป้าหมาย = ลูกหนี้พลังงานหักเงินประกันคงเหลือ (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) X 10% ผล = ผลการจัดเก็บลูกหนี้ที่คงเหลือลูกหนี้ก่อนปี 2566 (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) สูตรการคำนวณ ผลการจัดเก็บเงินลูกหนี้ก่อนปี 2566 (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) X 100 ลูกหนี้คงเหลือ ณ 31.12.2565 (จำนวนเงิน) X 10% วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code ZCANR073 เป้าหมาย = เรียกรายงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565 ลูกหนี้คงเหลือ = เรียกรายงานคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงานผล เลือกเฉพาะลูกหนี้ที่โอนหักก่อนปี 2566 ผลการดำเนินงาน = เป้าหมาย - ลูกหนี้คงเหลือ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านลูกค้า		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผล Core Business Enablers ตัวชี้วัดที่ 4.2.9	1.1 เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงาน ความต้องการและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย : ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำแผนงานและผลการเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้า High Value หรือลูกค้ารายสำคัญอื่น สำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน พร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ลงในโปรแกรม CRM Plus วิธีการดึงข้อมูลในระบบ CRM Plus (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 1. รายงาน VST-002/2 (รายงานการเยี่ยมเยือนลูกค้า) 2. รายงาน VST-003/2 (รายงานสรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการจากการการเยี่ยมเยือน)
1. แผนงานดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผล Core Business Enablers ของสายงานฯ ภาค 2 ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดที่ 4.2.12	1.2 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า 1.2.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานสรุปผล การปิดข้อร้องเรียนทุกประเภท จากระบบรับฟังเสียงลูกค้า (PEA VOC System) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่ปิดภายใน 30 วัน(ปฏิทิน) นับจากที่รับเรื่องร้องเรียน วิธีการดึงข้อมูลในระบบ PEA VOC (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) รูปแบบรายงาน ตามที่ ผดต. กำหนด
1. แผนงานดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผล Core Business Enablers ของสายงานฯ ภาค 2 ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดที่ 4.2.12	1.2.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : กบล.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานสรุปผล การปิดข้อร้องเรียนทุกประเภท จากระบบรับฟังเสียงลูกค้า (PEA VOC System) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่ปิดภายใน 15 วัน(ปฏิทิน) นับจากที่รับเรื่องร้องเรียน วิธีการดึงข้อมูลในระบบ PEA VOC (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) รูปแบบรายงาน ตามที่ ผดต. กำหนด

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านลูกค้า		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบลูกค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟผ. (กฟผ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผลทั้ง 3 เขต (เลขที่ ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลว. 11 มิถุนายน 2564) และลูกค้าอื่นนอกเหนือจากโปรแกรม PCR เป้าหมาย : จัดกิจกรรม 1140 ราย/ปี (จากโปรแกรม PCR 990 ราย , นอกเหนือจากโปรแกรม PCR 150 ราย) ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : ทุกเดือน หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะรายในพื้นที่ กฟผ.1-3	จุดประสงค์ของโครงการ : เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูล โดยการนำข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ SAP มาใช้วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการที่ลูกค้าจะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟผ. อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้งานธุรกิจเสริม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป้าหมาย : ด้านการพัฒนาบุคลากร : พนักงานเกิดความชำนาญในการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการทำ Data Analytics ด้านรายได้ : ระบบสามารถวิเคราะห์ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริม และให้พนักงานเข้าไปติดต่อเพื่อนำเสนองานธุรกิจเสริม โดยจะต้องมีลูกค้าที่ตอบรับใช้บริการ และชำระเงินค่าบริการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ด้านลูกค้า : ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการของ PEA ที่มีการเข้าพบลูกค้าเพื่อต้องการจะดูและระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า เกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ PEA สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร วิธีการดึงข้อมูล ดึงข้อมูลจาก http://bes.pea.co.th ตรวจสอบผลจากจำนวนลูกค้าที่เข้าพบและบันทึกผลการเข้าพบในระบบ http://bes.pea.co.th/ และจากข้อมูลการรายงานผ่าน Google Sheet ไม่น้อยกว่าจำนวนตามเป้าหมาย
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม (เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2565) เป้าหมาย : 556 ราย หมายเหตุ : T-code Zcsr181 ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส. แห่งละ 8 ราย ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4	เป็นการประเมินผลจากการดำเนินงานบำรุงรักษา (Y3) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม เพิ่มขึ้น 10% จากฐานข้อมูลทุกกลุ่ม สูตรการคำนวณ $\text{จำนวนงานที่ได้จากงานบำรุงรักษา (Y3) ทุกกลุ่ม ปี 2566} = \frac{\text{จำนวนงานที่ได้จากงานบำรุงรักษา (Y3) ทุกกลุ่ม ปี 2565}}{100} \times 110$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (ทุกวันทั้ง 5 ของเดือนถัดไป) ในระบบ SAP 1. ใช้ T-Code ZCSR181 ดึงคำร้อง Y3 ที่ชำระเงินแล้ว กลุ่มรหัส Service Mat. ที่ใช้ประเมินผล สรุปดังนี้ 1.1 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (S-3F-XXX) 1.2งานบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์ล เคเบิล, รีเลย์ และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (S-3J-XXX) 1.3 งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร (Package) (S-3U-XXX)
3. งานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	3.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตทาสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละของการปิดใบสั่ง} = \frac{\text{ใบสั่งที่ปิดได้} \times 100}{\text{ใบสั่งที่ชำระเงินทั้งหมด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : 1. ตรวจสอบคำร้องที่มีการชำระเงินด้วย T-Code : ZIW58 2. ตรวจสอบสถานะใบสั่งด้วย T-Code : IW39 3. ผผอ.กบส.ฉ.3 ดึงข้อมูลทุกวันทั้ง 5 ของเดือน ทั้งนี้ไม่รวมใบสั่งที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนหน้า โดยจัดทำข้อมูลแยกตาม กฟฟ. และสรุปรายงานทุกวันทั้ง 15 ของเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านลูกค้า

แผนงาน	กิจกรรม	ค่าจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (งานฯเพิ่มเติม กบ.ฉ.3)	4.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ 4.1.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตเมือง ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตเมือง สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน เป้าหมาย : 85% ผู้รายงาน : กบ.ฉ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหม่โดยประเมินค่าร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ "ในเขตเมือง" ทั้งหมดที่ขอมีเดอรขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและพร้อมที่จะติดตั้งมีเดอรรวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า แล้วต้องดำเนินการติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 1 วัน <u>สูตรการคำนวณ</u> *ร้อยละของคำร้องที่ดำเนินการได้ = $\frac{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตเมืองที่ติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 1 วันทำการ}}{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตเมืองทั้งหมด}} \times 100$ <u>หมายเหตุ</u> *จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตเมืองที่ติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 1 วันทำการ ใช้ข้อมูลจาก Dashboard ของขวัญมหาดไทยติดมีเดอรที่น้ใจกับไฟฟ้าภูมิภาค https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoInZAz2MDgyY2YtNmM0M0OzQj1LThOGItOGMwNjJlNDg2ZmE2IiwidCI6ImEyMz5JZkLWJmNGEiNDY04OGVjLWNIQGYyN2RhNGFyIiIsImMIOEwJQ%3D%3D&pageName=ReportSectiond369296fb3699d9946aa
4. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (งานฯเพิ่มเติม กบ.ฉ.3)	4.1.2 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตชนบท ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตชนบท สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วัน เป้าหมาย : 95% ผู้รายงาน : กบ.ฉ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหม่โดยประเมินค่าร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ "ในเขตชนบท" ทั้งหมดที่ขอมีเดอรขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและพร้อมที่จะติดตั้งมีเดอรรวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า แล้วต้องดำเนินการติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 3 วัน <u>สูตรการคำนวณ</u> *ร้อยละของคำร้องที่ดำเนินการได้ = $\frac{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตชนบทที่ติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 3 วันทำการ}}{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตชนบททั้งหมด}} \times 100$ <u>หมายเหตุ</u> *จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในเขตชนบทที่ติดตั้งมีเดอรได้ภายใน 3 วันทำการ ใช้ข้อมูลจาก Dashboard ของขวัญมหาดไทยติดมีเดอรที่น้ใจกับไฟฟ้าภูมิภาค https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoInZAz2MDgyY2YtNmM0M0OzQj1LThOGItOGMwNjJlNDg2ZmE2IiwidCI6ImEyMz5JZkLWJmNGEiNDY04OGVjLWNIQGYyN2RhNGFyIiIsImMIOEwJQ%3D%3D&pageName=ReportSectiond369296fb3699d9946aa
4. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (งานฯเพิ่มเติม กบ.ฉ.3)	4.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System เป้าหมาย : รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส ผู้รายงาน : กบ.ฉ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าที่มีจำนวนมากที่สุด จากระบบ PEA-VOC-System ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อร้องขอ <u>การดำเนินการ</u> 1. กฟฟ.ชั้น1-3 รันข้อมูลเสียงของลูกค้า (ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อร้องขอ) หลังสิ้นไตรมาส โดยรวมข้อมูล กฟส.และ กฟย. ในสังกัดด้วย ให้กำหนดช่วงเวลาของข้อมูลภายในแต่ละไตรมาส เช่น ไตรมาส 2 กำหนดเป็น 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2. พิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าที่มีจำนวนมากที่สุด มาวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ 3. รายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากสัตว์ 1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลitzของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : อย่างน้อย 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA</u> 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” กำหนดข้อความค้นหา เช่น Cover-สายลิต-66-3เฟส/PEA53-123456 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ(D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : Bird Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากนก) <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP</u> 1. การเลือกประเภทงาน ZPM(งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิต-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิต-66-3เฟส/PEA53-123456 <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลitzของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : อย่างน้อย 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ <u>ขั้นตอนดำเนินงานใน APSA</u> 1. เปิดใบสั่งงานตามข้อ 1.1.3 และปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการในใบสั่ง พร้อมเปิดงาน <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP</u> 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิต-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อ ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิต-66-3เฟส/PEA53-123456 <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA/ZPM2} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไอน์หลัก (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” กำหนดข้อความค้นหา เช่น Cover-สายลิด-66-1เฟส/PEA53-123456 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ(D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : Bird Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากนก) ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM(งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิด-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิด-66-1เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.3 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินงานใน APSA 1. เปิดใบสั่งงานตามข้อ 1.1.3 และปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการในใบสั่ง พร้อมปิดงาน ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิด-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิด-66-1เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA/ZPM2} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.5 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสํัตว์ (งู) สูง อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์ (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ไลน์) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่เปิดงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากงานสำรวจขออนุมัติติดตั้ง ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น SnakeGuard-ปีที่ดำเนินการ/ชื่อไลน์ระบบจำหน่าย ตัวอย่างเช่น SnakeGuard-66/NRA01-ช่วงบ้านA-บ้านB สูตรการคำนวณ $\%การดำเนินการ = \frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน ZPM4} \times 100}{\text{จำนวนเป้าหมายที่กำหนด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูล ZPM4 ในระบบ SAP กรองข้อความ "SnakeGuard-66"
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.1.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสํัตว์ (งู) สูง อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบบป้องกันระบบไฟฟ้า) เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์ (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ไลน์) ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปิดงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากงานสำรวจขออนุมัติติดตั้ง ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP (คำวัสดุ/จ้างเหมาติดตั้ง งบบป้องกันระบบไฟฟ้า 53050010) 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น SnakeGuard-ปีที่ดำเนินการ/ชื่อไลน์ระบบจำหน่าย ตัวอย่างเช่น SnakeGuard-66/NRA01-ช่วงบ้านA-บ้านB สูตรการคำนวณ $\%การดำเนินการ = \frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน ZPM4} \times 100}{\text{จำนวนเป้าหมายที่กำหนด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูล ZPM2 ในระบบ SAP กรองข้อความ "SnakeGuard-66"

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.7 ตรวจสอบติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : ตรวจสอบติดตั้ง DF หม้อแปลง 3 เฟส ในระบบจำหน่าย อย่างน้อย 705 จุด ผู้รายงาน : ผศบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการสำรวจทำแผนได้ครบถ้วนในระบบ APSA ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนจุดที่สำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier_PEA อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (TR)-ปีที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier_PEA_50-34562_2566 ขั้นตอน การเปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : แผ่น Barrier Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากสัตว์) 5. บันทึกเลขใบสั่ง ZPM4 ในใบงานระบบ APSA สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการสำรวจใน APSA}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเปิดงานสำรวจใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับ หม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.1.7 (ภายในไตรมาส 4) เป้าหมาย : ดำเนินการติดตั้งอย่างน้อย 705 จุด ผู้รายงาน : กบข. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการติดตั้งและปิดงานในระบบ APSA/SAP ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	1. ค้นหาใบสั่งงาน APSA : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ดำเนินการบันทึกเลขใบสั่ง ZPM2 และปิดงานหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier_PEA อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (TR)-ปีที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier_PEA_50-34562_2566 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การปิดงานติดตั้งใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ 1.2.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1) เป้าหมาย : 100% ทุกจุดที่ตรวจพบความเสี่ยง ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการสำรวจประมาณการ และสร้างแผนในระบบ APSA หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ขออนุมัติฯ โดยทีม Patrol 1. กฟฟ. ที่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ไม่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ผ่าน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> <u>ในระบบSAP</u> 1. T-CODE IW39 2. ตรวจสอบข้อมูลการเปิดงานงานใน SAP <u>ในระบบ APSA</u> 1. Export ข้อมูลการเปิดงานสำรวจออกแบบปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่ายใน App APSA 2. ตรวจสอบการเปิดงานสำรวจออกแบบ ใน App APSA 3. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “Big Patrolling” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเสา, ชปิกเสาแชนไลน์,ปักเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.2.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2) เป้าหมาย : 100% ทุกจุดที่ตรวจพบความเสี่ยง ผู้รายงาน : ผตบ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผตบ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และปิดงานในระบบ APSA/SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ขออนุมัติฯ โดยทีม Patrol 1.กฟฟ. ที่มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน 2.กฟฟ. ที่ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไม่ครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ผ่าน <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> <u>ในระบบSAP</u> 1.T-CODE IW39 2.ตรวจสอบข้อมูลการเปิดงานงานใน SAP (TECO) <u>ในระบบ APSA</u> 1.Export ข้อมูลการปิดงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่ายใน App APSA 2.ตรวจสอบการปิดงานใน App APSA 3.การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “Big Patrolling” เท่านั้น

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ 1.3.1 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักภูมิสถาปัตย์ (ควบคุม/ตรวจสอบโดยวิศวกร) โดยดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย : 75 วงจร-กม. ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือเทศบาล หรือพื้นที่ต้องการภูมิทัศน์สวยงาม ผู้รายงาน : ผศบ.กบช.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศบ.กบช.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และปิดงานในระบบ APSA/SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากดำเนินการตัดต้นไม้ในระบบ 22 KV ตามหลักภูมิสถาปัตย์ ที่ กฟฟ. ดำเนินการเอง <u>สูตรการคำนวณ</u> $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน (วงจร-กม.)}}{\text{แผนงานสะสมรายเดือน (วงจร-กม.)}} \times 100$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> Export ข้อมูลการเปิดงานจากระบบ SAP T-CODE IW38 ภายกิจกรรม ZPM4 กิจกรรม ZT3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพล.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานด้าน Technical Loss	2.1 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว., กบุญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลง กฟภ. (ADS, MM) ดังนี้ 1. หม้อแปลงคองคสังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 2 หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งหน้างาน <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1. หม้อแปลงคองคสังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 1.1 ผمم.กบล. ดึงข้อมูลจาก sap : T-code IQ09 เทียบกับจำนวนหม้อแปลงคองคสังใน sap : T-code MB52 ในสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 1.2 กฟฟ. ชั้น 1-3 ,กฟส. ส่งข้อมูลหม้อแปลงเครื่องจริง(รูป) ที่ไม่พบหมายเลข PEA ใน IQ09 ให้ ผمم.กบล. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1.3 ผمم.กบล. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง (ADS, MM) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2566 2 หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งหน้างาน 2.1 ผمم.กบล. ดึงข้อมูลจาก sap : T-code IH08(PEA หม้อแปลง, GIS-TAG) ภายในสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 2.2 กฟฟ. ชั้น 1-3 ,กฟส. กฟย. ส่งข้อมูลหม้อแปลงติดตั้งเครื่องจริง(รูป) ทุกเครื่องผ่านโปรแกรม ICRC ให้ ผمم.กบล. ภายในพฤษภาคม 2566 2.3 ผمم.กบล. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง (ADS, MM) ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม 2566 <u>สูตรการคำนวณ</u> หม้อแปลงคองคสังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 และ หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งหน้างาน ถูกต้องครบถ้วน(ADS, MM) AA) 100% <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) หม้อแปลงคองคสัง sap : T-code IQ09 สถานะ ESTO หม้อแปลงติดตั้ง Sap : T-code IH08 รายงานในโปรแกรม ICRC
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1 ตรวจสอบมิเตอร์มีเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า) เป้าหมาย : 1,515 เครื่อง ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ประกอบ CT VT แรงสูงของผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม AMR) ปีละ 1 ครั้ง <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1 ผمم.กบล. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง ในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบส่งงานในระบบ scs ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่ปิดใบส่งในระบบ scs X 100) จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบล. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบล. สร้าง
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) เป้าหมาย : 5,019 เครื่อง ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำของผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม AMR) ปีละ 1 ครั้ง <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1 ผمم.กบล. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ ทุกเครื่อง ในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, ตรวจสอบตามแผนที่ ผمم. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบส่งงานในระบบ scs ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่ปิดใบส่งในระบบ scs X 100) จำนวนแผนที่ ผمم. กำหนดในระบบ scs <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผمم.กบล. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผمم.กบล. สร้าง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพล.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด) เป้าหมาย : 672,096 เครื่อง ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แรงต่ำของผู้ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 33% ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ มิเตอร์แรงต่ำ (ต่อตรง) ประกอบด้วย มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ทุกขนาด และ มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ทุกขนาด <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กพล. กฟย. เปิดใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ตามเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่เปิดใบสั่งในระบบ scs X 100). จำนวนแผนที่ ผสม. กำหนดในระบบ scs <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)</u> ผสม.กบล. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกรายภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งมิเตอร์ประเภท 3 เฟส 4 สาย ประกอบซีที. แรงต่ำ และ 3 เฟส 3 สาย ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ทุกประเภทมิเตอร์ (TOU,AMR,Demand,TOD)ภายใน 30 วันหลังจากติดตั้ง <u>การดำเนินการ</u> 1. กฟฟ.ชั้น1-3 กพล หลังจากติดตั้งมิเตอร์(จ่ายไฟ) ให้ตรวจสอบมิเตอร์และรายงานผลการติดตั้งและตรวจสอบใน survey123 2. ผสม.กบล./หัวหน้าแผนก กฟฟ.ชั้น 1-3/ผู้มีประสบการณ์ ตรวจสอบการถูกต้องในรายงาน (อบรมการใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง) 3. ผสม.กบล. นำรายงานความเคลื่อนไหวมิเตอร์(ติดตั้งใหม่) ใน zdmr101,zcsr181,ziv58 มาเปรียบเทียบกับผลการติดตั้ง dashboard ใน survey123 https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d527e930567744c19b440fc54f48f535

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. งานอนุมัติขานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบจำหน่าย กฟผ. IPS	4.1 อนุมัติขานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่าย กฟผ. IPS กรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ำกว่า 10 kW ก่อนปี 2566 เป้าหมาย : 100% (196 เครื่อง) ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ: กว. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบการติดตั้ง solar) ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : บันทึกอนุมัติขานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่าย กฟผ. IPS หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก งานขออนุมัติขานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่าย กฟผ. IPS กรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ำกว่า 10 kW ก่อนปี 2566 ที่คงค้าง กว. แจ้งรายชื่องานให้ กฟฟ.หน้างาน กฟฟ. หน้างาน ตอบกลับเป็นบันทึก ภายใน 10 วัน ทำการ หลังจาก กว. ส่งบันทึกไปให้ กว. ดำเนินการอนุมัติขานให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2566 สูตรการคำนวณ กฟฟ. ประเมินผลจากบันทึกตอบกลับ หลังจากได้รับเอกสารภายใน 10 วัน ทำการ กว. ดำเนินการอนุมัติขานให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2566 วิธีการดึงข้อมูลในระบบ สรุปผลทุกไตรมาส

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	5.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด และจัดทำ สรุปรายงานผลการดำเนินการ เป้าหมาย : 16 แห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : ผว.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- ผว.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 (ประกอบด้วยงานทั้งหมด 5 ด้าน คือ แก๊สแรงดันไฟฟ้าขัดข้อง, ปรับปรุงบำรุงรักษา, ฮอทไลน์, ก่อสร้าง และมิเตอร์) - คณะทำงานสุ่มตรวจความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย หน่วยงาน/พนักงาน ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน แก๊สแรงดันไฟฟ้าขัดข้อง, ปรับปรุงบำรุงรักษา, ฮอทไลน์, ก่อสร้าง และมิเตอร์ ได้แก่ 1. หน่วยงานสังกัด กฟช. ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน 5 ด้าน และ กว. 2. กฟฟ.ชั้น 1 -3, กฟส., กฟย. (ผจก., รจก.(ท), ทผ., จป. ประจำหน่วยงาน) - คณะทำงานสุ่มตรวจความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย หน่วยงาน/พนักงาน ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน แก๊สแรงดันไฟฟ้าขัดข้อง, ปรับปรุงบำรุงรักษา, ฮอทไลน์, ก่อสร้าง และมิเตอร์ ได้แก่ นําส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน และสรุปผลการดำเนินงานฯ ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	5.2 ฝึกซ้อมสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ กปภ. กำหนด หรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 เป้าหมาย : 87 แห่ง (กฟช., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) ผู้รายงาน : กว.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : กฟช., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- กฟช., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ฝึกซ้อมสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ กปภ. กำหนด หรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของหน่วยงาน ในสังกัด กฟผ.3 4 ครั้ง/เดือน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ในรูปแบบของ คลิปวิดีโอ และรูปภาพในการฝึกซ้อม โดยมีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกครั้ง - ผว.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานฯ นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน และสรุปผลการดำเนินงานฯ ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	5.3 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ หน่วยงานตนเอง (แผนงานหน่วยงาน) เป้าหมาย : 15 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.) ผู้รายงาน : กว.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- กฟฟ.ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	5.4 ดำเนินการตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ หน่วยงานตนเอง ตามข้อ 4.3 (แผนงานหน่วยงาน) เป้าหมาย : 15 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.) ผู้รายงาน : กว.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- ให้ จป.(ว) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

คำจำกัดความหรือสตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพฉ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ										
6. แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน	6.1 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม เป้าหมาย : 100 % (จุดสำรวจ 235 จุด) ผู้รายงาน : ผอท.กบ.ล.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผปบ, กฟส, ผกป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : จากร้อยละผลดำเนินการการปิดใบสั่งงานตรวจสอบสายกระจายที่ย่อยยาน และมีความสูงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 1. ผปบ.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. เปิดใบสั่งงานสำรวจตรวจสอบสายกระจายหย่อนยาน ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน ZW04 กิจกรรม Z75 ค่อยับยาใบสั่งกำหนดรูปแบบข้อความดังนี้ รูปแบบ : ตรวจสอบสาย-66-⊗-Δ-□ ความหมาย : <table><tr><td>ตรวจสอบสาย</td><td>หมายถึง ตรวจสอบสายหย่อนยาน</td></tr><tr><td>66</td><td>หมายถึง ปี พ.ศ.2566</td></tr><tr><td>⊗</td><td>หมายถึง ตัวย่อ กฟฟ.(ภาษาอังกฤษ)</td></tr><tr><td>Δ</td><td>หมายถึง ความเสี่ยงสูง</td></tr><tr><td>□</td><td>หมายถึง จุดที่เท่าไร</td></tr></table> ตัวอย่าง : ตรวจสอบสาย-66-NFM-สูง-จุดที่1 หมายเหตุ: การจัดทำคำอธิบายใบสั่งให้ใช้ไฟล์สำเร็จที่ ผอท.กบ.ล.3 สร้างขึ้นให้เท่านั้น เพื่อป้องกันการรอกข้อความผิดพลาด 2. ผปบ.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสายกระจายหย่อนยาน โดยการบันทึกสถิติและภาพการตรวจสอบสายหย่อนยานผ่าน Program Survey123 (App ปี66) 3. ผปบ.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการปิดใบสั่งงานในระบบ SAP 4. ผอท.กบ.ล.3 ดึงข้อมูลผลการปิดใบสั่งงานและคำนวณร้อยละผลดำเนินการ รายงานผลผ่าน Google Dashboard ทุก 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ตรวจสอบสาย	หมายถึง ตรวจสอบสายหย่อนยาน	66	หมายถึง ปี พ.ศ.2566	⊗	หมายถึง ตัวย่อ กฟฟ.(ภาษาอังกฤษ)	Δ	หมายถึง ความเสี่ยงสูง	□	หมายถึง จุดที่เท่าไร	สูตรการคำนวณ 1. ร้อยละผลดำเนินการ = $\frac{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายหย่อนยานความเสี่ยงสูงที่ถูกปิดงานแล้ว}}{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายหย่อนยานความเสี่ยงสูงทั้งหมด}} \times 100$ รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายหย่อนยานความเสี่ยงสูงทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุก 15 วันหลังสิ้นไตรมาส) 1. ดึงข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ SAP(T-Code: IW39) ที่เปิดใบสั่งงานในสถานะ TECO, CLSD แล้ว โดยดึงจากใบสั่งงานที่เขียนคำอธิบายตามที่ ผอท.กบ.ล.3 กำหนด 2 ผอท.กบ.ล.3 นำข้อมูลตามข้อ1 รายงานผ่าน Google Dashboard
ตรวจสอบสาย	หมายถึง ตรวจสอบสายหย่อนยาน											
66	หมายถึง ปี พ.ศ.2566											
⊗	หมายถึง ตัวย่อ กฟฟ.(ภาษาอังกฤษ)											
Δ	หมายถึง ความเสี่ยงสูง											
□	หมายถึง จุดที่เท่าไร											

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
6. แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน	6.2 ดำเนินการตรวจสอบสายสื่อสารที่ยื่นยาน และมีความสูงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสายจะไม่พาดพาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข ภายใน 7 วัน เป้าหมาย : 100% (จุดสำรวจ 235 จุด) ผู้รายงาน : ผอท.กบ.ล.๑.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผบป), กฟส. (ผกป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : จากร้อยละผลดำเนินการปิดใบสั่งงานตรวจสอบสายกระจายที่ยื่นยาน และมีความสูงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 1. ผบป.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. เปิดใบสั่งงานสำรวจตรวจสอบสายกระจายที่ยื่นยาน ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน ZW04 กิจกรรม Z75 คำอธิบายใบสั่งกำหนดรูปแบบข้อความดังนี้ รูปแบบ : ตรวจสอบสาย-66-⊗-Δ-□ ความหมาย : ตรวจสอบสาย หมายถึง ตรวจสอบสายหย่อนยาน 66 หมายถึง ปี พ.ศ.2566 ⊗ หมายถึง ตัวอย่าง กฟฟ.(ภาษาอังกฤษ) Δ หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง □ หมายถึง จุดที่เท่าไร ตัวอย่าง : ตรวจสอบสาย-66-NRM-กลาง-จุดที่1 หมายเหตุ :การจัดทำคำอธิบายใบสั่งให้ใช้ไฟล์สำเร็จที่ ผอท.กบ.ล.๑.3 สร้างขึ้นให้เท่านั้น เพื่อป้องกันการรอกข้อความผิดพลาด 2. ผบป.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสายกระจายที่ยื่นยาน โดยการบันทึกเกิดและภาพการตรวจสอบสายหย่อนยานผ่าน Program Survey123 (App ปี66) 3. ผบป.กฟฟ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการปิดใบสั่งงานในระบบ SAP 4. ผอท.กบ.ล.๑.3 ดึงข้อมูลผลการปิดใบสั่งงานและคำนวณร้อยละผลดำเนินการ รายงานผลผ่าน Google Dashboard ทุก 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	สูตรการคำนวณ 1. ร้อยละผลดำเนินการ = $\frac{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายหย่อนยานความเสี่ยงปานกลางที่ถูกปิดจนแล้ว}}{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายหย่อนยานความเสี่ยงปานกลางทั้งหมด}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุก 15 วันหลังสิ้นไตรมาส) 1. ดึงข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ SAP(T-Code: IW39) ที่ปิดใบสั่งงานในสถานะ TECO, CLSD แล้ว โดยดึงจากใบสั่งงานที่เขียนคำอธิบายตามที่ ผอท.กบ.ล.๑.3 กำหนด 2 ผอท.กบ.ล.๑.3 นำข้อมูลตามข้อ1 รายงานผ่าน Google Dashboard

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพฉ.3)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนำสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้งาน ในองค์กร	1.1 ประเมินความสำเร็จการจัดสรรข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบบริหารสัญญาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย IT Asset Management X : ITAMX เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50% ผู้รายงาน : ผปค. กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กรท.ฉ.3, กพฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาสที่ 1 - 4 หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร ในปี 2565 และ ปี 2566 <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ ITAMX} \times 100}{\text{จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยสรุปข้อมูลได้จากระบบ itamx.pea.co.th
2. แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยี	2.1 ติดตามการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้งานเป็นวงจรรีเสาสารสร้าง เป้าหมาย : ชำระค่าบริการรายเดือน ทุกเดือน จำนวน 12 เดือน/ปี ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กรท.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผปค.กรท.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาส 1-4 หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการชำระค่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากใช้บริการครบ 1 เดือนเป็นประจำทุกเดือน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 30 ของเดือนถัดไป)</u> ดึงข้อมูลจากระบบ SAP T-Code : S_ALR_87013611 รหัสบัญชี : 53032080 ข้อบัญญัติ : ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60% ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กรท.ฉ.3, กพฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก คำร้องที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ Smart Customer service System (SCS)) <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนคำร้องที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบ SCS} \times 100}{\text{จำนวนคำร้องทั้งหมดที่รับผ่านระบบ SCS}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60% ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กรท.ฉ.3, กพฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก คำร้องที่ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ Smart Customer service System (SCS)) <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนคำร้องที่ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ SCS} \times 100}{\text{จำนวนคำร้องทั้งหมดที่รับผ่านระบบ SCS}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กพฉ.3)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.3 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) เป้าหมาย : 65% ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กรท.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก คำร้องที่ปัดงานจากระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (WOM) ด้วยงานสำรวจและงานติดตั้งมีเตอร์ สูตรการคำนวณ จำนวนคำร้องที่ปัดงานสำรวจและติดตั้งมีเตอร์ด้วย WOM X 100 จำนวนคำร้องที่ปัดงานทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.4 ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.3 ทุกแห่ง เป้าหมาย : 86 แห่ง ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส, กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสจ.กรท.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาส 1-4 หมายเหตุ :	1. ผ่านการประชุมชี้แจงการใช้งาน โปรแกรม BPM Offline (Onsite Training) 2. ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline โดยตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมฯ จากระบบ SCCM 3. มีการจำลอง/ ใช้งานระบบ BPM Offline (ใช้งานจริง, อ้างอิงจากรายงาน BPM ข้อ 2.17) *** ต้องดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 ข้อ
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	3.5 ประเมินการใช้งานโปรแกรมระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) สำหรับพนักงานสังกัดภูมิภาค ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.3 ทุกแห่ง เป้าหมาย : 70% ผู้รายงาน : กรท.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : ทุกฝ่าย, ทุกกอง, กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสจ.กรท.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาสที่ 1-4 หมายเหตุ :	ตรวจสอบจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน บนระบบ SAP T-code FBL3N รหัสบัญชี 52022020 (ค่าเบี้ยเลี้ยง)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานปรับปรุงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล การใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex	4.1 การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กรส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : 3 ฝ่าย, 10 กอง, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนพนักงานที่ลงทะเบียนใช้งาน Applicaton Webex ของแต่ละ กฟฟ.ครบทุกท่าน 100% วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 1. ดึงข้อมูลการรายงานผลดำเนินการใน Dash Board ของ Webex ทุกเดือน
4. แผนงานปรับปรุงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล การใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex	4.2 การปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กรส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : 3 ฝ่าย, 10 กอง, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนพนักงานที่มีการ Update ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI ของแต่ละ กฟฟ. 100% เดือน ม.ค.ประเมินการ Update ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI 50% ของจำนวนพนักงาน เดือน ก.พ.ประเมินการ Update ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI 75% ของจำนวนพนักงาน เดือน มี.ค.-ธ.ค. ประเมินการ Update ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI 100% ของจำนวนพนักงาน วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 1. ดึงข้อมูลการรายงานผลดำเนินการในระบบ EPI ทุกเดือน

ที่ กงภ.(ภ๒)(สผ) ๑๒๒๗ /๒๕๖๕
เรียน ผชก.(ฉ๑), ผชก.(ฉ๒), ผชก.(ฉ๓)
อผ.นย.

เพื่อโปรดทราบ และขอส่งแผนที่ยุทธศาสตร์,
Balanced Scorecard (BSC), แผนปฏิบัติการของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)
และประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่ รผก.(ภ๒) เห็นชอบเมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ทางระบบ
One Drive แจ้ง ผนย. เรียบร้อยแล้ว)



(นายศราวุฒิ พัฒนชัย)
รผ.อก.(ภ๒) รักษาการแทน อผ.อก.(ภ๒)
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

QR Code สำหรับ Download File
แผนปฏิบัติการฯ



ผสผ.กงภ.(ภ๒)
โทร ๙๒๘๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กงภ.(ภ๒) ถึง ผอภ.(ภ๒)
เลขที่ กงภ.(ภ๒)(สผ.) ๑๒๒๗ /๒๕๖๕ วันที่ ๔๗๗๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และประจำปี ๒๕๖๗

เรียน อผ.อภ.(ภ๒) ผ่าน รผ.อภ.(ภ๒)(ศ)  ๔๗๗๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กยอ.(กส.) เลขที่ ๕๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการของสายงาน/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) และประจำปี ๒๕๖๗ จัดส่งให้ ผนย. ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามที่ รผภ.(ภ๒) อนุมัติจัดประชุมชี้แจงทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามหนังสือ ผอภ.(ภ๒) เลขที่ ๗๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ในการนี้ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ได้จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์องค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานฯ เพื่อให้กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖, ร่างแผนที่ยุทธศาสตร์, ร่าง Balanced Scorecard (BSC) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒, งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรร และการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นสมควรนำเสนอขอความเห็นชอบ ดังนี้

๒.๑ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ ๔), Balanced Scorecard (BSC) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๕) และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) (เอกสารแนบ ๖)

๒.๒ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ ๗), Balanced Scorecard (BSC) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๘) และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๙)

โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน แผนงาน/ โครงการ ปี ๒๕๖๖	จำนวน กิจกรรม ปี ๒๕๖๖	จำนวน แผนงาน/ โครงการ ปี ๒๕๖๗	จำนวน กิจกรรม ปี ๒๕๖๗
๑	งานตามนโยบาย	๕	๑๙	๕	๑๙
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal)	-	-	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๑	๑	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๕	๘	๕๕
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑	๒	๑	๒
รวมทั้งหมด		๑๕	๗๗	๑๔	๗๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รพภ.(ภ๒) ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย

(นายวราพงษ์ จิตไพบูลย์)

อก.งภ.(ภ๒) ๑๒ พ.ค. ๖๕

เรียน รพภ.(ภ๒)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามที่ กงภ.(ภ๒) เสนอต่อไป

เห็นชอบ

(นางสาวลักษณ ไกรว่อง)

อผ.อก.(ภ๒)

๑๕ พ.ค. ๖๕

(นายจรรยา วัฒนกุล)

รพภ.(ภ๒)

ผสผ.กงภ.(ภ๒)

โทร. ๙๒๘๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝนย.

ถึง สรก.(ว), สรก.(ป), สรก.(วศ), สรก.(กบ), สรก.(บก)
สรก.(ย), สรก.(ธต), สรก.(ทส), สรก.(บ), สรก.(ล)
สรก.(ภ1), สรก.(ภ2), สรก.(ภ3), สรก.(ภ4),
สตก., สตก.

เลขที่ กยอ.(กส) 549 /2565

วันที่ 17 ต.ค. 2565

เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการของ
สายงาน/สำนัก ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน) และประจำปี 2567

เรียน รผก.(ว), รผก.(ป), รผก.(วศ), รผก.(กบ), รผก.(บก), รผก.(ย), รผก.(ธต), รผก.(ทส), รผก.(บ), รผก.(ล),
รผก.(ภ1), รผก.(ภ2), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4), ผชก.(ดท), ผชก.(ตภ)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566 โดย ฝนย.กยอ.
ได้จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของสายงาน/สำนัก ต่อไป แล้วนั้น

ในการนี้ ฝนย. กยอ. ขอให้ทุกสายงาน/สำนัก โปรดนำข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2566-2570
และแผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566 ถ่ายทอดลงสู่แผนระดับสายงาน/สำนัก โดยดำเนินการ
ตามกิจกรรม ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนปฏิบัติการ กฟผ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน/สำนัก (โดยมีผู้บริหารของ สายงาน/สำนัก เป็นประธานในการประชุมฯ)	- เป็นไปตามเกณฑ์ Core Business Enablers ระดับ สายงาน/สำนัก ประจำปี 2565 หัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ 2.6 ความสำเร็จของ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติ การของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน) และ ประจำปี 2567 - โดยพิจารณาจากร่างแผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecardฯ และ แผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดการดำเนินงาน ที่แนบมาด้วย (สามารถ Download จากระบบ ONEDRIVE)
2	ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecard พร้อมคำจำกัดความและจัดทำแผนปฏิบัติการของสายงาน/ สำนัก ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน)	
3	จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecard พร้อมคำจำกัดความและแผนปฏิบัติการของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2567	

ลำดับ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
4	กำหนดค่าเป้าหมายรายเดือนของตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2566 ลงตามแบบฟอร์มที่กำหนด	แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ (สามารถ Download จากระบบ ONEDRIVE)

ทั้งนี้ โปรดนำเสนอการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้ รผก. สายงาน /ผชก. สำนัก พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ จัดส่งหนังสือแจ้งกลับ กยอ. ฝนย. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565 พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลการดำเนินการดังกล่าว ทางระบบ One Drive ของ กยอ. ตามรายละเอียดการดำเนินงานที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายสถาพร สว่างแสง)

อ.ฝ.นย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก กงภ.(ภ๒)

เลขที่ กงภ.(ภ๒)(สผ) ๑๑๐๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการพร้อม
จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒

ถึง ผอ.ภ.(ภ๒)

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕



เรียน อผ.ภ.(ภ๒) ผ่าน รผ.ภ.(ภ๒)(ค)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers สายงานฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของสายงาน/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) และประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้แต่ละสายงานฯ จัดส่งให้ ผนย. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือ กงป.(ปม.) เลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ โดยจัดส่งให้ กงป. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๖, งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับการจัดสรร และการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผอ.ภ.(ภ๒) พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อมจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สำนักงานการไฟฟ้าเขต กฟภ.๓ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๓)

๒.๑.๑	ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.๑	จำนวน ๑๔ คน
๒.๑.๒	ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.๒	จำนวน ๑๓ คน
๒.๑.๓	ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.๓	จำนวน ๑๕ คน
๒.๑.๔	ผู้บริหารและพนักงาน สรภ.(ภ๒), ผอ.ภ.(ภ๒)	จำนวน ๑๘ คน

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าเครื่องดื่มและของว่างของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน จำนวน ๓ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท (๖๐ คน x ๓๕ บาท x ๓ มื้อ)	๖,๓๐๐.-
	รวมประมาณค่าใช้จ่าย	๖,๓๐๐.-

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ เป็นเงิน ๖,๓๐๐.- บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเบิกจ่ายจากแหล่งทุนของ ผอ.ภ.(ภ๒) Z ๓๐๒๐๑๐๐๐๐ โดยใช้รหัสบัญชี ๕๒๐๓๐๐๓๐ (ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง) จากงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ให้ นางภวิลพิษญ์ ธนอุดมประภัทร์ พผ.บห.กอก.ฉ.๓ รหัสประจำตัว ๔๑๒๐๕๓ เป็นผู้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม และให้ อก.อก.ฉ.๓ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อ สิ่งซื้อ สิ่งจ้าง และ สั่งจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจำนวนเงิน ๖,๕๐๐.- บาท

๒.๓ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าพาหนะ,น้ำมันเชื้อเพลิง,เบี้ยเลี้ยงและที่พัก จากระหีส ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานต้นสังกัด


๒.๔ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางโดยรถยนต์ กฟภ./ รถยนต์ส่วนตัว เดินทางไปร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องขออนุมัติอีกครั้ง

๒.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ ผชก.(ฉ๑-๓), อผ.อก.(ภ๒) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

๒.๖ กรณีมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุมโดยไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ อผ.อก.(ภ๒) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติอีก

๒.๗ ให้ กอก.,กรท.,กรส.กฟฉ.๓ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามข้อ ๒.๑-๒.๗ ต่อไปด้วย



เรียน รผก.(ภ๒)

เพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒.๑ - ๒.๗ ต่อไปด้วย


(นายวรพงษ์ จิตไพบูลย์)
อก.งภ.(ภ๒)

เรียน ผชก.(ฉ๑), ผชก.(ฉ๒), ผชก.(ฉ๓)
อผ.อก.(ภ๒), ผชช.๑๒ สรภ.(ภ๒)

อนุมัติตามข้อ ๒.๑ - ๒.๗


(นางสาวลักษณ์ ไกรว่อง)

อผ.อก.(ภ๒)
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕


(นายจรรยา วัฒนกุล)
รผก.(ภ๒)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก ผอ.ภ.(ภ๒)

ถึง สรภ.(ภ๒), กฟฉ.๑, กฟฉ.๒, กฟฉ.๓

เลขที่ ผอ.ภ.(ภ๒) ๗๓๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒

เรียน รผภ.(ภ๒)

ผชภ.(ฉ๑), ผชภ.(ฉ๒), ผชภ.(ฉ๓)

อผ.วบ.ฉ.๑, อผ.ปป.ฉ.๑, อผ.บพ.ฉ.๒, อผ.วบ.ฉ.๓, อผ.ปป.ฉ.๓

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กยอ.(อส.) เลขที่ ๕๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการของสายงาน/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) และประจำปี ๒๕๖๗ จัดส่งให้ ฝนย. ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามที่ รผภ.(ภ๒) อนุมัติจัดประชุมชี้แจงทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผอ.ภ.(ภ๒) ขอเชิญประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ผอ.ภ.(ภ๒) ชั้น ๔ อาคาร ๒ สำนักงานใหญ่ ตามกำหนดการประชุม (เอกสารแนบ ๓) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ ๔) ดังนี้

๒.๑ รผภ.(ภ๒) ประธานการประชุม

๒.๒ ผชภ.(ฉ๑), ผชภ.(ฉ๒), ผชภ.(ฉ๓)

๒.๓ ผู้บริหาร ผอ.ภ.(ภ๒) และผู้เกี่ยวข้อง

๒.๔ ประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวต่อไปด้วย

(นางสาวลักขณ์ ไกรว่อง)

อผ.ภ.(ภ๒)

ผสผ.กงภ.(ภ๒)/พรชนก

โทร.๙๒๘๕



ลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุม PLMS



เอกสารประกอบ
การประชุม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ของ กฟผ.3 ถึง ทุกฝ่าย, ทุกกอง
เลขที่ ฉ.3กบ.ล.(ผธ.)3107/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ขอให้กระจายค่าเป้าหมายและจัดทำคำจำกัดความของแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2
ประจำปี 2566 ในส่วนของ กฟผ.3 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) และ งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ
กฟผ.3 ประจำปี 2566

เรียน อ.ล.ทุกฝ่าย, อ.ก.ทุกกอง

ตามลงนาม รผก.(ก2) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน 15 แผนงาน 77 กิจกรรม
(ต่อท้ายหนังสือ เลขที่ กงก.(ก2)(สผ.)1227/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 1)) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟผ.3
ประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ
กฟผ.3 ประจำปี 2566 จึงขอให้ทุกกองดำเนินการดังนี้

1. กระจายค่าเป้าหมายรายเดือน ค่าเป้าหมายของแต่ละ กฟฟ. ในสังกัด กฟผ.3
พร้อมจัดทำคำจำกัดความของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2566
ในส่วนของ กฟผ.3

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 พร้อมกระจายค่าเป้าหมาย
รายเดือน ค่าเป้าหมายของแต่ละ กฟฟ. ในสังกัด กฟผ.3 และคำจำกัดความของแต่ละกิจกรรม

3. จัดทำงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 พร้อมกระจายค่าเป้าหมาย
รายเดือน ค่าเป้าหมายของแต่ละ กฟฟ. ในสังกัด กฟผ.3 และคำจำกัดความของแต่ละกิจกรรม

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อจัดทำข้อมูลได้จาก Google Drive ผ่านลิงก์
<http://bit.ly/3i0Pytl> หรือ QR Code ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ การกระจายค่าเป้าหมายฯและคำจำกัดความ ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการฯ (ผผธ.กบ.ล.ฉ.3) ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้ประกอบ
การประชุมฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อ.ล.ว.บ.ฉ.3/ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการแ
ละค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566

แผนกแผนธุรกิจ
โทร. (23)10221



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ของ กฟฉ.3 ถึง ทุกฝ่าย, ทุกกอง
เลขที่ ฉ.3กบล.(ผธ)3159/2565 วันที่ 06 ธันวาคม 2565
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมจัดทำ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ
กฟฉ.3 ประจำปี 2566

เรียน อ.ฟ.ทุกฝ่าย, อ.ก.ทุกกอง

ตามหนังสือเลขที่ ผอ.ก.(ก2)800/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เชิญประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม
2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Webex (เอกสารแนบ 1) และตามหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(ผธ)3137
/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 อนุมัติจัดประชุมพิจารณาจัดทำ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้อง
ติดตามผลของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงาน กฟฉ.3 (เอกสารแนบ 2) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี
2566 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำ KPI แผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3
ประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 จึงขอ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมจัดทำ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ กฟฉ.3
ประจำปี 2566 จากวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงาน กฟฉ.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางอรุณี โอฟารณาเศรษฐ์)

อ.ก.บ.ฉ.3/เลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติกา
รและค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นางอรุณี โอฟารณาเศรษฐ์ Date: 06/12/2565 15:28:39

แผนกแผนธุรกิจ

โทร. (23)10220, 10221



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ของ กฟฉ.3 ถึง กฟฉ.3
เลขที่ ฉ.3กบล.(ผธ.)3238/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาการร่าง KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผลของ กฟฉ.3
ประจำปี 2566

เรียน ผชก.(ฉ3)

ตามลงนาม รผก.(ก2) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน 15 แผนงาน 77 กิจกรรม (ต่อท้ายหนังสือ
เลขที่ กงก.(ก2)(สผ.)1227/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 1)) และตามหนังสือเลขที่ ฉ.3
กบล.(ผธ.)3107/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ขอให้ทุกกองกระจายค่าเป้าหมายและจัดทำคำจำกัด
ความของแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2566 ในส่วนของ กฟฉ.3 พร้อมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) และ งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 และจัดส่งให้คณะ
กรรมการฯ(ผธ.กบล.ฉ.3) ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี
2566 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำ KPI แผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3
ประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขออนุมัติจัดประชุมฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดจัดประชุม: วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
2. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย:
 - 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงาน กฟฉ.3

ประกอบด้วย

- 2.1.1 ผชก.(ฉ3)
- 2.1.2 อฝ.วบ.ฉ.3, อฝ.ปบ.ฉ.3, อฝ.บพ.ฉ.3
- 2.1.3 รฝ.วบ.ฉ.3(ธ), รฝ.ปบ.ฉ.3(ส), รฝ.บพ.ฉ.3(ธีรภัทร์)
- 2.1.4 ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3
- 2.1.5 อก.ทุกกอง
- 2.1.6 ชก.บล.ฉ.3(ป)
- 2.1.7 เลขานุการแผนปฏิบัติฯ ทุกกอง
- 2.1.8 ผผธ.กบล.ฉ.3
- 2.1.9 ส่วนเกี่ยวข้อง

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายธรรมศักดิ์ จันทร์สุเมต Date: 14/12/2565 11:27:57

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex ผ่านลิงก์
<http://bit.ly/3H6aAl4> Meeting number: 2514 066 2879 Password: 1234 หรือ QR Code (ตาม
เอกสารแนบ 3) ประกอบด้วย

- 2.2.1 รจก.กฟฟ.ชั้น 1-3

2.2.2 ผจก.กฟส.

2.2.3 ผจก.กฟย.

2.2.4 เลขานุการแผนปฏิบัติฯ ทุก กฟฟ.

2.2.5 ทพ.ทุกแผนก

2.2.6 ส่วนเกี่ยวข้อง

3. ให้ กอก.ฉ.3 จัดเตรียมห้องประชุม พร้อมทั้งเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมประชุม
จำนวน 55 คน

4. ให้ กรส.ฉ.3 จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ Webex และเครื่องเสียงสำหรับการประชุม

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 55 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,850.- บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประชุมชี้แจง กฟผ.3 ประจำปี 2565 รหัสบัญชี 52030030 รหัสศูนย์ต้นทุน F301000040 และให้ กบล.ฉ.3(ผผธ.) เป็นผู้เบิกจ่ายต่อไป

6. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยไม่มี
ผลกระทบ ต่อค่าใช้จ่ายเพิ่ม ให้ เลขานุการคณะกรรมการฯ(อก.บล.ฉ.3) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อ 1 - 6 ต่อไป

(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อฝ.วบ.ฉ.3/ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและ
ค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566

เรียน อฝ.ทุกฝ่าย, อก.ทุกกอง, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3,
ผจก.กฟส., ผจก.กฟย.

อนุมัติตามเสนอ
และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ต่อไป

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายประสิทธิ์ จันทประสิทธิ์ Date: 14/12/2565 11:27:57
(นายประสิทธิ์ จันทประสิทธิ์)

ผชก.(ฉ3)

14 ธ.ค. 65

แผนกแผนธุรกิจ

โทร. (23)10220, 10221

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ Date: 14/12/2565 11:27:57