



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงาน ถึง กฟส.ท่าตูม

สำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2567

ประจำ กฟส.ท่าตูม

เลขที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

เรียน ผจก.กฟส.ท่าตูม

1. เรื่องเดิม

1.1ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผก.)2124/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ผชก.(ฉ3)ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติของ กฟฉ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2) จำนวน 38 แผนงาน 151 กิจกรรมสรุปรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	12	12
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	10	15	7	22
3	ด้านลูกค้า	9	19	11	30
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	17	55	72
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	6	9	15
รวม		38	57	94	151

1.2 ตามบันทึก ฉ.3กฟส.สรท.(สน.)2183/2567 ลว.28ตุลาคม เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟส.สรท. จำนวน 33 แผนงาน 123 กิจกรรม ดังนี้

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	5	9	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	13	9	18
3	ด้านลูกค้า	7	14	11	25
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	12	47	59
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	5	6	11
รวม		33	44	79	123

1.3 ตามบันทึก จ.3กฟส.สรท.(สน.)2183/2567 ลว.28ตุลาคม เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟส.ในสังกัด กฟส.สรท. ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.(S)ในสังกัด กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	5	-	9	9
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	13	5	18
3	ด้านลูกค้า	6	9	11	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	12	12	38	50
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	4	6	10
รวม		32	38	69	107

1.4 ตามบันทึก จ.3กฟส.สรท.(สน.)2183/2567 ลว.28ตุลาคม เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟส.(XS)ในสังกัด กฟส.สรท. ดังนี้

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส(XS)ในสังกัด กฟส.สรท. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผน เพิ่มเติม กพผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	-	4	4
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	2	3	1	4
3	ด้านลูกค้า	3	3	8	11
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	3	9	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	3	6	9
รวม		14	12	28	40

2. ข้อมูล

คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2567ของ กฟส.ท่าตูม ได้ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ หน่วยงานระดับ กฟส.(S) และ กฟส.(XS) ในสังกัด กฟส.สรท. ประจำปี 2566 ตามตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 สรุปจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม(S) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กพผ.3	
1	งานตามนโยบาย	5	-	9	9
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	13	5	18
3	ด้านลูกค้า	6	9	11	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	12	12	38	50
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	4	6	10
รวม		32	38	69	107

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ชุมพลบุรี(XS) ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	-	4	4
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	2	3	1	4
3	ด้านลูกค้า	3	3	8	11
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	3	9	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	3	6	9
รวม		14	12	28	40

3. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ของ กฟส.ท่าตูมได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2567 , แผนดำเนินการ ผวก.กฟผ. ปี2567และเกณฑ์ประเมินผลดำเนินงาน Core Business Enablers เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินการของสายงาน นค ประจำปี 2567 จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟผ.ในสังกัดประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3.2 ให้ทุกแผนก และ กฟส.ชุมพลบุรีรวบรวมสรุปรายงาน ดังข้อมูลในระบบฯ ของ กฟภ. และรายงานผลการดำเนินการให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ภายใน วันที่ 8 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

3.3 ให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญฯ รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็น ประจำทุกเดือน ดังนี้

3.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.3.2 รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.3.3 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการ ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ 3.3 ขอให้จัดส่งให้ กฟส.สรท. ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุก เดือน โดยรายงานตามข้อ 3.3.1 – 3.3.3 สามารถรวมเป็นฉบับเดียวกันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ QR CODE ไฟล์ตามข้อ 3.1 มาทำยบันทึกลับนี้ด้วยแล้ว

นางกนกวรรณ ชำพิมาย

พบค.๖ กฟส.ท่าตูม

เลขานุการ คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) แผนปฏิบัติฯและงานสำคัญฯ

ที่ ฉ.3กฟส.ทตม.(สน)567/2567 ลว. 28 ต.ค.2567

เรียน ผจก.กฟส.ชุมพลบุรี

ผผ.กป.,ผผ.บค.,ผผ.มต.,ผผ.สน. กฟส.ท่าตูม

-เห็นชอบตามเสนอ

-ดำเนินการตามข้อ ๓.๑-๓.๖ ต่อไป

(นายเฉลิมพล จิตหาญ)

ผจก.กฟส.ท่าตูม

QR Code แผนปฏิบัติการ กฟส.ทต.



- แผนปฏิบัติการ นฉ - กฟส.ท่าตูม(S) ประจำปี 2567
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) จำนวน 32 ข้อ 38 กิจกรรม
- แผนปฏิบัติการ นฉ - กฟส.ชุมพลบุรี(XS) ประจำปี 2567
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) จำนวน 14 ข้อ 12 กิจกรรม

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)						
	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน						ฝวบ.	กฟส.	0	0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน						ฝปบ.	กฟย.		
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล									
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน									
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน									
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	38	38						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	23	23						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	0	0						
	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน						ฝวบ.	กฟส.	0	0
	เป้าหมาย : 0 รายการ						ฝปบ.	กฟย.		
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล									
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ									
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ									
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	0	0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	0	0						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	0	0						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ (Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นจ) ประจำปี 2567)	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ						ฝวบ.	กฟส.	1	0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 4 รายการ						ฝปบ.	กฟย.		
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล									
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 2 รายการ									
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 1 รายการ									
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 1 รายการ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	2	2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	2.1 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10						ฝวบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 30									
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70									
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	10.00%	10.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	30.00%	30.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100.00%	100.00%						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน่วยงาน และงานจ้างเหมา จบ P และ จบ I ทุกไตรมาส									
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 17				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 40						ผลบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70									
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	17.00%	17.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	40.00%	40.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ต่อ)	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567									
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565									
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ									
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70						ฝวบ.	กฟส.	70.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	30.00%	30.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40.00%	50.00%	55.00%	55.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กฟส.	70.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	30.00%	30.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40.00%	50.00%	55.00%	55.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กฟส.	80.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	30.00%	30.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40.00%	50.00%	55.00%	55.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	40.00%	40.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	50.00%	60.00%	70.00%	70.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	87.00%	94.00%	100.00%	100.00%						
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้									
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สธท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชทบ.(XS)
				ฝ่าย	สังกัด		
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99						
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิงาน (E2)						
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟผ. (C4)						
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)						
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
				ฝ่าย	สังกัด		
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
มิเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					ผมต.	ฝสบ.	กฟส.	1,000	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								200	
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2									
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						
5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะรับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
หม้อแปลงชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					ผมร.	ฝสบ.	กฟส.	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1									
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2									
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟส.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	-	-	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
			ฝ่าย	สังกัด			กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)		
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐาน	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	1	ไม่ประเมิน
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟส.		
Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟส.	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐาน	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟส.	4	ไม่ประเมิน
Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า									
(ต่อ)	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ									
	โดยหน่วยงานภายนอก				ไตรมาส 3	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง					ผลส.		กฟส.	1	ไม่ประเมิน
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ									
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.6 การเชื่อมโยงลูกค้าและบันทึกผลการเชื่อมโยงลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟส.	14	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 62 ราย									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
		6	9	15						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	5	6	16						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	5	5	6	16						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	6	9		15						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
								ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐาน	1.8 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
(ต่อ)	เป้าหมาย : 1 ราย									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	1	-	1						
2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B และ B2C	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 1 แห่ง					ผบว.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	15	-	-	15						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					ผบว.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
								ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)
2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
และ B2C	เป้าหมาย : 1 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)					ผบว.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟฟ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 กฟข.					ผบว.				
	เป้าหมาย : 1 งาน									
	1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
		รอกำหนดค่าเป้าหมาย								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM									
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						ฝวบ.	กฟส.	70.00%	70.00%
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						ฝวบ.	กฟส.	70.00%	70.00%
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สธ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)						
5. การนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุน	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสб.	กฟส.สธ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
การให้บริการลูกค้าออกใช้งาน	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)							กฟส.	26%	26%
ปัจจัยนำเข้า : CBE หมวดที่ 4.2 การมุ่งเน้นลูกค้า	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	26%	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท.		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟพ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	ลดลง 3% จาก	ไม่ประเมิน
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					ผบร.		กฟส.	ธ.ค. 2566	
(MJM&MFO) (Smart Patrol)	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี									
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด									
	เป้าหมาย : ลดลง 3% ขึ้นไป									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท.		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟพ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน									
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(MJM&MFO) (Smart Patrol) (ต่อ)	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)					ผบส.		กฟส.	80.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 96 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					ผบร.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	24	24	48						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	24	24	48						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กฟส.สรท.		
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟส.		
	เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง									
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม									
									กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					100%	ไม่ประเมิน
	-	15%	30%	30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	50%	70%	80%	80%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	15%	30%	30%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	50%	70%	80%	80%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับ	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฟปป.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟส.	174	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 1,142 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	95	95	95	285						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	95	95	96	286						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	96	95	95	286						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	95	95	95	285						
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นน. ทุกไตรมาส									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฟปป.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟส.	80.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%						
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท.		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				กุมภาพันธ์ 2567	กาว.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	โดยใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					ผพร.		กฟส.	300	229
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)							กฟย.		
	3,449 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	3,449	-	3,449						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท.		
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
				ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.(S) กฟย.ชพบ.(XS)	
	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ		ผปร.		กฟส.	6	ไม่ประเมิน
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา						
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%						
	เป้าหมาย : 100% (52 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
	8	8	10	26			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
	10	8	8	26			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
	-	-	-	-			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
	-	-	-	-			
	หมายเหตุ กพน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					ผปร.		กฟส.	5	ไม่ประเมิน
	ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)									
	เป้าหมาย : 95% (49 เครื่อง (95% ของ 63 เครื่อง))									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	0	0	5	5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	3	4	4	11						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4	5	5	14						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	8	6	5	19						
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 4.2									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)			กฟย.ชพบ.(XS)			
5. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผพร.		กฟส.	60.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	30%	30%	30%	30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40%	40%	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	50%	50%	50%	50%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	60%	60%	60%	60%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สธ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กvw.	ฝวบ.	กฟส.สธ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟส.	90.00%	90.00%
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟย.		
	เป้าหมาย : 90%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	6.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)							กฟส.	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
								ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กาว.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ									
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS									
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	1	-	-	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)						
	1.2 กฟข., กฟส.(L,M)-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กาว.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟส.	48	48
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	40	40	40	120						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40	40	40	120						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	40	40	40	120						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	40	40	40	120						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน 1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายโถ้ออาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟช. เป็นประจำทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบช. ผบร.	ฝปบ. 	กฟส.สรท. กฟส.	กฟส.ทต. 100.00%	กฟย.ชพบ. ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						
	มกราคม / 2568				รวมไตรมาส 1 / 2568					
	1				1					

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(X)						
	1.4.2 กฟส.(L,M)-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น							กฟส.	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568						
	1			1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟย.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
	1.4.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					ผรท.		กฟส.	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						

แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ฉ.3 กฟส.ท่าตูม(S) ประจำปี 2567

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) จำนวน 32 ข้อ 69 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ฉ.3กฟส.ชุมพลบุรี(XS) ประจำปี 2567

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) จำนวน 14 ข้อ 28 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)						
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
นโยบาย Profit : กำไร	เป้าหมาย : 100%							กฟส.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
2. แผนงานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขฟบ.
	(ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)							กฟส.	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)						
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
3. แผนงานตอบสนองความต้องการ/	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปน.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
ความคาดหวังของลูกค้า	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)									
	เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปน.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					ผคฟ.		กฟส.	90%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	90%	90%	90%	90%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90%	90%	90%	90%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90%	90%	90%	90%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟภ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กvw.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	อันวคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผพร.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)									
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	50%	65%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	90%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟล.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)						
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟภ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขทบ.
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					ผพร.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)						
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSC มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กวร.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
(ต่อ)	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					ผพร.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต							กฟย.		
	เป้าหมาย : 5 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	1	2	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	5.2 ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว					ผบธ.		กฟส.	80%	80%
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟย.		
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟส.(XS)
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	100.00%	ไม่ประเมิน
6. โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟผ.	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3									
ให้เป็นสำนักงานสีเขียว green office	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard				ไตรมาส 1-4	กสข.		กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป							กฟส.	80	80
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	80	-	80						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านเป้าหมายองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)	กฟฟ.ชพบ.(XS)						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	≤ 30%	≤ 30%
(ROA)	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						ฝวบ.	กฟส.		
	เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)						ฝปบ.	กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ROA)	เป้าหมาย : 100%						ฝวบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.(S)			กฟล.ชพบ.(XS)			
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.(S)	กฟผ.ชพบ.(XS)
							ฝ่าย	สังกัด		
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟผ.ชพบ.
(ต่อ)	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ฝวบ.	กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						
3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	เป้าหมาย 100%							กฟส.	100.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	8.33%	16.66%	25.00%	25%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	33.33%	41.66%	50.00%	50%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	58.33%	66.66%	75.00%	75%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	83.33%	91.66%	100.00%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กฟส.สรท.	100%	100%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟส.		
	เป้าหมาย 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย 90%					ผลส.		กฟส.	90%	90%
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	90%	90%	90%	90%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90%	90%	90%	90%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90%	90%	90%	90%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.
							ฝ่าย	สังกัด	
	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิบัติงาน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.
	เป้าหมาย 100%					ผลส.		กฟส.	100%
								กฟย.	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	100%	100%	100%	100%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	100%	100%	100%	100%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	100%	100%	100%	100%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	100%	100%	100%	100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟส.	4	4
	เป้าหมาย									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.			กฟย.ชพบ.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									
	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟส.	100%	100%
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟย.		
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นอ	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฟสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 1 วันทำการ						ฟวบ.	กฟส.	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กฟส.	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					ผรท.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ก่อสร้างขยายเขตบริหารพัสดุและงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%							กฟส.	80%	ไม่ประเมิน
ด้วยระบบดิจิทัล	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80%									
ย้ายมาจาก KPI กฟผ.3 ปี2567										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	80%	80%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	80%	80%	80%	80%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80%	80%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	80%	80%	80%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.
							ฝ่าย	สังกัด	
	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONS ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟส.	60%
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60%								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	60%	60%	60%	60%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	60%	60%	60%	60%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	60%	60%	60%	60%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	60%	60%	60%	60%					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งพีสต์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1				ไตรมาส 1	กบข.	ฟปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 20 จุด					ผบร.		กฟส.	5	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
		20	-	20						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบข.	ผปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 20 จุด					ผบร.		กฟส.	5	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	3	3	4	10						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	5	5	-	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2.1 สำรวจรบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 1	กบช.	ฟปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1					ผบร.		กฟส.	4	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 19 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	5	6	8	19						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟผ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบข.	ฝปบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟผ.	4	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 19 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	2	3	4	9						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4	3	3	10						
	1.2. แผนงาน Smart Patrol									
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า									
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน									
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)									
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)									
	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (38 วงจร)					ผบร.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	18	20	38						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	94			0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
				ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง		ผบร.		กฟส.	15	ไม่ประเมิน
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)						
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
	8	10	10	28			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
	12	10	10	32			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
	-	-	-	-			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
	-	-	-	-			
	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟส.	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
	-	-	-	-			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
	10	10	10	30			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
	10	10	10	30			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
	-	-	-	0			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชฟพ.
	1.3.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฟปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชฟพ.
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส โชนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก					ผบร.		กฟส.	5	ไม่ประเมิน
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)									
	เป้าหมาย :									

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3.5 ดำเนินการขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น					ผบร.		กฟส.	1	ไม่ประเมิน
(ต่อ)	เป้าหมาย : อย่างน้อย 4 โล้น									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	4	4						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น (งบบึงกันระบบไฟฟ้า)					ผบร.		กฟส.	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 4 โล้น									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	4	4						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.7 ดำเนินการขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส.				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผบร.		กฟส.	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง									

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.			กฟย.ชฟบ.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	10	20	30	60						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กบข.	สปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชฟบ.
	(ภายในไตรมาส 4)					ผบร.		กฟส.	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	10	15	30						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	15	15	-	30						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทด.			กฟย.ชพบ.			
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.		
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.4.1 สำรองออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มโลน,ปีกเสาตู้ ฯลฯ)					ผบร.		กฟส.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง								1	ไม่ประเมิน
	(จุดต่อสตัป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)									
	เป้าหมาย 4 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	4	4						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มโลน,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตัป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					ผบร.		กฟส.	1	ไม่ประเมิน
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)									
	เป้าหมาย 4 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	4	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
			ฝ่าย	สังกัด			กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.		
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
2. แผนงานจัดทำ Line Co-ordination	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดพิวส์ลิงก์ในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
อุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย(คัลไฟฟ้า)	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 100%							กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	2.2 พันธ์คัลไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 80%							กฟส.	80%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	60%	60%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	80%	80%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด		
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาหม้อแปลงผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นอ	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟส.	4.5	4.5
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขหม้อแปลงผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟส.	4.5	4.5
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่									
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟส.	4.5	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.3.2 ตรวจสอบมีเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					ผมต.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : กบฟ. ตั้งข้อมูลมีเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง									
	และคัดกรองรายที่ผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้									
	กบส. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
		ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.			กฟย.ชพบ.			
	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน									
	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				ไตรมาส 1-	กบส.	ฟวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 24 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง))					ผมต.		กฟส.	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	52	47	37	136						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	35	31	25	91						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	53	47	37	137						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	35	31	24	90						
	หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.สรท.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง									
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งคองเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน				ไตรมาส 1-	กบล.	ฝวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ชพบ.
(ต่อ)	เป้าหมาย : 5,408 เครื่อง					ผมต.		กฟผ.	1,030	596
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงคอง							กฟผ.		
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	679	679	1,358						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	679	679	667	2,025						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	667	679	679	2,025						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งคองในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ฝศบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ชพบ.
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กฟผ.	100%	100%
								กฟผ.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	90%	100%	100%						
	3.7.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)				ไตรมาส 1-	กบล.	ฝวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ชพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟผ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
							ฝ่าย	สังกัด		
	เป้าหมาย : 4,429 จุด					สรท.		กฟผ.	139	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	54	120	121	295						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	121	120	120	361						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์									
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-	กบส.	ฝวน.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย					ผมต.		กฟผ.	21	7
	เป้าหมาย : 383 เครื่อง							กฟผ.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-		100	100						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100	100	83	283						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	0						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 710 เครื่อง					ผมต.		กฟส.	61	73
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ								กฟย.		
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100	100						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100	100	110	310						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100	100	100	300						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						
	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ฝสบ.	กฟส.	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	เป้าหมาย : 140 เครื่อง					ผมต.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
	10	10	15	35						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	15	15	15	45						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	20	20	20	60						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
				0						
	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	เป้าหมาย : 439 เครื่อง					ผมต.		กฟผ.	100	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	35	35	39	109						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	35	35	40	110						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	35	35	40	110						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	35	36	39	110						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 85,570 เครื่อง					ผมต.		กฟส.	8,124	6,215
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ								กฟย.		
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7,130	7,131	7,131	21,392						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	7,131	7,131	7,131	21,393						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	7,131	7,131	7,131	21,393						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	7,131	7,131	7,130	21,392						
	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผมต.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	3.13 ตรวจสอบหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ขนาดไม่เกิน 250 kVA เพื่อค้นหาผู้ใช้ไฟที่มีความเสี่ยงละเมิดต่อตรงแรงสูง				ไตรมาส 3-4	กบส.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	เป้าหมาย : 76 เครื่อง							กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	25	25	26	76						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต.	กฟย.ชทบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เคริ				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฟปป.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชทบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผวฟ.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์									
(ต่อ)	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ									
	SUB07									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เคริ				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฟปป.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชทบ.
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์					ผวฟ.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์									
	SUB10									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	2	2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	2	2						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	2	-	2						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟผ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
							ฝ่าย	สังกัด		
	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-	กปบ.	ฟปบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : 300 kVAR							กฟผ.	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	Feeder : SAM10									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1,200	1,200						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1,200	1,200						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	3,600	-	3,600						
	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ									
	4.4.1 การแก้ไขค่าป้าซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				ไตรมาส 1-	กบข.	ฟปบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : 100%					สบอ.		กฟผ.	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
							ฝ่าย	สังกัด		
	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฟสบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 1 ฟีดเดอร์								ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	SUB04									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-									
	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย									
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 2-	กาว.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 13 เครื่อง					ผปร.	ฟสบ.		ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีการประมวลผลโปรแกรม OP&A on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)									
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing									
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OP&A และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	2	2	3	7						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	2	2	2	6						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
							ฝ่าย	สังกัด		
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.7.2 การสืบเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-	กวว.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง					ผปร.	ฟสบ.		ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมวลผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565									
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส									
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)				ไตรมาส 1-	กบข.	ฟสบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2,021 เครื่อง					ผมร.		กฟผ.	305	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	202	202						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	202	202	202	606						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	202	202	202	606						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	202	202	203	607						
	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟผ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-	กบข.	ฟสบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพน.
	เป้าหมาย : 97%					ผมร.	ฟสบ.	กฟผ.	97.00%	ไม่ประเมิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สร.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ตด.	กฟย.ชพบ.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด		
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าฯ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟส.	100%	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : 100%									
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	85%	85%	85%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของ	5.1 สํารวจระบบไฟฟ้าระดับจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)							กฟส.	7	ไม่ประเมิน
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 28 งาน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	7	7						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	7	7	7	21						
6. แผนงานลดหน่วยสูญเสีย	6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : รอค่าเป้าหมาย					ผมต.		กฟส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
6. แผนงานลดหน่วยสูญเสีย	6.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นอ	6.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด									
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟผ.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
6. แผนงานลดหน่วยสูญเสีย	6.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมีเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบส.	ฟวบ.	กฟผ.สรท.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : 100%					ผมต.			ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท.		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
							ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	4	4
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)							กฟส.		
	เป้าหมาย : 40 หน่วยงาน							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	10	10						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	10	10						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	10	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	10	10						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ย้ายจาก แผนฯ นฉ	เป้าหมาย : 83%							กฟส.	83%	83%
								กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	5%	10%	15%	15%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	20%	25%	30%	30%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	40%	50%	60%	60%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	70%	80%	83%	83%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
	ฝ่าย	สังกัด	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.						
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ย้ายจาก แผนฯ นฉ	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟส.	4	4
	เป้าหมาย : 4 ครั้ง (10 แห่ง x 4 ครั้ง)							กฟย.		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สรท.	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		(รวม กฟฟ. ในสังกัด) กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.	
							ฝ่าย	สังกัด		
1. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กวร.	ฝวบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด							กฟส.	60%	60%
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : 60%							กฟย.		
ย้ายจาก แผนฯ นฉ										
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	10%	20%	30%	30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	33%	36%	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	43%	46%	50%	50%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	53%	56%	60%	60%						
	หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟส.สรท. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)	
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
							ฝ่าย	สังกัด	
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้า	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟส.	80% 80%
(ต่อ)								กฟย.	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	70%	70%	70%	70%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	70%	70%	70%	70%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	80%	80%	80%	80%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	80%	80%	80%	80%					
	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กฟส.สรท.	กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟส.	80% 80%
								กฟย.	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	70%	70%	70%	70%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	70%	70%	70%	70%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	80%	80%	80%	80%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	80%	80%	80%	80%					