



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 6 ธันวาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน้ำเขียว พ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน้ำเขียว พ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

-งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 5(2.3.2) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท

2.ตัวชี้วัดข้อ 6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท

3.ตัวชี้วัดข้อ 34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)

4.ตัวชี้วัดข้อ 36(1.1) การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด

-งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟผ.3 (เพิ่มเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS

2.ตัวชี้วัดข้อ 82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)

3.ตัวชี้วัดข้อ 92(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)

4.ตัวชี้วัดข้อ 107(1.3.7) สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ศพ.สน.รักษาการแทน ทพ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2756/2567

เรียน -ทพ., ขผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 (สถานะ ม.ค. - ต.ค. 2567)

แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นฉ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจำนวนรวม 7 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ต.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ต.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส. วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	5(2.3.2) การปิดบัญชีงาน ระหว่างก่อสร้างเข้าเป็น ทรัพย์สิน ทุกงบ ทุก โครงการ งานที่มีมูลค่า ระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท	11,996,489.87	10,235,271.96	7,420,700.37	61.86%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาส 4 เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักธงชัย และเขต ดำเนินการ -งานปป.22เควีจุดที่เป็นH-Frame พื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือนต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนช.

2	6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท	43,193,449.16	26,624,943.90	0	0.00%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปภชชย และเขต ดำเนินการ -งานปป.22เควีจุดที่เป็นH-Frame พื้นที่วนข. จะปิดเข้าในเดือนต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนข. กฟส.ปธ. กฟผ.3
3	34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)	17,083	4,442	3,967	89.31%	คำชี้แจง ดำเนินการครบ 100% ในเดือน พ.ย.	ผบค.วนข.

4	36(1.1) การลดสถิติจำนวน ครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22- 33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวน อุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	-3.00%	-3.00%	-1.20%	0.00%	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศ แปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมาก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ฝากทาง วศก. หาข้อมูลสถิติย้อนหลัง เทียบปัจจุบัน	ผกป.วนช.
5	81(2.1.1) การบันทึกเวลา ปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	1,373,100	1,098,480	1,068,842	97.30%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลา ได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่ สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมา ให้ และทางผ.กป. ได้ควบคุมการลง เวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนการลง Time ต่อแฟ้มงาน เพิ่มมากขึ้น โดยการคุมไม่ให้เกินเวลา ทำงานวันปกติ 154ชม./เดือน และ รวม OT ไม่เกิน 210ชม./เดือน	ผกป.วนช.

6	82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	189,000	151,200	120,862	79.93%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางพ.มต. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนการลง Time ในใบสั่งเป็นหัวหน้า และการลงเวลาในใบสั่งเป็น 2 ชม./ใบ	ผมต.วนช.
7	91(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ – นอกเขตชุมชนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)	100.00%	232	218	93.97%	คำชี้แจง ผู้ใช้ไฟ จ่ายเงินขอขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ใหม่มาพร้อมกัน ทำให้อยู่ในช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายเขตอยู่ ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ได้ภายใน 5 วัน และมีการแก้ไข Time Confirm เพื่อให้ได้จำนวนเงินตามที่กำหนด แต่ขัดแย้งกับจำนวนวันที่ไม่สามารถย้อนวันที่ได้	ผมต.วนช.

8	107(1.3.7) สํารวจขอ อนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สํารับ หม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สํารวจ-ขออนุมัติ ภายในไตรมาส 1-2)	15	15	14	93.33%	คำชี้แจง ใส่ประเภทกิจกรรมในระบบผิดใน SAP และ APSA ไม่ตรงกัน ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มไปแล้ว เมื่อ ช่วงเดือน พ.ค. 2567 แนวทางการแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผล การดำเนินงานต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จในช่วงไตรมาส 2	ผกป.วนช.
---	--	----	----	----	--------	---	----------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 6 ธันวาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว พ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว พ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 1 ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 18(1.14) ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)

2.ตัวชี้วัดข้อ 23(2.3.1) ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

3.ตัวชี้วัดข้อ 28(2.4.1) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

4.ตัวชี้วัดข้อ 38(2.8.1) ผลงานก่อสร้างแรงสูง

5.ตัวชี้วัดข้อ 39(2.8.2) ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน หผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2757/2567

เรียน -หผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 (สถานะ ม.ค. - ต.ค. 2567)

งานตามนโยบาย/งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าเป้าหมายระดับ 1 จำนวน 5 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ต.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ต.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.วนข.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	18(1.14) ความสำเร็จของ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง การตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและ ติดตั้งระบบไฟฟ้า)	5	1 < 40 2 < 45 3 < 50 4 < 51 5 < 52	37.50	1	คำชี้แจง ขาดการติดตามนำเสนองานบริการ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า -ตั้งแผนการปฏิบัติงานปี 2568	ผบค.วนข.
2	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	5	1 < 6.46 2 < 6.04 3 < 5.62 4 < 5.19 5 < 4.77	11.29	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพ อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง จำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับ บ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และ ทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการ ดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระ บัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนข.

3	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	5	1 < 191.93 2 < 175.92 3 < 159.91 4 < 143.90 5 < 127.89	293.42	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระบัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.
4	38(2.8.1) ผลงานก่อสร้างแรงสูง	5	1 < 60 2 < 70 3 < 80 4 < 90 5 < 100	36.09	1	ชี้แจง วงจรกิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักษ์ฯ ดำเนินการ ซึ่งมี -งานปป.22จุดที่เป็นH-Frameพื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือน ต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนช.

5	39(2.8.2) ผลงานก่อสร้าง แรงต่ำ	5	$1 < 60$ $2 < 70$ $3 < 80$ $4 < 90$ $5 < 100$	31.66	1	คำชี้แจง วงจรกิจโลเมตร เป็นงานก่อสร้างที่ ทาง กฟส.ปักษ์ชัย ดำเนินการ ซึ่งมี -งานปป.22เควีจุดที่เป็นH- Frameพื้นที่วนข. จะปิดเข้าในเดือน ต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนข.
---	-----------------------------------	---	---	-------	---	--	----------

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นจ.

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567

||
||
||

<

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม)

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ต.ค. 2567

