



ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติ เพชรเนียม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตำบล/แขวง วัดโบสถ์ อำเภอ/เขต วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดย นายสันติ เพชรเนียม ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อีสันท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน หุ่นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๒/๑๔๐ หมู่ ๓ โดยนายสุภกร หล้าสังวาลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสาม ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข ที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง กล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๔๒ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายการละเอียด ปร.๔	จำนวน ๘ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๓ หน้า

ดพ

(นายสันติ เพชรเนียม)

นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๔๒ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายการละเอียด ปร.๔	จำนวน ๘ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๓ หน้า

บริษัท อีสันท์ จำกัด

๒.๔	ผนวก ๔ แบบสรุปรายงานก่อสร้างอาคาร	ปร.๖	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ ใบเสนอราคา		จำนวน	๒	หน้า
๒.๖	ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา		จำนวน	๓	หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ บันทึกข้อความกองช่าง ที่ พส ๕๒๕๐๔/-

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแก้ไขรูปแบบ
รายการ และเปรียบเทียบราคาวัสดุโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
(งานเสาเข็ม)

จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๕,๘๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๓,๒๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางณิชา เพชรนิย) งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จภายใน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๕๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้า
แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๘๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล



บริษัท อิสันท์ จำกัด

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน และพื้นที่ชั้นที่ 1 ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 15.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๓,๒๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียน โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นและบันได ระดับพื้นที่ชั้นที่ 2 ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับ โครงหลังคาเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 10.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียน โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติฝ้าเพดาน ก่อ ผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จ เรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ 20.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารเรียน โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นทั้งหมด ติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด ติด ตั้งบัวเชิงผนัง ฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด งานผิวพื้นบันไดและวางบันไดทั้งหมดติดตั้งงาน สุขภัณฑ์ทั้งหมด เดินท่อ โสโครกและอ่างน้ำดีทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 20.00% ตามสัญญา ให้แล้ว เสร็จภายใน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๕๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสันติ เพชรเนียม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท อีสันท์ จำกัด
(นายศุภกร หล้าสงวาลย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิภาพล พันทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชาลิสา ชำนาญดี)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗/๐๒/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๐๓/๐๗/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากการปรับลดขนาดความยาวของเสาเข็ม จากเดิม ๒๑ เมตร ลดเหลือ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามบันทึกกองช่าง ที่ พล ๕๒๕๐๔/- ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแก้ไขรูปแบบรายการ และเปรียบเทียบราคาวัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลวัดโบสถ์ (งานเสาเข็ม) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๒๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาดังแต่ ๒๘/๐๒/๒๕๖๖ จนถึง ๑๘/๐๑/๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมครุภัณฑ์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๘/๐๕/๒๕๖๖	๑,๓๕๐,๘๐๐.๐๐			๑,๓๕๐,๘๐๐.๐๐
๒	๒	๒๒/๐๗/๒๕๖๖	๑,๐๑๓,๒๐๐.๐๐			๑,๐๑๓,๒๐๐.๐๐
๓	๓	๑๕/๐๙/๒๕๖๖	๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐			๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐
๔	๔	๐๙/๑๑/๒๕๖๖	๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐			๒,๐๒๖,๔๐๐.๐๐
๕	๕	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	๓,๕๔๖,๒๐๐.๐๐			๓,๕๔๖,๒๐๐.๐๐



ดพ
(นายณิธิ เพชรเนียม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์



บริษัท อีสันท์ จำกัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โทร. ๐-๕๕๓๖-๑๐๙๗ ต่อ ๒๓

ที่ พล ๕๒๙๐๔/ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแก้ไขรูปแบบรายการ และเปรียบเทียบราคาวัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (งานเสาเข็ม)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ ๒๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ ๔ ตำบลท้อแท้ อำเภอดงบัง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี บริษัท อีสันท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ตามแบบก่อสร้างอาคารเรียน OBEC ๑๐๕ ล./๖๑ ได้กำหนดการใช้เสาเข็มของอาคารเรียนขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ช่างผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดินเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยแผนกช่างก่อสร้างและโยธาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนฯ จำนวน ๒จุด จากผลการทดสอบชั้นดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้เข็มขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ยังคงเหลือความยาวเข็มยาว ๑๑ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ตามเอกสารการขออนุมัติใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ จริง

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างตามสัญญาไม่ได้

(นายสันติ เจริญนิยม)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

ข้อพิจารณา

นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการดังกล่าว และได้จัดทำกรขอแก้ไขรูปแบบรายการ และเปรียบเทียบราคาวัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยกำหนดการใช้เสาเข็มของอาคารเรียนขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๔ ต้น คิดเป็นราคาค่าดำเนินการเป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐ บาท.(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แต่การดำเนินการใช้เสาเข็มโดยใช้เข็มขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ตามรายงานที่ขออนุมัติแล้ว จำนวน ๕๔ ต้น คิดเป็นราคาค่าดำเนินการ



บริษัท อีสันท์ จำกัด

เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท.(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีส่วนที่จะเปรียบเทียบลดราคาเป็นค่าดำเนินการ
จำนวนเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท.(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายกนิษฐ์ สุดสังข์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีระ พุกทอง) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วชมพู) ครูชำนาญการ



(นายพรเทพ วิจิตรพงษ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสันติ เพชรเนียม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

(นายสันติ เพชรเนียม)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ ลิ้มพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์



บริษัท อินันท์ จำกัด

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง อาคารเรียน OBEC 105 ล./61

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

จังหวัด พิษณุโลก

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่

ปรับราคาเมื่อวันที่

เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	170,046.00	1.2958	220,345.61	
	งานตอกเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยม' ต้น ขนาด 0.22x0.22				
	ยาว 10.00 เมตร				
รวมค่าก่อสร้าง				220,345.61	
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	220,000.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

dmj

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (นายกนิษฐ์ สุดสังข์) นายช่างโยธาวุธโส

นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วชมพู) ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

+A1:N31

(นายพีระ พุกทอง) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



บริษัท อีสันท์ จำกัด

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเรียน OBEC 105 ส.61
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จังหวัด		พิษณุโลก		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม งานตอกเสาเข็ม - เสาค้ำ คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม ยาว 10.00 เมตร	54	ต้น	2,200.00	118,800.00	949.00	51,246.00	170,046.00	



dmj
 (นายสันติ เพชรนิคม)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์

