

เรียน อฝ.วบ.(ต.1)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์
(RNA08) ช่วง 3/5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ เลขที่ จ.ต.1-181/2563 ครั้งที่ 1
มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รก.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.อก.(ต.1)

31 พ.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๔๗๐/๒๕๖๕

เรียน อก.กค.(ต.1), ทผ.กร.(ต.1)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิทวัส บุญเลิศ)

อฝ.วบ.(ต.1)

๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๕



คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5
เลขที่ จ.ต.1-181/2563 ลงวันที่ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

- 1 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ จ.ต.1-181/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คุณฉัตร จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 209,824.42 บาท (สองแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการงานเพิ่ม-งานลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 338,304.37 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการงานเพิ่ม-งานลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม 128,479.95 บาท (2,794,307.36 + 209,824.42 - 338,304.37) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 2,665,827.41 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กคค.(กร.) 1799/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และ รายการงานเพิ่ม-งานลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

/ข้อตกลงแก้ไข....



Khun Chat Co., Ltd.

บริษัท คุณฉัตร จำกัด

คู่ฉบับ
คู่ฉบับ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภาพรรณ พิชัยกุลฉัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)