

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๑๒

เรื่อง ขออนุมัติลดปริมาณวัสดุชุดลอก งานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอตเรือที่ ๑ (Basin 1) และแอ่งจอตเรือที่ ๒ (Basin 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติลดปริมาณวัสดุชุดลอก งานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอตเรือที่ ๑ (Basin 1) และแอ่งจอตเรือที่ ๒ (Basin 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามสัญญาเลขที่ ทลจ.จ. ๔ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามราคาที่ยื่นใหม่ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ดังนี้

๑. แกะไขปริมาณวัสดุชุดลอกจากเดิม ปริมาณวัสดุชุดลอก ๙๗๐,๐๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร แกะไขเป็น ๙๒๙,๑๔๔.๙๗ ลูกบาศก์เมตร

๒. แกะไขราคาจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอตเรือที่ ๑ (Basin 1) และ แอ่งจอตเรือที่ ๒ (Basin 2) ตามราคาที่ยื่นใหม่ เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๘๓,๒๑๐,๐๘๗.๙๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ลดลงตามปริมาณวัสดุชุดลอกเป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑,๓๖๙,๘๗๗.๖๘ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๗๑,๘๔๐,๒๑๐.๒๒ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองร้อย สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๓. แกะไขระยะเวลา กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากเดิมไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน ลดลงตามปริมาณวัสดุชุดลอก คงเหลือเป็นจำนวน ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผดก.ปจอ.

๘ กันยายน ๒๕๖๖

๙ กันยายน ๒๕๖๖

ทราบ

(นายปริญญ์ แสงสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กทท.

๙ กันยายน ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๙ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลจ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลจ. ทราบด้วย
- ทลจ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๙ กันยายน ๒๕๖๖