

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑

เรื่อง ความคืบหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลน. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑)
งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำปีเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ
ความคืบหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลน. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำปีเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยความคืบหน้าโครงการฯ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๐.๗๔ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี
ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐.๐๖ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖๐.๐๘ และ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๕.๖๓ แต่กิจการร่วมค้าฯ ดำเนินการ
ได้ร้อยละ ๑๐.๗๖ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖๔.๘๗ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลน. ระยะที่ ๓
(ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการประเมินผลรายสัปดาห์ (Weekly Report) ให้ประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลน.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลน.
ทราบด้วย



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖