

ที่ น.1 กรย.(จร) 2915/2567
เรียน อก.สข.(น1)(ฉบับจริง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่	
แผนกกฎหมาย	
เลขรับ	1901/2567
วันที่	12 ก.ค. 2567
เวลา	14:50 น.

กรย.(น1) ขอนำส่งข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญา สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเพิ่ม 185SAC ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ถึง อ.ขุนบวม (ช่วงเริ่มต้นโครงการ ถึง ช่วงที่
4) สัญญาเลขที่ น.1-031/2566 ลงวันที่ 11 เมษายน
2567 (สำเนา) ให้ ผกม.กสข.(น1) เพื่อดำเนินการในส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป



(นายไชยพัฒน์ ใจบรรทัด)
อก.รย.(น1)

12 ก.ค. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำเนา

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเพิ่ม ๑๘๕ SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ถึง อ.ขุนยวม
(ช่วงเริ่มต้นโครงการ ถึง ช่วงที่ ๔)

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่


ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรงเพิ่ม ๑๘๕ SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ถึง อ.ขุนยวม (ช่วงเริ่มต้นโครงการ ถึง ช่วงที่ ๔) ตามสัญญาจ้างเลขที่ น.๑ - ๐๓๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานจ้างเหมางานดังกล่าว มีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๒ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒. ให้ถืออนุมัติที่ น.๑ กรย.(จร.) ๒๕๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แทนท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมนี้จัดทำขึ้นเป็น สามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามค้ำประกันทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ คำเหลือง)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มงเมือง)

ลงชื่อ  พยาน
(นายสมลักษณ์ พันธย์)

ลงชื่อ  พยาน
(นายไชยวัฒน์ ไจบรรทัด)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(น1)

ถึง ฝวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง สำหรับงานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงฯเพิ่ม SAC 185 ช่วงศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.ขุนยวม (ช่วงเริ่มต้นโครงการ ถึง ช่วงที่ 4)

เรียน อ.ฝวบ.(น1) ผ่าน ร.ฝวบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามสัญญาเลขที่ น.1-031/2566 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2566 (เอกสารแนบ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ้างเหมาค่าแรง บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปรับปรุงฯเพิ่ม SAC 185 ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.ขุนยวม (ช่วงเริ่มต้นโครงการ ถึง ช่วงที่ 4) วงเงิน 9,539,140.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 2 พ.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2567)

1.2 ตามหนังสือเลขที่ น.1กรย.(จร.)545/2567 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2567 (เอกสารแนบ 2) ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้างเนื่องจากไม่สามารถเบิกพัสดุได้

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือบริษัท เลขที่ 039/2567 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2567 (เอกสารแนบ 3) ขอใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากได้รับพัสดุจากการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 โดยขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 62 วัน (ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2567 ถึง วันที่ 1 เม.ย. 2567)

2.2 ตามหนังสือเลขที่ น.1กฟภ.มส.(กส)2518/2567 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2567 (เอกสารแนบ 4) ผู้ควบคุมงานฯและคณะกรรมการตรวจรับฯได้ตรวจสอบระยะเวลาการขอขยายเวลาก่อสร้างแล้ว เห็นควรให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 62 วัน (ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2567 ถึง วันที่ 1 เม.ย. 2567)

2.3 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม)38/2566-สั่ง ณ วันที่ 20 ต.ค. 2566 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (เอกสารแนบ 5) ข้อ 2. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจบริหารสัญญา กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว ที่มีวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง เมื่อรวมกับวงเงินที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว (ถ้ามี) ไม่เกินอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง สั่งเช่า ที่ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวได้รับมอบอำนาจโดยมีอำนาจดำเนินการดังนี้ ข้อ 2.1 อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 และข้อ 2.2 อนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102

2.4 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 6) มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (2) เหตุสุดวิสัย

3. ข้อพิจารณา


กรย.(น1)พิจารณาแล้วการขยายระยะเวลาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเหตุที่เกิดขึ้นจริงตามที่ผู้ควบคุมงานฯและคณะกรรมการตรวจรับฯเห็นสมควร มิได้เป็นสาเหตุจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด การแก้ไขดังกล่าวคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะและข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 62 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2567 เป็นวันที่ 26 มิ.ย. 2567

3.2 ให้ ผกม.กสข.(น1) จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมตามสัญญาฯ

ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายไชยทัศน์ ใจบรรทัด)

อภ.รย.(น1)

12 มิ.ย. 2567

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณา




(นายโสภณ งานชา)

รฟ.วบ.(น1) รักษาการแทน อฝ.วบ.(น1)

ที่ น.1กรย.(จร.) 2527/2567

เรียน อภ.รย.(น1), อภ.สข.(น1)

อนุมัติและให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุพจน์ คำเหลือง)
ผชก.(น1)