

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2559

1. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2559

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน BID	ร้อยละของ จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละของ จำนวน งบประมาณ	จำนวนเงินราคา กลาง	จำนวนเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้ (ทำ PO แล้ว)	ร้อยละของจำนวน เงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ทำ PO แล้ว) ได้ เปรียบเทียบกับ จำนวนเงินราคากลาง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559	ประกวดราคา	1	9.09%	5,414,500.00	18.75%	5,147,940.00	5,147,940.00	100.00%	-
		สอบราคา	3	27.27%	1,653,900.00	5.73%	1,537,280.00	1,537,280.00	100.00%	-
										-
	รวมจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559		4	36.36%	7,068,400.00	24.48%	6,685,220.00	6,685,220.00	100.00%	
2	จัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 (ยกเลิก ดำเนินการจัดซื้อใหม่)	สอบราคา	-	0.00%	605,820.00	2.10%	500,460.00	500,460.00	100.00%	-
										-
	รวมจัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 (ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อใหม่)		-	0.00%	605,820.00	2.10%	500,460.00	500,460.00	100.00%	
3	จัดซื้อพัสดุนอกประจำปี 2559	สอบราคา	2	18.18%	1,435,628.00	4.97%	-	-	0.00%	-
										-
	รวมจัดซื้อพัสดุนอกประจำปี 2559		2	18.18%	1,435,628.00	4.97%	-	-	0.00%	
4	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ประกวดราคา	3	27.27%	17,704,645.90	61.31%	18,971,568.66	18,971,568.66	100.00%	
		สอบราคา	2	18.18%	2,063,120.00	7.14%	2,423,849.60	2,423,849.60	100.00%	
	รวมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต		5	45.45%	19,767,765.90	68.45%	21,395,418.26	21,395,418.26	100.00%	
	รวมทั้งหมด		11	100.00%	28,877,613.90	100.00%	28,581,098.26	28,581,098.26	100.00%	

1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.2559 กบญ.ต.3 ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุแบ่งตามประเภทการจัดซื้อได้ 4 ประเภท โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,877,613.90 บาท วงเงินราคากลาง 28,581,098.26 บาท ประกอบไปด้วย

1.1.1 จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 วงเงินงบประมาณ 7,068,400.00 บาท วงเงินราคากลาง 6,685,220.00 บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100.00%


1.1.2 จัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 (ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อใหม่) วงเงินงบประมาณ 605,820.00 บาท วงเงินราคากลาง 500,460.00 บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100.00%

1.1.3 จัดซื้อพัสดุนอกประจำปี 2559 วงเงินงบประมาณ 1,435,628.00 บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


1.1.4 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วงเงินงบประมาณ 19,767,765.90 บาท วงเงินราคากลาง 21,395,418.26 บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100.00%

1.2 ร้อยละของจำนวนโครงการสามารถจำแนกตามประเภทการจัดซื้อและตามวิธีการจัดซื้อ

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามประเภทการจัดซื้อ		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวน BID	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดुरองปี 2559	4	40.00%
จัดซื้อพัสดुरองที่ยกเลิกปี 2558	1	10.00%
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	5	50.00%
รวมทั้งหมด	10	100.00%




ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการ		
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน BID	ร้อยละ
สอบราคา	5	55.56%
ประกวดราคา	4	44.44%
รวมทั้งหมด	9	100.00%




1.3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณสามารถจำแนกตามประเภทการจัดซื้อและตามวิธีการจัดซื้อ

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทการจัดซื้อ		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดुरองปี 2559	7,068,400.00	24.48%
จัดซื้อพัสดुरองที่ยกเลิกปี 2558	605,820.00	2.10%
จัดซื้อพัสดुरองที่ยกเลิกปี 2559	1,435,628.00	4.97%
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต	19,767,765.90	68.45%
รวมทั้งหมด	28,877,613.90	100.00%




ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ		
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ
สอบราคา	4,322,840.00	15.75%
ประกวดราคา	23,119,145.90	84.25%
รวมทั้งหมด	27,441,985.90	100.00%



2. ข้อมูลผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน 2559

ลำดับ ที่	ผู้เสนอราคาที่ได้รับการ พิจารณา	เลขที่ Bid	งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน BID ที่ได้รับการ พิจารณา	ร้อยละของจำนวน เงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
1	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	ต.กบญ.(ซส.)-001/59	ซื้อพัสดุรองจำนวน 1 รายการ	332,500.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง				332,500.00	1	1.16%
2	บจก.มีทรัพย์ อิเลคตริก	ต.กบญ.(ซส.)-004/59	ซื้อพัสดุรองจำนวน 1 รายการ	1,042,340.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก.มีทรัพย์ อิเลคตริก				1,042,340.00	1	3.65%
3	หจก. ส.กมลเทรดดิ้ง	ต.กบญ.(ซส.)-005/59	ซื้อพัสดุรองจำนวน 2 รายการ	662,900.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก หจก. ส.กมลเทรดดิ้ง				662,900.00	1	2.32%
4	บจก. เพาเวอร์ ยูต้า กรุป	ต.กบญ.(ปก.)-001/59	ซื้อพัสดุรองจำนวน 1 รายการ	5,147,940.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก. เพาเวอร์ ยูต้า กรุป				5,147,940.00	1	18.01%
5	บจก.พรชัยคอนกรีต 2002	ต.กบญ.(จขป.)-001/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 13 รายการ	2,131,626.00		
		ต.กบญ.(จขป.)-002/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ	1,621,620.00		
		ต.กบญ.(จขป.)-003/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ	2,447,866.82		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก.พรชัยคอนกรีต 2002				6,201,112.82	3	21.70%
6	บมจ.ทักษิณคอนกรีต	ต.กบญ.(จขป.)-001/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 7 รายการ	1,672,864.00		
		ต.กบญ.(จขป.)-003/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ	2,033,141.24		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บมจ.ทักษิณคอนกรีต				3,706,005.24	2	12.97%
7	บจก.สยามมาสเตอร์คอนกรีต	ต.กบญ.(จขป.)-001/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ	2,448,610.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก.สยามมาสเตอร์คอนกรีต				2,448,610.00	1	8.57%
8	บจก.ศิริกร	ต.กบญ.(จขป.)-001/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ	1,497,100.00		
		ต.กบญ.(จขป.)-002/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ	1,719,785.00		
		ต.กบญ.(จขส.)-003/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ	982,260.00		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก.ศิริกร				4,199,145.00	3	14.69%
9	บจก.ยูไนเต็ดคอนกรีต	ต.กบญ.(จขป.)-001/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ	1,510,320.00		
		ต.กบญ.(จขป.)-003/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ	1,888,635.60		
		ต.กบญ.(จขส.)-002/59	ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ	1,441,589.60		
รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้างจาก บจก.ยูไนเต็ดคอนกรีต				4,840,545.20	3	16.94%
รวมทั้งหมด				28,581,098.26	16	100.00%

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.2559 กบญ.ต.3 ได้พิจารณาจัดซื้อพัสดุจากผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยพบว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อมากที่สุดและมีมูลค่าสูงสุดคือ บจก.พรชัยคอนกรีต 2002 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 6,201,112.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.70% สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อที่มีความถี่น้อยและมีมูลค่าต่ำสุดคือ บจก.กันกุล เอ็นจิเนียริง จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 332,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16%



3. ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2559

ขั้นตอน	Benchmark (Best Practice)	ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการ (วัน)			
		ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ประกวดราคา e-Auction
อนุมัติหลักการ/แผน - ประกาศเชิญชวน	ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ แผนกำหนด	22	40	38	166
ประกาศเชิญชวน - เปิดซอง	เป็นไปตามข้อบังคับ	3	15	40	54
เปิดซอง - อนุมัติซื้อ	เป็นไปตามข้อบังคับ	50	58	74	- *
อนุมัติซื้อ - จัดทำสัญญา/PO	45	16	30		
จัดทำสัญญา/PO - ผู้ขายส่งของ	60	32			
ผู้ขายส่งของ - คณะกรรมการฯ ทยิบพัสดุ ทดสอบ		24			
คณะกรรมการฯ ทยิบพัสดุทดสอบ - คณะ กรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ		42			
รวมระยะเวลาดังแต่อนุมัติหลักการ/แผน - รับพัสดุเข้าใช้งาน		189	241	280	378
คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ - จัดทำใบสำคัญจ่าย	-	20			
รวมระยะเวลาดังแต่อนุมัติหลักการ/แผน - จ่ายเงินให้ผู้ขาย		209 (6 เดือน 29 วัน)	261 (8 เดือน 21 วัน)	300 (10 เดือน)	398 (13 เดือน 8 วัน)

***หมายเหตุ** ในการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2559 ยังอยู่ในระหว่างนำเสนอขออนุมัติซื้อจาก รพภ.(ภ.1) จึงไม่สามารถคำนวณหาระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการของปี 2559 ได้ จึงอนุมานใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเฉลี่ยของปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 30 วันแทน

จากข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2559 สามารถอธิบายโดยแยกตามวิธีการจัดซื้อได้ดังนี้

3.1 วิธีตกลงราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุ จนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 189 วัน (6 เดือน 9 วัน) แต่หากนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 209 วัน (6 เดือน 29 วัน)

3.2 วิธีสอบราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุ จนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 241 วัน (8 เดือน 1 วัน) แต่หากนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 261 วัน (8 เดือน 21 วัน)

3.3 วิธีประกวดราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุ จนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 280 วัน (9 เดือน 10 วัน) แต่หากนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 300 วัน (10 เดือน)

3.4 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 378 วัน (12 เดือน 18 วัน) แต่หากนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนจัดซื้อพัสดุจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 398 วัน (13 เดือน 8 วัน)

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ลำดับ ที่	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	เรื่องงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประกอบด้วยหลายงบ หลายโครงการ บางงบยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการวางแผน จัดซื้อได้ในคราวเดียวกัน หรือหากมีการอนุมัติงบใน ภายหลัง ก็จะทยอยอนุมัติมาทีละงบ ทำให้ต้องมา ดำเนินการวางแผนจัดซื้อในภายหลังอีกทั้งๆ ที่เป็น พัสดุรายการเดียวกับงบอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ ไปแล้ว	เสนอไปยังส่วนเกี่ยวข้องให้อนุมัติงบในคราวเดียว หรือหากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดช่วงเวลาของการ อนุมัติงบที่เหลือ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ล่วงหน้า
2	เรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ 2.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, คณะกรร มการพิจารณาผลการประกวดราคาบางชุดใช้ ระยะเวลาพิจารณาสรุปผลการจัดซื้อไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 (ตาม ข้อบังคับสอบราคาให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน, ประกวดราคาให้ใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน)	2.1 เวียนย้ายกรอบระยะเวลาการจัดซื้อให้คณะกรรมการ การฯ สรุปผลการจัดซื้อเป็นไปตามข้อบังคับ และ ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด เมื่อใกล้ครบกำหนด ระยะเวลาตามข้อบังคับ

	2.2 ระยะเวลาในการหยิบพัสดุสุ่มทดสอบ ตั้งแต่ผู้ขายส่งของจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับใช้ระยะเวลานาน โดยปกติใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการ 98 วัน (3 เดือน 8 วัน)	2.2 กำหนดกรอบระยะเวลาตั้งแต่จัดทำสัญญา/PO จนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปรายงานผลการตรวจรับ ให้สอดคล้องตาม Benchmark (Best Practice) คือใช้ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน (2 เดือน) พร้อมแจ้งไปยังส่วนเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ
--	--	---