



ที่ อต ๐๐๐๓/ว ๘๑

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ
นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศาลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากมี
ข้อแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากพ้น
ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)

คลังจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการคณะกรรมการฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๒๒๓ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๒๒๓ ต่อ ๓๒๒

e-mail : utt@cgd.go.th

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายพยงค์	ยาเภา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์
๒. นายพฤกษ์	เรืองไวย	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์
๓. นายดำรงค์	ทองศรี	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
๔. นางสาวเยาวรัตน์	สายศรีธิ	คลังจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. นายรุ่งศักดิ์	แสงศิริ	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์
๖. นายสายัญญ	โชติกรรม์	ธนาภิรักษ์พื้นที่อุดรดิตถ์
๗. นางพิสมัย	ไชยะรักษ์	ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์
๘. นายเกษณ	อำพันธ์ุ	ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
๙. นพ.สมชาย	ทองกระสัน	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๐. นางสาวฉัตรธิดา	แสนมั่ง	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๑. นางจำลอง	ตะกบโพธิ์	ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๒. นางเบญจมาศ	เฉลิมศรี	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
๑๓. นางสาวนงลักษณ์	เทียนสวัสดิ์	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒
๑๔. นางสาวกชพรรณ	ป็อกหลง	ผู้แทน แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑
๑๕. นางอรทัย	นนทะโชติ	ผู้แทน แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒
๑๖. นายวงศ์อนันต์	รักษapakเพียร	ผู้แทน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙
๑๗. นางสาวกนกวรรณ	บุญธูป	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทอุดรดิตถ์
๑๘. นายโชค	พรินทรากุล	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒
๑๙. นายฐิตพัฒน์	สาสิณพันธ์	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๒๐. นางวรภาพร	จันทร์ศรีทอง	ผู้แทน โรงพยาบาลอุดรดิตถ์
๒๑. นางรัตนาวดี	นาคมูล	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๒. นางนพมาศ	ทะมาตร	ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๒๓. นายวิชณุ	จันทร์วิจิตร	ผู้แทน เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
๒๔. นางขวัญชนก	ภูเจริญยศ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๕. นางแสงเดือน	สัจจร	ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์
๒๖. นายณฤพนธ์	มันถึง	ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๒๗. นางสาวชาลินี	ปานช้าง	ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรดิตถ์
๒๘. ว่าที่ร้อยตรีเนเรศ	สุขรื่องช้าง	ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ์
๒๙. นายเสกภัทร	ศรีเมือง	ผู้แทน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรดิตถ์
๓๐. นางสาวมาลี	กล้วยตระกูล	ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
๓๑. น.ส.วาเรช	ชัยบุญมา	ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๒. พ.ต.อ.โสภณกรณ์	ช้างลอย	ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์
๓๓. พ.ต. อาทิตย์	แสนย่าง	ผู้แทน มลฑลทหารบกที่ ๓๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัชรพันธ์	เสดมาก	แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
๒. นายธนธรณ์	วิชัย	สำนักงานก่อสร้างชลประทานใหญ่ที่ ๔
๓. ด.ต. พงษ์เพชร	ขวามี	ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
๔. นางสาวสุภารัตน์	อดคำเที่ยง	พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
๕. ส.อ.กรวิชัย	ใจจั่วคำ	มลทลทหารบกที่ ๓๕
๖. นางสาวสุภาวดี	ทองเทศ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๗. นางสาววรรณิศา	คุ้มยงค์	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
๘. นางสาวเนตรชนก	ปากิ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
๙. นางนพรัตน์	คำวันนา	สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
๑๐. นายญาณกร	น้อยนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๑. นางสาวสุวรินทร์	กฤษณพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๒. นางสาวตรีเพชร	เนติวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๓. นางสาวขวัญฤดี	คำท้วม	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน้า เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐%	๓๕.๓๓%	๕๗.๐๐%	๕๕.๗๘%	๗๙.๐๐%	๘๑.๗๖%	๙๘.๐๐%	๑๐๐.๐๐%
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐%	๒๘.๙๖%	๒๙.๐๐%	๕๘.๑๕%	๔๖.๐๐%	๘๑.๖๕%	๗๕.๐๐%	๑๐๐.๐๐%
รายจ่ายภาพรวม	๓๐.๐๐%	๓๔.๐๘%	๕๑.๐๐%	๕๖.๒๔%	๗๒.๐๐%	๘๑.๗๔%	๙๓.๐๐%	๑๐๐.๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานหวัดอุดรดิตถ์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย				การใช้จ่ายงบ.				คงเหลือ (11)	ลำดับการ ใช้จ่ายของ ประเทศ
			จำนวนเงิน	%	เป้าหมายเบิก ไตรมาส ๓	+สูง/-ต่ำกว่า เป้าหมาย	จำนวนเงิน	%	เป้าหมายใช้จ่าย ไตรมาส ๓	+สูง/-ต่ำกว่า เป้าหมาย		
			(3)	(3)*100/(1)	(5)	(6)	(2)+(3)	(7)*100/(1)	(9)	(10)		
รายจ่ายประจำ	1,695.40	10.67	1,471.14	86.77%	79.00%	7.77%	1,481.81	87.40%	81.76%	5.64%	213.58	48
รายจ่ายลงทุน	4,010.23	1,268.69	2,121.00	52.89%	46.00%	6.89%	3,389.69	84.53%	81.65%	2.88%	620.53	37
รายจ่ายภาพรวม	5,705.62	1,279.36	3,592.14	62.96%	72.00%	-9.04%	4,871.51	85.38%	81.74%	3.64%	834.12	42

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบกรมจังหวัดอุดรดิตถ์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย				การใช้จ่ายงบ.				คงเหลือ (11)	ลำดับการ ใช้จ่ายของ ประเทศ
			จำนวนเงิน	%	เป้าหมายเบิก ไตรมาส ๒	+สูง/-ต่ำกว่า เป้าหมาย	จำนวนเงิน	%	เป้าหมายใช้จ่าย ไตรมาส ๒	+สูง/-ต่ำกว่า เป้าหมาย		
			(3)	(3)*100/(1)	(5)	(6)	(2)+(3)	(7)*100/(1)	(9)	(10)		
รายจ่ายประจำ	21.92	0.02	7.29	33.24%	79.00%	-45.76%	7.30	33.30%	81.76%	-48.46%	14.62	37
รายจ่ายลงทุน	135.86	113.17	18.65	13.73%	46.00%	-32.27%	131.82	97.03%	81.65%	15.38%	4.04	29
รายจ่ายภาพรวม	157.78	113.19	25.94	16.44%	72.00%	-55.56%	139.12	88.17%	81.74%	6.43%	18.66	36

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ตาม พรก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท	462.99	15.12	438.68	94.75	453.80	98.02	9.20
ตาม พรก.กู้เงินฯ 5 แสนล้านบาท	94.72	0.00	94.22	699.47	94.22	99.47	0.50
รวมทั้งสิ้น	557.71	15.12	532.90	95.55	548.02	98.26	9.70

๓.๒.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	สำรองเงิน	PO	ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือรวม
เงินกันปี 2564	1,160.54	908.04	78.24	91.07	101.04	0.39	252.50

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

- หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่

๑. สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรดิตถ์
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๖. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๗. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ์
๘. งบกรมจังหวัดอุดรดิตถ์
๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรดิตถ์
๑๐. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๑. ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
๑๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.
๑๔. โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

- หน่วยงานที่มีผลใช้จ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.
๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
๖. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ์
๗. โครงการชลประทานอุดรดิตถ์

สรุปผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย					ใช้จ่าย					คงเหลือ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	สถานะ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	สถานะ	
กองคลัง - ส่วนกลาง	9.62		-	-	46.00	- 46.00	●	-	-	81.65	- 81.65	●	9.62
สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี	0.53		-	-	46.00	- 46.00	●	-	-	81.65	- 81.65	●	0.53
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี	6.69	-	0.19	1.52	46.00	- 44.48	●	0.19	1.52	81.65	- 80.13	●	6.59
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	134.54	32.35	6.53	4.85	46.00	- 41.15	●	38.88	28.90	81.65	- 52.75	●	95.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.	356.73		141.13	39.56	46.00	- 6.44	●	141.13	39.56	81.65	- 42.09	●	215.60
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	82.49	25.49	31.34	38.03	46.00	- 7.97	●	56.83	68.97	81.65	- 12.68	●	25.57
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	2.22	1.36	0.22	9.91	46.00	- 36.09	●	1.58	71.11	81.65	- 10.54	●	0.64
โครงการชลประทานอุดรธานี	448.92	33.21	302.78	67.45	46.00	- 21.45	●	335.99	74.84	81.65	- 6.61	●	112.93
ศูนย์เขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	29.19	15.23	1.99	9.99	46.00	- 36.19	●	17.22	85.67	81.65	- 4.92	●	2.88
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี	1.77	0.69	0.64	47.46	46.00	- 1.46	●	1.53	86.24	81.65	- 4.59	●	0.24
สถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธานี	19.59	6.37	19.57	54.21	46.00	- 8.21	●	16.94	86.29	81.65	- 5.25	●	2.56
สำนักงานเกษตรจังหวัด อุดรธานี	3.69	-	3.39	67.15	46.00	- 41.15	●	3.39	87.15	81.65	- 5.59	●	0.59
โรงเรียนอุดรธานี	2.96	-	2.60	67.64	46.00	- 41.64	●	2.60	87.84	81.65	- 6.19	●	0.36
โรงพยาบาลอุดรธานี	168.95	81.45	67.96	40.22	46.00	- 5.78	●	149.41	88.43	81.65	- 6.78	●	19.54
ศูนย์เขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 1	25.72	3.29	19.72	76.67	46.00	- 30.67	●	23.01	89.48	81.65	- 7.83	●	2.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี	6.83	4.83	1.35	19.77	46.00	- 26.23	●	6.18	90.45	81.65	- 6.80	●	0.65
สำนักงานสถิติจังหวัด อุดรธานี	0.11	-	0.10	90.91	46.00	- 44.91	●	0.10	90.91	81.65	- 9.26	●	0.91
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	54.13	49.69	0.52	0.96	46.00	- 45.04	●	50.12	92.58	81.65	- 10.93	●	4.01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4	939.88	495.51	459.65	49.49	46.00	- 3.49	●	865.36	92.96	81.65	- 11.31	●	65.52
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กที่ 12	326.25	7.28	301.96	92.55	46.00	- 46.55	●	309.24	94.79	81.65	- 13.14	●	17.01
มณฑลทหารบกที่ 35	9.41	2.24	6.81	72.37	46.00	- 26.37	●	9.05	96.14	81.65	- 14.49	●	0.36
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	127.92	29.13	192.86	69.41	46.00	- 34.41	●	122.99	96.15	81.65	- 14.59	●	4.93
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่ 1	337.31	137.99	188.65	55.99	46.00	- 9.99	●	326.75	96.87	81.65	- 15.22	●	10.56
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่ 2	135.66	113.17	18.65	13.73	46.00	- 32.27	●	131.82	97.93	81.65	- 15.38	●	4.04
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่ 3	356.59	150.44	175.78	54.99	46.00	- 8.99	●	346.22	97.99	81.65	- 15.44	●	10.37
วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์	1.85	-	1.81	97.84	46.00	- 51.84	●	1.81	97.84	81.65	- 16.19	●	0.04
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย	1.36	-	1.34	98.53	46.00	- 52.53	●	1.34	98.53	81.65	- 16.68	●	0.02
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	1.50	-	1.48	98.67	46.00	- 52.67	●	1.48	98.67	81.65	- 17.02	●	0.02
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (อุดรธานี)	355.22	105.72	245.71	69.17	46.00	- 23.17	●	351.43	98.93	81.65	- 17.28	●	3.79
เทศบาลเมืองอุดรธานี	7.19	2.83	4.24	59.72	46.00	- 13.72	●	7.07	98.55	81.65	- 17.99	●	0.03
พื้นที่การปกครองจังหวัด อุดรธานี	6.06	1.12	4.94	81.52	46.00	- 35.52	●	6.06	99.97	81.65	- 18.32	●	0.00
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	22.31	13.68	8.42	37.74	46.00	- 8.26	●	22.30	99.97	81.65	- 18.32	●	0.01
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	0.01	-	0.01	100.00	46.00	- 54.00	●	0.01	100.00	81.65	- 18.35	●	-
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.02	-	0.02	100.00	46.00	- 54.00	●	0.02	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	0.03	-	0.03	100.00	46.00	- 54.00	●	0.03	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8	0.11	-	0.11	100.00	46.00	- 54.00	●	0.11	100.00	81.65	- 18.35	●	-
โรงเรียนพิกุลวิทย	0.18	-	0.18	100.00	46.00	- 54.00	●	0.18	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานส่งเสริมการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	0.21	-	0.21	100.00	46.00	- 54.00	●	0.21	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด อุดรธานี	0.28	-	0.28	100.00	46.00	- 54.00	●	0.28	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	0.29	-	0.29	100.00	46.00	- 54.00	●	0.29	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี	0.49	-	0.49	100.00	46.00	- 54.00	●	0.49	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี	0.82	-	0.82	100.00	46.00	- 54.00	●	0.82	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี	0.84	-	0.84	100.00	46.00	- 54.00	●	0.84	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.85	-	0.85	100.00	46.00	- 54.00	●	0.85	100.00	81.65	- 18.35	●	-
ศูนย์วัฒนธรรม จ.อุดรธานี	1.00	-	1.00	100.00	46.00	- 54.00	●	1.00	100.00	81.65	- 18.35	●	-
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี	1.04	-	1.04	100.00	46.00	- 54.00	●	1.04	100.00	81.65	- 18.35	●	-
เขื่อนจำปาสักอุดรธานี	2.58	-	2.58	100.00	46.00	- 54.00	●	2.58	100.00	81.65	- 18.35	●	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	39.72	39.72	-	-	46.00	- 46.00	●	39.72	100.00	81.65	- 18.35	●	- 0.00
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	5.11	3.44	1.67	32.68	46.00	- 13.32	●	5.11	100.07	81.65	- 18.42	●	- 0.00
สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏและสิ่งแวดล้อม	0.52	0.24	0.29	55.77	46.00	- 9.77	●	0.53	101.34	81.65	- 19.69	●	- 0.01
รวมทั้งสิ้น	4,019.24	1,257.49	2,144.55	53.36	46.00	- 7.36	●	3,402.04	84.64	81.65	- 2.99	●	617.20

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ หนังสือด่วนที่สุด ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แก้ไขมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงโควิดตามหนังสือที่ ว ๖๙๓ (ค่าปรับ ๐%)

สรุปสาระสำคัญ ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด ๑๙ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ กรณีสัญญาที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือยังมิได้ตรวจรับพัสดุ โดยให้แก่สัญญา ในส่วนของเงื่อนไขค่าปรับให้เป็นร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบัน ศบค.ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมยังรับทราบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิดที่อยู่เข้าสู่ระยะที่ลดลงแล้ว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นว่า การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป มิได้เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด จึงอาศัยอำนาจตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขการนับเวลา การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จากเดิม “จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๒. แก้ไขนิยาม สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ จากเดิม “สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว” เป็น “สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือ แจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับความช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาตาม ว ๖๙๓ ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑ เพื่อแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ

๔. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด หน่วยงานสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลว ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีรายการโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า (ส่วนราชการ)

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนกรณีรายการโครงการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามลำดับ

ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๓๕ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ งบประมาณ ๒,๒๘๕,๓๔๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ตามงวดงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการแก้มลิงบังมาย ระยะที่ ๑ โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๒๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และทำการเบิกจ่าย ๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ตำบลน้ำพี้และตำบลปากายขนาด ๐.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ ๓) ความยาว ๑๗,๐๐๑.๖๒๓ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๐๐๐ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ งบประมาณ ๒๔๙,๒๖๒,๒๐๑ บาท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ งานวางระบบท่อส่งน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้มี

การเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว และในส่วนที่มีปัญหาเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมชลประทาน ด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดผู้กักัน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการไม่เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะต้องกันเงินเหลือในปี ๓) ค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นงานที่ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินงานเองทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบด้วย โครงการที่ ดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ เป็นค่าแรง ค่าวัสดุต่าง ๆ สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และโครงการที่เป็นงานจ้างเหมา รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ค่าเตรียมงานเบื้องต้นโครงการเขื่อนทดน้ำผาจาก งบประมาณ ๕,๖๙๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้สิ้นสุด สัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเลยเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินงานแล้วและเร่งรัดให้ดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๒) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ งบประมาณ ๒๔๕,๔๘๘,๕๐๐ บาท มีการ โอนงบประมาณออก ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๒,๔๘๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วน ที่เหลือ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ ๒) งบประมาณ ๑๕๑,๔๘๒,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณออก ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔) ปรับปรุงคลองยม-น่าน และอาคารประกอบ งบประมาณ ๒๐๑,๘๕๗,๔๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มี การเบิกจ่ายเลย เนื่องจากเป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔ ที่ต้องเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในกันยายน ๒๕๖๕ นี้ และยังคงมีงบประมาณคงเหลือหลังจากเบิกจ่ายเงิน เหลือในปีอีก ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องทำเรื่องคืนงบประมาณกลับกรม ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการของงบประมาณปี ๒๕๖๕ จึงต้องส่งคืนเงินงบประมาณทั้งหมด ๑๔๖,๙๑๖,๓๐๔ บาท

๕) ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน งบประมาณ ๒๖,๐๘๖,๗๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างสะพาน จำนวน ๒ แห่ง ขณะนี้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ค่าวัสดุหลัก ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่า เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และส่วนที่เหลือเป็นค่าแรงงาน จะต้องกันเงินไว้เหลือในปี

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑๕ โครงการ ตามข้อมูลที่ รายงานมาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คือ ๑) โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๓,๑๕๖,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๓๙๔,๕๐๐ บาท เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการขุดและปลูก ๒) โครงการผลิตหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๖๗๔,๘๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ ขุดและปลูก ๓) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๙ ตำบล งบประมาณ ๔,๔๔๔,๕๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔) ค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๓,๘๑๘,๒๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีบางส่วนเบิกจ่ายแล้ว คาดว่า เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นทุกโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางระยะทางความยาว ๒,๐๖๐ เมตร งบประมาณ ๕,๔๘๗,๕๐๐ บาท ขณะนี้ก่อนหน้าผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีเงินเหลือจ่าย ๖๕๙,๕๐๐ บาท รอกรมตั้งงบประมาณกลับ คาดว่าเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอโนนสะอาด งบประมาณ ๒,๓๙๑,๗๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้ว ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๒) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอรัตนวาปี งบประมาณ ๒,๓๙๑,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสัญญา (ผู้รับจ้างรายเดียวกันต้องทำที่สาขาอำเภอโนนสะอาดเสร็จก่อนแล้วถึงจะทำที่สาขาอำเภอรัตนวาปีต่อได้)

ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๖ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง (อต.๑/๘/๒๕๖๕) งบประมาณ ๔๓,๗๔๐,๒๖๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินงานเพื่อส่งมอบงานจ้าง มีการขยายเวลาวินสิ้นสุดสัญญาจากวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตาม ว.๖๙๓

๒) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (อต.๑/๑๑/๒๕๖๕) งบประมาณ ๑๓,๖๒๘,๖๐๐ บาท ขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ สัญญาลิ้นสุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ส่งหนังสือให้กับผู้รับจ้างแจ้งค่าปรับแล้ว

๓) โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๕ งานขยายทางจราจร (อต.๑/๑๒/๒๕๖๕) งบประมาณ ๑๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีการขยายเวลาวินสิ้นสุดสัญญาจากวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ส่งหนังสือให้กับผู้รับจ้างแจ้งค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะเบิกจ่ายครั้งเดียว ๑๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (อต.๑/๑๕/๒๕๖๕) งบประมาณ ๓๔,๙๕๕,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (อต.๑/๑๖/๒๕๖๕) งบประมาณ ๔๗,๗๖๔,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ งานขยายทางจราจร (อต.๑/๑๐/๒๕๖๕) งบประมาณ ๑๒,๔๕๘,๔๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้ว และดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ ในส่วนของการขยายสัญญาของแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ตาม ว.๖๙๓ นั้น ทางฝ่ายเลขานุการขอให้ตรวจสอบรายละเอียดและเหตุผลในการขยายสัญญาอีกครั้ง เพราะสาระสำคัญของ ว.๖๙๓ เป็นการจัดดอกเบียให้เป็นร้อยละ ๐ แต่จะไม่มีขยายสัญญา

ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๙ โครงการ ๑) โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา อำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) งบประมาณ ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒) โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา

อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงน้ำปาด) งบประมาณ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และทำการเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และอีก ๖ โครงการ ไม่มีปัญหา อุปสรรค ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ตามงวดงานที่วางแผนไว้ สามารถทำการเบิกจ่ายทุกโครงการได้ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนโครงการที่ปัญหา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขั้วทางหลวงได้รับการพัฒนา อำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง) งบประมาณ ๑๘,๔๗๘,๙๐๐ บาท คาดว่าจะกันเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้างขาดแรงงานในการทำงาน

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทที่ ๙ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๖ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ถนนสายแยก ทพ.พช.๕๐๔๘- บ.ชัยดีปาลี อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ ๓๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) ถนนสาย พล.๔๐๔๘ แยก ทล.๑๒๗๕ - บ.คลองช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก งบประมาณ ๔๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ตามงวดงานที่วางแผนไว้ คาดว่า เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) งบประมาณ ๑๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (รวม ๗๖ หน่วย) วงเงินงบประมาณ ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานที่ดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในกันยายน ๒๕๖๕

๕) งานบำรุงถนนสาย สท.๕๐๒๕ แยกทางหลวงชนบท สท.๓๐๐๒ - บ้านหนองวงเกวียน อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย งบประมาณ ๑๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒) งานบำรุงถนนสาย อด.๒๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ๒ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒,๔๑๗,๐๐๐ บาท ปัญหา อุปสรรค คือผู้รับจ้างทำงานไม่ได้มาตรฐาน จึงมีการเปลี่ยนผู้รับจ้าง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้กับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๓) งานบำรุงถนนสาย อด.๒๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ๒ แห่ง งบประมาณ ๗,๖๙๔,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้ว ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๔) ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๑๕๗,๐๐๐ บาท เป็นงานที่ดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในกันยายน ๒๕๖๕

๕) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐,๑๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นทันตามสัญญา (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า เป็นรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวม ๕๒๖,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคางานจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผู้พันได้ภายในอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ม. ๘ ต.หาดลำ อ.ท่าปลา จ. อุดรดิตถ์ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร งบประมาณ ๗,๔๕๙,๐๐๐ บาท ๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ม. ๓ ต.หาดลำ อ.ท่าปลา จ. อุดรดิตถ์ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร งบประมาณ ๒,๑๖๑,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ โครงการ ดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากการ Mapping รหัสงบประมาณคลาดเคลื่อน สำนักงานงบประมาณตั้งงบประมาณกลับ ขณะที่อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งได้มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ วัน จะสามารถลงนามในสัญญาได้

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๖ อ.ฟากท่า งบประมาณ ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน งบประมาณ ๓๖,๒๐๐ บาท ๒) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด งบประมาณ ๓๖,๘๐๐ บาท ๓) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ๔) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท ทั้ง ๔ โครงการ ขณะนี้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่ายรอกรมตั้งงบประมาณกลับ

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๒๑,๕๖๒,๕๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ของเงินกันปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน คาดว่างบประมาณของปี ๒๕๖๕ จะต้องกันเงินเหลือปี ๒) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๒๕,๒๔๑,๕๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ช่างแจ้งว่าจะเสร็จวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕ ๓) การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ เป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ครุภัณฑ์ จำนวน ๘๓ รายการ งบประมาณ ๓,๐๒๔,๙๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อตามแผน

กลุ่มที่ ๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จัดทำสัญญาแล้ว จัดส่งของภายใน ๓๐ วัน

กลุ่มที่ ๓ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้ชนะและทำสัญญา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน

กลุ่มที่ ๔ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มที่ ๕ เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๙๐๐ บาท รายการ DLTV ประกาศ e-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่คุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามที่ สพฐ.กำหนด อยู่ในขั้นตอนที่ผู้รับจ้างทำความเข้าใจกับทาง สพฐ. อยู่ระหว่าง รอคำนัดการ และคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่าย ๖๒๐,๐๐๐ บาท และทาง สพฐ. ได้ตั้งเงินค้ำไปแล้ว ๓๓๐,๐๐๐ บาท และทาง สพฐ. จะทยอยตั้งเงินค้ำเป็นระยะ

๒) โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔/๔๙ โรงเรียนวัดพระฝาง อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท หมดสัญญา ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ติดปัญหาที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า และยินยอมเสียค่าปรับ

๓) โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนวัดพระฝาง อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท จะส่งมอบงานต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๔) โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ก โรงเรียนวัดพระฝาง อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๓,๕๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๘๒,๓๐๘.๙๙ งวดที่ ๒ เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑). รายการครุภัณฑ์ ๔๓ รายการ งบประมาณรวม ๑,๒๐๙,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ รายการโต๊ะเก้าอี้ เป็นเงิน ๓๐๓,๒๐๐ บาท ทำสัญญา ๑๔๔,๙๙๕ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเหลือจ่าย ๑๕๘,๒๐๕ บาท แจ้งส่งคืนกรม

กลุ่มที่ ๒ รายการมัลติมีเดีย เป็นเงิน ๓๘๑,๗๐๐ บาท ทำสัญญา ๓๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ขั้นตอนติดตั้งและรอการส่งของ มีเงินเหลือจ่าย ๖๑,๗๐๐ บาท แจ้งส่งคืนกรม

กลุ่มที่ ๓ รายการ DLTV งบประมาณ ๔๔๕,๕๐๐ บาท ทำสัญญา ๔๓๗,๘๐๐ บาท ขอยายเวลาในการส่งของถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๗,๗๐๐ บาท แจ้งส่งคืนกรม

กลุ่มที่ ๔ รายการเครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพง เครื่องสูบน้ำและพัดลม e-bidding ครั้งที่ ๒ พิจารณาผล ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๙,๓๐๐ บาท คาดว่าเบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนบันทึกข้อมูลในระบบ egp และจัดส่งเอกสารให้ สพป.เขต ๒ เพื่อจัดทำ PO

๓). โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด งบประมาณ ๑,๑๐๙,๖๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๙๘๔,๐๐๐ บาท หมดสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบ่งชำระ ๒ งวด ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้

๔) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด งบประมาณ ๕๔๒,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๔๔๔,๕๔๙ บาท หมดสัญญา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๕) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ่อเบี้ย งบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท หมดสัญญา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบ่งชำระ ๔ งวด ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๖) รายการอาคารเรียน สปข.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด งบประมาณ ๙,๔๔๑,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท หมดสัญญา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ แบ่งชำระ ๔ งวด ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๗). รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม งบประมาณ ๔,๒๑๙,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท หักสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แบ่งชำระ ๘ งวด ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า รายการชุดปฏิบัติการครัวเบอเกอร์ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๑,๓๕๘,๕๘๐ บาท หักสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถผลิตอุปกรณ์บางอย่างได้ จึงขอขยายเวลาส่งมอบงาน ๓๐ วัน นัดส่งมอบงาน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า อยู่จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑). รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๕๔ รายการ งบประมาณ ๔๔,๔๓๗,๖๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๙,๑๒๕,๐๒๖ บาท อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบงาน

๒). อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ฯ งบประมาณ ๑๘,๖๘๖,๒๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๑๘,๖๘๖,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน หักสัญญา ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่งงวดงานที่ ๑ อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าสิ้นปีงบประมาณจะต้องกันเงินเหลือปี

๓). ปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุภัณฑ์และอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๙๐๕,๕๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔). ปรับปรุงห้องศาลจำลอง ตำบลท่าอิฐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการทำเอกสารและเบิกจ่ายได้วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕). ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง๑๑๒๒) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๖๔๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท จะขอใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อโอนงบประมาณไปชำระค่าไฟฟ้า

๖). ปรับปรุงอาคาร Smart fam งบประมาณ ๑,๙๕๒,๘๐๐ บาท วงเงินในงบประมาณ ๑,๖๔๙,๐๐๐ บาท หักสัญญา ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๗). ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติราคากลาง

๘). ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัย งบประมาณ ๓๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายการกับสำนักงานงบประมาณ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๙). ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม งบประมาณ ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาช่วงประมาณ วันที่ ๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ หลัง งบประมาณ ๕๓,๖๑๖,๒๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๔๙,๕๙๕,๙๐๐ บาท ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีค่างานเสาเข็ม งานงวดที่ ๑ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สถานที่ก่อสร้างถมดินใหม่ จึงได้ขอทำความตกลงขออนุมัติเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมต่อสำนักงบประมาณ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการอนุมัติเงินเพิ่ม ซึ่งขณะนี้แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑-๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๓-๔ ได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องมีเงินเหลือปี

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๖ รายการ ๑) หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจ งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ตรวจรับงาน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๒) หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท ตรวจรับงาน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๓) อาคารพักอาจารย์แพทย์ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ ๑๙,๕๓๖,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และกระทรวงอนุมัติ ขยายงบประมาณให้เป็น ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการ เพื่อประกาศผู้ชนะและจัดทำสัญญา ๔) ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 งบประมาณ ๒,๒๗๓,๗๕๐ บาท ตรวจรับงานเมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่งเบิกวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๕) อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น เป็นงบของปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๓,๒๙๕,๐๕๐ บาท มีปัญหา อุปสรรค ในเรื่องเข็มเจาะไม่สามารถเจาะได้ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการมีลักษณะแข็งเป็นชั้นหิน ประกอบกันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้งานล่าช้ากว่า กำหนด ๑๒๑ วัน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วถึงงวดงานที่ ๕ และจะ เบิกงวดที่ ๖ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินก้อนของปี ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ๖) อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น เป็นงบของปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๘,๙๖๖,๔๕๐ บาท วงเงินในสัญญา ๑,๓๕๘,๕๘๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้งวดงานที่ ๖-๑๓ เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีเงินเหลือเป็นเงินก้อนไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๒ โครงการ ๑) เรือนแถวชั้น ประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สถานีตำรวจ สภ.วังกะพี้ งบประมาณ ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท ปัญหา อุปสรรค ที่โครงการ ล่าช้าเนื่องจากขาดแรงงานในการทำงาน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒,๖๘๗,๑๐๐ บาท และจะ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ตาม สัญญา ๒) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สถานีตำรวจ สภ.ท่าปลา งบประมาณ ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑,๓๔๓,๗๐๐ บาท ปัญหา อุปสรรค ที่โครงการล่าช้าเนื่องจากขาดแรงงาน ในการทำงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันตามสัญญา และต้องกันเงินเหลือในปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม. กำหนด กรณีมีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะเลขานุการ ต่อไป

๔.๒ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ (อปท.)

กรณีรายโครงการที่มีผลการใช้จ่ายล่าช้า

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานภาครัฐ (อปท.) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนกรณีรายการ โครงการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามลำดับ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบด้วย ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ ๓๗๒,๗๕๙,๔๐๐ บาท แบ่งออกได้ดังนี้

๑) กรมตั้งงบประมาณกลับ ๖ โครงการ ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) อปท. ที่ไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการ ขอสงวนงบประมาณ ๒ โครงการ กรมยังไม่ตั้งงบประมาณกลับ ประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) ยังไม่ก่อหนี้ ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๓,๘๐๗,๖๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๔,๓๐๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ อปท. คือ ๑) เทศบาลทั้งยัง กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง รายละเอียดไม่ครบ จึงต้องยกเลิกและกำหนดราคากลางใหม่ ๒) อบต.วังแดง ๓) อบต. นางพญา มีพื้นที่ต้องได้รับอนุมัติแก้ไข ๔) อบต.ปากาย

- ประกาศแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๑๗๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๔ อปท. คือ ๑) อบต.หาดจั่ว ๒) อบต.ไร่อ้อย ๓) อบต.หาดล้า ๔) อบต.น้ำไผ่
 - อยู่ระหว่างพิจารณาผล เป็นเงิน ๕,๔๐๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อปท. คือ อบต. ผักขวง
 - อยู่ระหว่างรอลงนาม เป็นเงิน ๔,๗๘๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อปท. คือ ๑) อบต.นาชุม ๒) อบต.น้ำพี
- คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement In - Place Recycling Asphaltic Concrete สาย อต.ถ ๑ - ๐๕๖ บ้านดอนโพธิ์ - บ้านปากบึง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๙,๙๓๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement In - Place Recycling Asphaltic Concrete สาย อต.ถ ๑ - ๐๖๓ บ้านยางจุ่ม ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ - บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๓) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement In - Place Recycling Asphaltic Concrete สาย อต.ถ ๑ - ๐๑๑ บ้านปางวัว - บ้านวังทำ (ตอนที่ ๒) ตำบลขุนผา - ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๖,๓๓๙,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement In - Place Recycling Asphaltic Concrete สาย อต.ถ ๑ - ๐๖๐ บ้านเขาแล้ง (ตอนที่ ๒) ตำบลวังแดง อำเภอรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๕) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Pavement In - Place Recycling Asphaltic Concrete สาย อต.ถ ๑ - ๐๒๒ บ้านทุ่งเอี้ยง - ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล - บ้านชายเขา ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๙,๖๒๗,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ทั้งหมด ๕ โครงการ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตีเส้นขอบถนน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม. กำหนด กรณีมีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะเลขานุการ ต่อไป

๔.๓ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานภาครัฐ
กรณีรายโครงการที่มีผลการใช้จ่ายล่าช้า (สวนราชการ) จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ) ที่ได้กักเงินงบประมาณเหลื่อมปี พ.ศ ๒๕๖๔ กรณีรายโครงการที่มีผลการใช้จ่ายล่าช้า รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตามลำดับ

ผู้แทนโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ มีโครงการเงินกันเหลื่อมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยละหุ่งพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุดรดิตถ์ วงเงินงบประมาณ ๕๔,๒๗๐,๐๒๘.๔๕ บาท แบ่งชำระ ๑๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๖๗๐,๑๗๓.๑๒ บาท หมดสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็นการทำตัวอ่างเก็บน้ำ และ ระบบส่งน้ำ ในส่วนของระบบส่งน้ำดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ค้างในส่วนของตัวอ่างเก็บน้ำผลการดำเนินงานได้ ๙๕ % คาดว่าผลการดำเนินงาน ๑๐๐ % และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญา

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการเงินกันเหลื่อมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ขนาด ๑ ไร่ อำเภอท่าปลา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วค้ำเป็นเงินเหลือจ่าย

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ ๕๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๓,๕๐๐ บาท ขอยกเลิก Po ๒๙,๗๐๐ บาทเนื่องจาก Po ช้า และยอดเงิน จะถูกล้างออกจากระบบ NEW GFMS เมื่อสิ้นสุบปีงบประมาณ ๓๐ ก.ย ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๓,๓๙๕,๗๗๐ บาท แบ่งชำระ ๖ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๕,๔๙๒,๒๖๕.๗๐ บาท ค้างงวดที่ ๗-๑๐ ผลการดำเนินงานไปแล้ว ๕๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายทันตามกำหนดเวลา

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้งบประมาณช่วงต้นปี ได้ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยิ่งค้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาทซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคนงานทำให้การก่อสร้างล่าช้า ผลการดำเนินงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคตลาดการค้าชายแดน ไทย-ลาว ระยะที่ ๔ งบประมาณ ๕,๙๗๕,๐๐๐ บาท แบ่ง ๓ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๑๕๖,๙๗๕ บาท ค้างงวด ๒-๓ ผลการดำเนินงานยังไม่สามารถเบิกได้ และงบกลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ งบประมาณ ๓๔,๔๕๓,๕๗๓.๔๐ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๘,๗๓๑,๒๕๑.๖๐ บาท ผลการดำเนินงานในขณะนี้ ๗๒ %

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ งบประมาณ ๓,๓๕๒,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๘๔๓,๖๐๐ บาท นัดส่งมอบงานส่วนที่เหลือ วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณ ๙,๕๙๗,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๗๕๘,๗๔๐ บาท นัดส่งมอบงานส่วนที่เหลือ วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลพิชัยงบประมาณ ๑๓,๔๐๔,๑๐๐ บาท แบ่งชำระ ๔ งวด งวดที่ ๑-๒ ตรวจรับงาน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และงวดที่ ๓-๔ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข คสล.๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ งบประมาณ ๑,๙๕๕,๕๘๘.๒๔ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งมอบงานและจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตำบลวังกะพี้ งบประมาณ ๘,๕๔๐,๑๐๐ บาท แบ่งจ่าย ๖ งวด เบิกจ่ายแล้ว งวด ๑-๓ เป็นเงิน ๓,๓๒๑,๑๕๐ บาท ปริมาณงานในส่วนของการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นการตกแต่งภายในคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการเงินกู้ยืมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สภ.ทองแสนขัน งบประมาณ ๑๘,๙๗๙,๙๖๘.๘๓ บาท แบ่ง ๑๒ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว งวด ๑-๔ เป็นเงิน ๗,๑๓๑,๑๖๘.๘๓ บาท ติดปัญหาด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้รับจ้างขาดแคลนคนทำงานทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามไปยังผู้รับจ้างแล้ว ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกู้ยืมปีให้ทันเป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

๔.๔ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกรมจังหวัดอุดรดิตถ์

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้กรมจังหวัดอุดรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค กรณีรายการโครงการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ดังนี้

๔.๔.๑ รายจ่ายงบลงทุน

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม๐๔๐๓ ตอน ป่าซุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๓+๔๕๕ - กม.๒๖๕+๐๐๐ ตำบลน้ำพี อำเภอกุดรัง จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๓๕,๙๔๐,๒๘๐ บาท เป็นโครงการของแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ขณะนี้ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๗ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๒๐+๕๐๐ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๗๙๗,๑๕๓ บาท เป็นโครงการของแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ปริมาณงานที่คิดเป็นร้อยละ ๙๙

๓) ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วังสีสุบ - เชื่อนสิริกิติ์ กม.๙+๕๐๐ - กม.๑๐+๒๔๓ ตำบลจี่งาม อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๑,๒๘๙,๖๑๐ บาท เป็นโครงการของแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วังสีสุบ - เชื่อนสิริกิติ์ กม.๑๙+๔๐๐ - กม.๒๑+๙๐๐ ตำบลบ้านดำน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๔๗,๔๙๖,๐๐๐ บาท เป็นโครงการของแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ขณะนี้ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๕.๗๖ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตามแผนงาน

๕) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังโรงเรียนตรอนศรีสินธุ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๑๗,๐๓๘,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๑๖,๔๑๒,๐๐๐ บาท เป็นโครงการของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖ เร็วกว่าแผนที่กำหนด

๖) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จ.อุดรดิตถ์ งบประมาณ ๒๙,๙๒๐,๐๐๐ บาท วงเงินในสัญญา ๒๙,๘๘๙,๐๐๐ บาท เป็นโครงการของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ขณะนี้ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘ เร็วกว่าแผนที่กำหนด

๗) พัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผัก มาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรกรสร้างมูลค่า กิจกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท เป็นโครงการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๘) พัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผัก มาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรกรสร้างมูลค่า กิจกรรมโรงเรียนอัจฉริยะ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔.๔.๒ เงินกันเหลื่อมปี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ มีโครงการเงินกันเหลื่อมปีที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า เป็นรายการงบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๓,๐๙๑,๒๘๙.๑๗ บาท ซึ่งเป็นเงินกันไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า K ซึ่งคาดว่าจะไม่เบิกจ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนด สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรภายใต้รายการงบประมาณผูกพันข้ามปี ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และติดตามสถานะของเรื่องที่เสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔.๕ ร่างรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณ(ร่าง พ.ร.บ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ รายจ่ายงบลงทุนที่จัดสรรให้หน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์

ฝ่ายเลขานุการ ร่างรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณ (ร่าง พ.ร.บ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายจ่ายงบลงทุนที่จัดสรรให้หน่วยงานในจังหวัดอุดรดิตถ์ รายจ่ายลงทุนรวม ๓,๓๒๖.๕ ล้านบาท จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๕๔ โครงการ


ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	โครงการ	งบประมาณ
1	กรมชลประทาน	9	โครงการเชื่อมต่อหน้าผาจาก จังหวัดอุดรดิตถ์	1,198,705,400
			โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	535,841,500
			ปรับปรุงท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์(ระยะที่2) ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์	
			โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	50,000,000
			ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายอ่างเก็บน้ำคลองตรอน ต.น้ำโคร อ.น้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์	
			โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	20,000,000
			โครงการขุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง แก้มลิงบึงซ่อจุดที่ (A1/A3) ปริมาณดิน 376,000 ลบ.ม. ต.ไร่ฮ้อย อ.พิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการชลประทาน	12,500,000
			โครงการก่อสร้างฝายนาเขียดพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน1,200 ไร่ ต.สองคอน อ.ฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	55,000,000
			โครงการก่อสร้างฝายห้วยภูนกพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	25,000,000
			สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพีและตำบลป่าคาย ขนาด 0.65 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 4) ความยาว 17,001.623 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ อ.เมืองอุดรดิตถ์ จ.	172,500,000
			โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ	70,000,000
			รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต.ชัยภูมิ อ.สับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	1,358,000

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ	งบประมาณ
2	กรมทางหลวง	25	งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำทางหลวง หมายเลข 1106 ตอน วังสีสุภ - ผาเลือด จ.อุตรดิตถ์ 1	25,000,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บงหลัก จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	13,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	11,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงหลัก - หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	13,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	14,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน เชื้อนสิริกิติ - ห้วยหูด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,499,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	15,000,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต - น้ำพรา จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,500,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	14,000,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	13,000,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	12,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น้ำปาด - ปากนาย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	14,999,000
			งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	12,000,000
			งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น้ำปาด - ปากนาย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	14,000,000
			งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงหลัก-หนองน้ำเขียว ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	19,999,000
			งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 3 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	18,999,000
			งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น้ำปาด - ปากนาย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	16,000,000
			งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงหลัก - หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	24,000,000

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ	งบประมาณ
2	กรมทางหลวง		งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 117 ตอน พาแนม - ไร่ฮ้อย จ.อุดรดิตถ์ 1 แห่ง	27,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 117 ตอน ไร่ฮ้อย - อุดรดิตถ์ จ.อุดรดิตถ์ 1	30,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน จ.	25,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 1246 ตอน หนองกวาง - แสนขัน จ.อุดรดิตถ์	30,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 1045 ตอน วังสีสุบ - เชื้อนสิริกิติ จ.อุดรดิตถ์	10,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มหล้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน น้ำอ่า - วังผาขัน จ.อุดรดิตถ์ 1 แห่ง	33,000,000
			งานก่อสร้างเพิ่มหล้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน เชื้อนสิริกิติ - ห้วยหุด จ.อุดรดิตถ์ 1 แห่ง	25,000,000
3	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต.น้ำริด อ.เมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	1,358,000
4	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		อนุรักษพื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำอ่าอำเภอดรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง	25,000,000
			รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อบต.ป่อเปี้ย อ.บ้าน โคก จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	2,500,000
5	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	1,035,900
6	สำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุน วิชาการ 8	1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ 1	1,358,000
7	ศึกษา	6	อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขต แผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ตำบลน้ำพี้ อำเภอกองแสนขันจังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	3,793,400
			อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวัดพระผาง ตำบล ผาจุอำเภอมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	14,272,000
			ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพ รัตนประสิทธิ์วิทย ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด	1,000,000
			ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรดิตถ์ตำบลท่าอิฐ อำเภอมืองอุดรดิตถ์ จังหวัด อุดรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด	2,000,000

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	โครงการ	งบประมาณ
7	ศึกษา		ชุดจำลองการทำงานระบบ Smart Automation เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา กำลังคนในภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0 วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตถ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด	3,500,000
			ชุดปฏิบัติการครัวร้อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอู้อี อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน	2,000,000
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	2	รายจ่ายลงทุน	116,528,000
9	โรงพยาบาลอุดรดิตถ์	1	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ฐาน เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง)	27,936,500
10	ตำรวจภูธร	1	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.พญาแมน (ทดแทน) ต.พญาแมน อ.พิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	10,218,000
11	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	2,500,000
12	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดร	3	งบประมาณรายจ่าย	157,533,000
			ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) กำลังการผลิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ต.วังกะพ้อ อ.อุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ระบบ	5,200,000
			ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) กำลังการผลิตสนามกีฬาจังหวัดอุดรดิตถ์ ต.ป่าเช่า อ.เมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ระบบ	5,200,000
13	เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์	1	งบประมาณรายจ่าย	346,677,000
รวม		54	เป็นเงิน	3,326,505,700

กระบวนการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



ปฏิทินเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ. - ส.ค. 65				ก.ย. 65				ต.พ. 65				พ.ย. 65				ธ.พ. 65				พ.ศ. 2566							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท	เตรียมความพร้อม				5 วัน				7 วัน								บริหารสัญญา											
2	เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท	เตรียมความพร้อม				10 วัน				7 วัน								บริหารสัญญา											
3	เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้านบาท	เตรียมความพร้อม				12 วัน				7 วัน								บริหารสัญญา											
4	เกิน 50 ล้านบาท	เตรียมความพร้อม				20 วัน				7 วัน								บริหารสัญญา											

เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กำหนดแบบรูปรายการ กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ กำหนดราคากลาง จัดเตรียมคณะกรรมการต่างๆ
จัดทำแผน-ประกาศแผน-จัดทำโครงการ-รายงานขอซื้อจัดจ้าง-รับฟังความคิดเห็น 3 วันทำการ
ประกาศเชิญชวน ระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณที่ดำเนินการ
พิจารณาผลการประกวดราคา-อนุมัติสั่งซื้อ-ประกาศผู้ชนะ รวมระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ
ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ
ลงนามในสัญญา
บริหารสัญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อมูลที่ได้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนภายในหน่วยงาน และเมื่องบประมาณได้รับความเห็นชอบให้รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้รับผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาในช่วงที่งบประมาณมีการจัดสรรให้หน่วยงานได้ทันที ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี คำท้วม)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายญาณกร น้อยนา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ