

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและสถานะรายการที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ช้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่าเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบและเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกก.) เพื่อปิดโครงการต่อไป

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๒๐,๓๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๔)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๘,๓๐๘	๙๐.๒๗	๒,๙๓๐,๒๙๗	๙๔.๕๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๓,๘๒๕	๒,๔๑๕,๔๙๑	๙๖.๔๗	๒,๕๓๑,๗๔๔	๙๗.๑๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๖,๑๗๕	๓๘๒,๘๑๗	๖๔.๒๑	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๔๖,๐๕๘	๓๗๘,๖๘๕	๖๙.๓๕	๔๘๙,๘๓๔	๘๙.๗๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๒๓๖,๙๐๐	๑๙๓,๘๒๒	๘๑.๘๒	๒๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๓๑๖,๒๑๒	๒๖๔,๘๐๐	๘๓.๗๔		
๔. พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^(๔)	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๔.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๒.๗๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน ภาครัฐกร และผู้ประกอบการ	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔.๔๗		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๕.๕๕		
๕. พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘.๔๔		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘.๐๖		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ COVID - ๑๙	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๕.๘๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๔๕	๗๖.๐๙		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๑,๓๓๐	๓,๖๒๐,๓๘๔	๘๗.๘๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สชช. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๙,๔๖๐	๑๙๐,๘๕๕	๑๓๔,๖๓๐	๗๐.๕๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๓๐,๒๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๔๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๘,๕๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง

- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๙ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่อหนี้และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไป (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๔ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๗๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ช้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒) ขอให้สำนักงานงบประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๙๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การประปานครหลวง (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน จึงคาดว่าจะงานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถข้อมบารุงรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๔ ล้านบาท

๒.๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ กทพ. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์ราชการโซน C การก่อสร้างชั้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช้งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐวิสาหกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๕ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^{๑)}						
	PPP ^{๑)}	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๔,๘๗๖	๑๘,๙๑๑	๐	๐	๒๖,๓๕๓	๐	๗๐,๑๔๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๑,๗๙๗	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๔๐,๕๓๘	๔๒,๙๓๗	๒,๔๔๒,๒๑๐
รวม	๓๒๐,๙๐๗	๑๐๐,๗๐๘	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๖๖,๘๙๑	๔๒,๙๓๗	๒,๕๑๒,๓๕๐ ^{๒)}

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^{๑)}ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^{๒)}โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้า

เหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๘๕๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

^{๓)}ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๔,๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๘,๙๔๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่าย...

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๑,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

**ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔	๘๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับกรณีการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๘๓ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๙๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวมจำนวน ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๒๘๑,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปีงบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปีงบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘	๗๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๘๕๖	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๖	๘๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๓๒๕	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘	๗๘

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะช่วยให้มีกรอบวงเงินคืน จำนวน ๒๑๒.๓๓๒๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่าย...

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่องหนผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่องหนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐบาลปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายลงทุน

๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลที่มีงบประมาณขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สบน. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คกก. เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเพื่อให้งบประมาณคล่องตัวสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th