



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๑๓๕๐

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อถอนแบบปฏิบัติการเปิดจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก หลังจากสัญญาจ้าง
ครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๖๙๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (สพม. สุพรรณบุรี) ได้รับการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีโรงเรียนด้านข้างวิทยาว่าจ้างบริษัท ไกรชนะ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๒ ล./๕๗ - ก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๑๔,๕๖๗,๗๕๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรณีนี้ สพม. สุพรรณบุรี ได้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างในงวดงานที่ ๙ - ๑๑
ให้แก่บริษัทฯ เป็นรายงวด ซึ่งงวดงานดังกล่าวได้เลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว จึงมีข้อทักท้วงว่า
เหตุใดจึงเบิกจ่ายค่าจ้างให้เป็นงวดงานตามที่บริษัทฯ ส่งมอบ กรณีที่มีการส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว
ควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียวหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่ง สพฐ. ได้พิจารณาความเห็นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ แล้วเห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๔ ได้กำหนด
การจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๑๑ งวด โดยแต่ละงวดจะจ่ายเงินให้เมื่อได้มีการทำงานตามงวดงานภายในระยะเวลา
ที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ส่งมอบงานตั้งแต่งวดที่ ๙ เกินระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาฯ
กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มีความเห็นว่า ควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทฯ โดยหักค่าปรับจากการผิดสัญญาเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า
โรงเรียนฯ จึงมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงานที่ได้มีการส่งมอบภายหลังจากสัญญา
ครบกำหนดแล้วให้แก่บริษัทฯ สพฐ. จึงขอหารือว่า กรณี สพม. สุพรรณบุรี เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๙ - ๑๑
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าจ้างในการส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ตามงวดงาน
ที่มีการส่งมอบ โดยไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียวหลังจากบริษัทฯ ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกงวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามสัญญา และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔) แล้วหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงเรียนด้านข้างวิทยา ได้ว่าจ้างบริษัท ไกรชนะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗ - ก ในวงเงินจำนวน ๑๔,๕๖๗,๗๕๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษดา พันเดชะ

(นางสาวกฤษดา พันเดชะ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖