

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๖๙



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอร้องหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาครัฐ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ อว ๘๓๙๒(๓)/๘๐๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอสที - แมกซ์เอนส์ - ทีดับบิว ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กำหนดการเบิกจ่ายเงินค่าควบคุมงาน เป็นรายงวด โดยจะเบิกจ่ายเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างแต่ละงวด ต่อมากิจการร่วมค้าฯ ได้แจ้งขอรับความช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามนัยข้อ ๑.๑ มหาวิทยาลัยฯ และกิจการร่วมค้าฯ จึงได้มีการตกลงแก้ไขสัญญา จ้างก่อสร้าง ในส่วนของค่าปรับให้เป็นไปตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต่อมามหาวิทยาลัยฯ กับกิจการร่วมค้าฯ มีข้อโต้แย้งกันในประเด็นค่าควบคุมงาน โดยกิจการร่วมค้าฯ เห็นว่า ตามมาตรการฯ กิจการร่วมค้าฯ ไม่มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบค่าควบคุมงาน แต่มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ ๐ แต่มิได้กล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือว่า ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอสที - แมกซ์เอนส์ - ทีดับบิว ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมามหาวิทยาลัยฯ และกิจการร่วมค้าฯ ได้มีการ ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ดังนี้ “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือ

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย” จากข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

๑. ในกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จนเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาการทำงานให้กับผู้รับจ้างออกไปจากกำหนดระยะเวลาเดิม ค่าควบคุมงาน ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน จึงตกเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการโดยไม่อาจเรียกจากผู้รับจ้างได้

๒. หากเป็นกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าควบคุมงาน ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน จึงตกเป็นภาระของผู้รับจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจเรียกร้องได้ตามสัญญา ข้อ ๑๗ ต่อไป

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ย่อมพิจารณาได้ตามเงื่อนไขข้างต้น ประกอบกับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณ ตันติเตมิท

(นางสาวกฤษณ ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖