

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ครั้งที่ 7/2566  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

---

**ผู้มาประชุม**

|                                     |                                                                          |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์              | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ                                        | ประธาน                            |
| 2. นายชนินทร์ กาญจนสุชา             | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ                                        | คณะกรรมการ                        |
| 3. นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ      | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ                                | คณะกรรมการ                        |
| 4. นางนันทรัตน์ ดุลยนิษฐ์           | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ                                    | คณะกรรมการ                        |
| 5. นายทวิลาภ ลาภวงศ์ตระกูล          | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ                                | คณะกรรมการ                        |
| 6. นายคณาธิ อ่อนน้อม                | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ                               | คณะกรรมการ                        |
| 7. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร | แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ                                     | คณะกรรมการ                        |
| 8. นายมนัส ประเทืองจิตร             | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                                  | คณะกรรมการ                        |
| 9. นางรุ่งรศมี พวงชัย               | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | คณะกรรมการ                        |
| 10. นางสาวสมพร แซ่เบ๊               | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | คณะกรรมการ                        |
| 11. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว          | แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ                                           |                                   |
| 12. นายทศพร ธรรมประทีป              | แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ                                         |                                   |
| 13. พ.ต.ท.ธวัช คำมุงคุณ             | แทน ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว                                          |                                   |
| 14. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน           | แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย                                      |                                   |
| 15. นายเฉลิมพล ประดิษฐ์             | แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว                                             |                                   |
| 16. นางนิภาพร ทองหล่อ               | คลังจังหวัดสมุทรปราการ                                                   | คณะกรรมการและ<br>เลขานุการ        |
| 17. นางจารุณี ยอดเสนี               | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง<br>สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ         | ผู้ช่วยเลขานุการ<br>และคณะกรรมการ |

**ผู้ไม่มาประชุม**

เทศบาลเมืองพระประแดง

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายวรกร บุ่งทอง     | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2. นางชิดาวัลย์ สุขทวี | หัวหน้าพัสดุ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ                    |
| 3. นายวิริยยุทธ มหานิล | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ            |
| 4. นายรัตน โคตรราช     | นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ             |
| 5. นายธนวัฒน์ มีเสบ    | นักจัดการงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ          |
| 6. นายสมบุญ มีศรี      | พนักงานทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ               |

7. พ.ต.ท. ...

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7. พ.ต.ท. หญิง ธนิตา เอ็มพิทักษ์ | สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ<br>กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว |
| 8. นางสาวสุธารัตน์ สุขบุรี       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ            |
| 9. นางสาวเพ็ญพิชญา พิทยพลนิภาธร  | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ                |
| 10. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า     | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ            |
| 11. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ            | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ              |
| 12. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์       | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ              |
| 13. นายสมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์  | เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ                        |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติกรม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป และสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การก่อหนี้ผูกพันได้เร็วในช่วงไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนธันวาคม 2565)
2. ปัญหาอุปสรรคปีนี้น้อยกว่าปีก่อน เช่น งบส่วนราชการและงบกรมจังหวัดมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าปีก่อน
3. การดำเนินงานที่ผ่านมา มีปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงปลายไตรมาสสุดท้าย โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

##### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 14 กรกฎาคม 2566
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 14 กรกฎาคม 2566

##### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 สิงหาคม 2566

| รายการ                       | งบประมาณ | ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) |        |                             | เบิกจ่าย |        |                             | ลำดับที่<br>การใช้จ่าย | ลำดับที่<br>การเบิกจ่าย |
|------------------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                              |          | ล้านบาท               | ร้อยละ | สูง/ต่ำ<br>กว่าเป้าหมาย (%) | ล้านบาท  | ร้อยละ | สูง/ต่ำ<br>กว่าเป้าหมาย (%) |                        |                         |
| รายจ่ายภาพรวมจังหวัด         | 4,700.86 | 4,341.66              | 92.36  | -7.64                       | 3,856.23 | 82.03  | -10.97                      | 7                      | 18                      |
| รายจ่ายประจำ                 | 2,825.24 | 2,586.91              | 91.56  | -8.44                       | 2,562.45 | 90.70  | -7.30                       | 12                     | 13                      |
| งบส่วนราชการ                 | 1,569.44 | 1,396.42              | 88.98  | -11.02                      | 1,376.35 | 87.70  | -10.30                      |                        |                         |
| งบกรมจังหวัด                 | 23.65    | 17.92                 | 75.77  | -24.23                      | 13.53    | 57.21  | -40.79                      | 33                     | 56                      |
| งบจัดสรรให้ อปท.             | 1,232.15 | 1,172.57              | 95.16  | -4.84                       | 1,172.57 | 95.16  | -2.84                       |                        |                         |
| รายจ่ายลงทุน                 | 1,875.62 | 1,754.75              | 93.56  | -6.44                       | 1,293.78 | 68.98  | -6.02                       | 9                      | 44                      |
| งบส่วนราชการ                 | 1,588.65 | 1,483.23              | 93.36  | -6.64                       | 1,141.01 | 71.82  | -3.18                       |                        |                         |
| งบกรมจังหวัด                 | 280.00   | 267.24                | 95.44  | -4.56                       | 152.56   | 54.49  | -20.51                      | 36                     | 40                      |
| งบจัดสรรให้ อปท.             | 6.97     | 4.28                  | 61.41  | -38.59                      | 0.21     | 3.01   | -71.99                      |                        |                         |
| รวมงบส่วนราชการ              | 3,158.09 | 2,879.65              | 91.18  | -8.82                       | 2,517.36 | 79.71  | -13.29                      |                        |                         |
| รวมงบกรมจังหวัด              | 303.65   | 285.16                | 93.91  | -6.09                       | 166.09   | 54.70  | -38.30                      | 27                     | 43                      |
| รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง) | 1,239.12 | 1,176.85              | 94.97  | -5.03                       | 1,172.78 | 94.65  | 1.65                        |                        |                         |

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 สิงหาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                    | เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565 |        |
|---------------------------|-----------------------------|--------|
|                           | จำนวนเงิน                   | ร้อยละ |
| งบประมาณเหลือมปี          | 1,118.28                    |        |
| ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 708.48                      | 63.35  |
| งบประมาณคงเหลือ           | 409.80                      | 36.65  |

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,875.62 ล้านบาท จำนวน 534 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

## 1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวน 193.57 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 86.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ **จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนกันยายน 2566**

2. งบประมาณ 35.01 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนกันยายน 2566**

3. งบประมาณ 26.35 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนกันยายน 2566**

4. งบประมาณ 45.81 ล้านบาท โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้หมดในเดือนกันยายน 2566**

## 2. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ จำนวน 39.88 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง **สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566**

2. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 บางตำหรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ **อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย**

3. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ **ตรวจรับงานหมดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน**

4. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ **มีการขอลดค่าปรับ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566**

5. งบประมาณ 0.41 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง **ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566**

## 3. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 8 โครงการ จำนวน 24.14 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.99 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง **สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566**

2. งบประมาณ 4.68 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง **สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566**

3. งบประมาณ ...

3. งบประมาณ 1.08 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยปกติ โดยแนวทางหลวงชนบท สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

5. งบประมาณ 1.05 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

6. งบประมาณ 8.58 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องการขยาย เขตไฟฟ้า ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 5.40 ล้านบาท

7. งบประมาณ 7.26 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบแนวทางหลวงชนบท สมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 3.30 ล้านบาท

8. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปกติ (ส่วนกลาง) สามารถเบิกจ่าย ได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

#### 4. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 15.57 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 4.65 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

2. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายใน เดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 7.50 ล้านบาท โครงการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง น้ำท่วม ด้านเกษตรกร ชุมชนคู้บางกระเจ้า ปี 2566 จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

4. งบประมาณ 0.20 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกันยาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.18 ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองยายเปลี่ยน หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

6. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัด สมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

#### 5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3 โครงการ จำนวน 19.76 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมน้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการขยายระยะเวลา สัญญา คาดว่าจะต้องกันเงินประมาณ 14.00 ล้านบาท

2. งบประมาณ 0.16 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะเบิกจ่าย ได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

3. งบประมาณ 0.07 ล้านบาท การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566

#### 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ จำนวน 6.36 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งหมด**

2. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุวรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

3. งบประมาณ 1.49 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งหมด**

#### 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 16 โครงการ จำนวน 18.18 ล้านบาท ได้แก่

##### งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 13.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 10.77 ล้านบาท**

- งบประมาณ 0.51 ล้านบาท โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนวัดคลองมอญ (บุญญิตราษฏร์บำรุง) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

##### งานซ่อมแซมปรับปรุง

จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 2.17 ล้านบาท ได้แก่

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

- งบประมาณ 0.73 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดคลองแก้ว ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

- งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดคลองมอญ (บุญญิตราษฏร์บำรุง) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

### แจ้งขอคืนงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางพิง อำเภอบางปะด่าง จังหวัดสมุทรปราการ **ขอคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากอาคารที่จะทำการปรับปรุงได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว เกิดการหลุดตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน**

### จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.26 ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) รอส่งมอบงาน สัญญาเกินปีงบประมาณ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.07 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 รอส่งมอบงาน สัญญาเกินปีงบประมาณ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

## **8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 25 โครงการ จำนวน 59.98 ล้านบาท ได้แก่

### งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 14.27 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ **คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี งวดที่ 10 - 11 เป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท**

- งบประมาณ 12.32 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ **อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 10 - 11**

- งบประมาณ 4.96 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ **อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แก่งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1.19 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3.76 ล้านบาท**

- งบประมาณ 3.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ **มีทั้งหมด 3 งวด จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด 2 งวด จำนวนเงิน 2.87 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 0.93 ล้านบาท**

- งบประมาณ 3.81 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ไชย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ **คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี งวดที่ 5 ถึงงวดที่ 8 จำนวน 2.67 ล้านบาท**

- งบประมาณ 3.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ **ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด**

- งบประมาณ 1.05 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนคลองบางกะอ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาเรื่องฐานราก ได้มีการขยายเวลา สัญญา 100 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2566 มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างส่งเบิก งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด 2 งวดงาน และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 งวดงาน จำนวน 0.53 ล้านบาท

#### งานซ่อมแซมปรับปรุง

- งบประมาณ 0.99 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง เปลี่ยนเป็นรื้อถอนและส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ แคล้งงวดที่ 1 จำนวนเงิน 1.26 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีจำนวน 5.06 ล้านบาท

- งบประมาณ 6.32 ล้านบาท อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 4 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 1.90 ล้านบาท

#### จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 0.82 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1.61 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 0.13 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) มีทั้งหมด 6 โครงการ จะประกาศ เชิญชวนในคราวเดียวกัน

### **9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่าย ไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวน 45.10 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 9 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 5 งวดงาน งวดที่ 6 มีการแก้ไขแบบทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 4 งวดงาน รวมเป็นเงิน 19.56 ล้านบาท

2. งบประมาณ 10.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยแพรกษา 12 โดยดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อเดิม กว้าง 7 เมตร ยาว 1,402.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,310 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร และโคมไฟถนน ชนิด LED จำนวน 33 โคม เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารเชิญชวน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

## 10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 37.29 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี 5 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงานจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 งวดงาน จำนวน 1.15 ล้านบาท

2. งบประมาณ 1.72 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้ผู้รับจ้างระงับการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่เข้ากับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างต่อสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างนายช่างของเคหะแห่งชาติพิจารณาว่าแบบมีผลกระทบกับที่ดินหรือไม่ และจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกที ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 งวดงาน จำนวน 1.13 ล้านบาท

3. งบประมาณ 7.70 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี 7 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 คาดว่า จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 งวดงาน จำนวน 3.77 ล้านบาท

4. งบประมาณ 8.20 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2 คาดว่า จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 5 งวดงาน จำนวน 7.87 ล้านบาท

5. งบประมาณ 2.92 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และไม่เข้าทำงาน คาดว่า จะต้องบอกเลิกสัญญา และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

6. งบประมาณ 15.00 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีมีทั้งหมด 16 งวดงาน ได้รับการขยายสัญญา 94 วัน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันปี 2565 งบประมาณปี 2566 ต้องกันเงินทั้งหมด

## 11. สถาบันราชประชาสมาสัย

สถาบันราชประชาสมาสัย เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 10 โครงการ จำนวน 6.20 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. งบประมาณ 2.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือน กันยายน 2566

3. งบประมาณ 2.52 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 150 วัน 2 งวดงาน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งหมด

#### จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 1.48 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือน กันยายน 2566 ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน

### 12. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 116.67 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ เหลือ 2 ลำ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 18.00 ล้านบาท

2. งบประมาณ 23.72 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอกตำแหน่งและสร้างแผนที่ใต้น้ำ สำหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาเกินปีงบประมาณ กำหนดส่งมอบวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ทั้งหมด

3. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอยู่เรือ กก.1 บก.ร.น. ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาเกินปีงบประมาณ กำหนดส่งมอบวันที่ 20 มกราคม 2567 สัญญา 2 งวด จ่ายล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1.88 ล้านบาท

4. งบประมาณ 0.04 ล้านบาท ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บขยะภายใน บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดส่งมอบงานวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

5. งบประมาณ 0.53 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร บก.ร.น.(หลังเก่า) ต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี

6. งบประมาณ 9.47 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.ร.น.(หลังเก่า) ต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี

### 13. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวน 3.58 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 ลงนามในสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาสัญญา 75 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 พฤศจิกายน 2566

2. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ลงนามในสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาสัญญา 75 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 พฤศจิกายน 2566

3. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท จัดหากล้องวงจรปิดพร้อมค่าติดตั้งอาคารบ้านพักอิสระ (วัดศรีวารีน้อย) อาคาร 88 (สมุทรปราการ) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

4. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท ค่าปรับปรุงและทาสีอาคารบ้านพักอิสระ (วัดศรีวารีน้อย) อาคาร 88 และ 89 (สมุทรปราการ) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

5. งบประมาณ 0.15 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายตรวจ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 กทม. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 0.49 ล้านบาท ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างที่ทำการ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 (สงขลา) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

#### 14. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 9 โครงการ จำนวน 173.85 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

##### สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 45.03 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 20.00 ล้านบาท

##### แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

- งบประมาณ 26.00 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.70 กิโลเมตร ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

##### แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เส้าไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเส้าไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการขออนุญาต ใช้พื้นที่จากกองการทางพิเศษ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ อาจจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

3. งบประมาณ 13.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประมาณ 8.40 ล้านบาท

4. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.53 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) **ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน**

#### **สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)**

1. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนเพื่อความปลอดภัยย่านชุมชน และผู้ใช้ทางสัญจรจังหวัดสมุทรปราการ งานติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุม เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรและทรัพย์สินทางราชการ ถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 60+250) - บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

2. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลองนิมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.01 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) **ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน**

3. งบประมาณ 38.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเปิ้งและตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.50 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

#### **15. เทศบาลเมืองบางแก้ว**

เทศบาลเมืองบางแก้ว เฉพาะโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่

- งบประมาณ 4.92 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายพัฒนาชุมชน 5 ล็อกที่ 1 หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ **จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน 2566**

#### **ประธาน**

**แนวทางการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

1. งบลงทุนต้องมีสัญญาไม่เกินปี ทั้งงบส่วนราชการและงบกรมจังหวัด
2. การขออนุมัติใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้าง ต้องขออนุมัติก่อนที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณ

**สิ่งที่ต้องทำสำหรับการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนต้องจัดทำแผนงาน และแผนเงินทุกโครงการ
2. สะสางปัญหาที่ค้างคาของปีก่อน เช่น งบลงทุนจะต้องประสานงานกับใครบ้าง เช่น ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนด TOR ไฟฟ้า และประปา
3. การแก้ไขแบบรูปรายการต่าง ๆ งบลงทุนต้องรับประสานหน่วยงานต้นสังกัดภายในเดือนกันยายน 2566 และแก้ไขแบบให้เรียบร้อยก่อนเดือนตุลาคม 2566 และงบกรมจังหวัด ถ้าจะแก้ไข ต้องรับนำเข้าประชุม กบจ. อย่างช้าไม่เกินเดือนตุลาคม 2566

4. การก่อกั้นผู้กักขัง ลงนามในสัญญา และบันทึก PO ในระบบ อย่างช้าไม่เกินเดือน พฤศจิกายน 2566 อย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนธันวาคม 2566 เพราะถ้าไปก่อกั้นผู้กักขัง ที่ไตรมาสที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อยอดการเบิกจ่ายอย่างแน่นอน ถ้าเป็นไปได้เดือนตุลาคม 2566 ถ้าได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาก็ให้สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายได้เลย ส่วนงบดำเนินงาน รายจ่ายประจำ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ต้องเร่งดำเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5. ก่อน 1 ตุลาคม 2566 ประกาศเป้าหมายของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี ต้องกำหนด Timeline ให้ชัดเจน รวมทั้งระบบ Google Sheets ถือเสมือนเป็นคำมั่นสัญญา ที่หน่วยงานต้องทำตามที่ได้ตกลงไว้

6. การจัดหาครุภัณฑ์ ไม่ให้กันเงิน ถ้าเป็นไปได้อยากให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

7. ให้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เพื่อกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

8. ประกาศตารางเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตารางแผนเตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

9. ประกาศเชิญหน่วยงานที่ได้รับรางวัลที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดของแต่ละขนาด S M L

10. ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่งแผนงาน แผนเงิน รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้างทุกโครงการให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ


มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 16.00 น.



(นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ)  
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

