



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟส.แม่ฟ้าหลวง และ กฟส.เชียงดาว เข้าดำเนินการตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามแผนงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ในพื้นที่ กฟน.1 ได้รับจัดสรรงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 408.46 วงจร-กม. วงเงินลงทุน 685.57 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ รผก.(บก) ลว. 4 ธ.ค. 2556 (เอกสารแนบ 2) ให้ กฟข. พิจารณาความจำเป็นในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งจ่ายไฟชั่วคราว เพื่อรองรับการดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.3 โดยให้สำรวจออกแบบ ประเมินการ และอนุมัติหลักการตามขั้นตอนระเบียบ และให้เบิกค่าใช้จ่ายหน้างานตั้งกล่าวจากงบประมาณที่ กฟข. ได้รับจัดสรร สำหรับวัสดุอุปกรณ์ให้เบิกยืมจากคลังพัสดุไปดำเนินการ และรื้อถอนคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน

1.3 ตามบันทึก กฟส.แม่ฟ้าหลวง ที่ น.1 มฟล (กป) 042/2560 ลว. 16 ม.ค. 2560 (เอกสารแนบ 3) กฟส.แม่ฟ้าหลวง ขอพิจารณาจัดสรรงบ โครงการ คชฟ.3 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายหุ้มฉนวน ขนาด 185SAC จำนวน 2 งาน ระยะทางรวม 5.530 วงเงินรวม 10,493,183 บาท รายละเอียดดังนี้

1.3.1 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกตอยตุงสายเก่า ถึง ตลาดห้วยน้ำปูน ตามอนุมัติ รกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แม่สาย ลว. 1 ก.พ. 2559 ที่ น.1 มสย.(ปบ.)0476/2559 ลว. 1 ก.พ. 2559 ระยะทาง 2940 วงจร-กม. วงเงิน 5,656,529 บาท

1.3.2 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกตอยตุงสายใหม่ ถึง บ้านห้วยน้ำปูน ตามอนุมัติ รกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แม่สาย ลว. 11 ก.พ. 2559 ที่ น.1 มสย.(ปบ.)0582/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 ระยะทาง 2590 วงจร-กม. วงเงิน 4,836,654 บาท

1.4 ตามบันทึก กฟส.เชียงดาว ที่ น.1 เชียงดาว (กป) 473/2560 ลว. 7 มี.ค. 2560 (เอกสารแนบ 4) กฟส.เชียงดาว นำส่งแผนผัง ประมาณการค่าใช้จ่าย งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ระยะทางรวม 7.945 วงเงินรวม 13,336,063 บาท ประกอบด้วย 2 งานย่อย ดังนี้

1.4.1 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงฯ ช่วง บ้านแม่จา ถึง บ้านห้วยป่าฮ่อม ตามอนุมัติ รกค.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.แมริม ลว. 6 มี.ค. 2560 ที่ น.1 แมริม(ปบ) 571/2560 ต่อท้ายบันทึก กฟส.เชียงดาว ที่ น.1 เชียงดาว (กป.) 460/2560 ลว. 6 มี.ค. 2560 ระยะทาง 4.825 วงจร-กม. วงเงิน 7,709,561 บาท

1.4.2 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงฯ ช่วง บ้านห้วยป่าฮ่อม ถึง บ้านปิงโค้ง ตามอนุมัติ รกค.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.แมริม ลว. 6 มี.ค. 2560 ที่ น.1 แมริม(ปบ) 570/2560 ต่อท้ายบันทึก กฟส.เชียงดาว ที่ น.1 เชียงดาว (กป.) 459/2560 ลว. 6 มี.ค. 2560 ระยะทาง 3.120 วงจร-กม. วงเงิน 5,626,502 บาท

1.5 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ตาม คขฟ.3 ปริมาณรวมทั้งโครงการ 408.460 วงจร-กม. ปัจจุบันสรุปรายละเอียดการจัดงานเข้าดำเนินการได้ดังนี้

ปริมาณงานปรับปรุง ตาม คขฟ.3 (วงจร-กม.)	อนุมัติแผนผังประมาณการแล้ว (วงจร-กม.)		คงเหลือ (วงจร-กม.)
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	รอเปิดงานก่อสร้าง	
408.460	246.255	120.334	41.871

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ระบบจำหน่าย ช่วงแยกตอยตุงสายเก่า ถึง ตลาดห้วยน้ำขุ่น และ ช่วงแยกตอยตุงสายใหม่ ถึง บ้านห้วยน้ำขุ่น ปัจจุบันรับไฟจากระบบจำหน่าย สฟ.แม่สาย ฟีดเดอร์ 3 (MEA03) ผ่านสายขนาด 50ACSR มีโวลต์สูงสุด (พ.ค. 2560) 3.75 MW, 1.72 MVAR จ่ายไฟให้กับพระตำหนักตอยตุง และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน (SAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับพระตำหนักตอยตุง และผู้ใช้ไฟในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

2.2 ระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ปัจจุบันรับไฟจาก สฟ.เชียงดาว ฟีดเดอร์ 1 (CDO01) ผ่านสายขนาด 50ACSR มีโวลต์สูงสุด (พ.ค. 2560) 3.60 MW, 1.53 MVAR จ่ายไฟให้กับ ตัวเมืองของ ต.เมืองงาย, ต.ทุ่งข้าวพวง, ต.เมืองนะ, อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่สามารถถ่ายเทโหลดได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน (SAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับตัวเมืองของ ต.เมืองงาย, ต.ทุ่งข้าวพวง, ต.เมืองนะ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบจำหน่ายให้สามารถถ่ายเทโหลดได้ เมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

2.3 ปริมาณงานปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟส.แม่ฟ้าหลวง และ กฟส.เชียงดาว ที่จัดงานเข้าดำเนินการตาม คขฟ.3 ในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

กฟฟ.	ชื่องาน	ระยะทาง (วงจร-กม.)	แผนผังเลขที่
กฟส.แม่ฟ้าหลวง	- เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วงแยก ตอยตุงสายเก่า ถึง ตลาดห้วยน้ำขุ่น	2.940	PB36-011/590201 (2 แผ่น)
	- งานเปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วงแยก ตอยตุงสายใหม่ ถึง บ้านห้วยน้ำขุ่น	2.590	PB36-011/590202 (1 แผ่น)
	รวม กฟส.แม่ฟ้าหลวง	5.530	-
กฟส.เชียงดาว	- ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านแม่จา - บ้าน ห้วยป่าฮ้อม	4.825	PB39-018/600000 (2 แผ่น)
	- ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านห้วยป่าฮ้อม - บ้านปิงโค้ง	3.120	PB39-018/600002 (1 แผ่น)
	รวม กฟส.เชียงดาว	7.945	-
รวม (กฟส.แม่ฟ้าหลวง + กฟส.เชียงดาว)		13.475	-

2.4 ปริมาณงานคงเหลือ ภายหลังจากการอนุมัติจัดงานเข้าดำเนินการตาม คขพ.3 ในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการตาม คขพ. 3 ทั้งหมด	อนุมัติแผนผังประมาณการแล้ว		จัดสรรในครั้งนี	คงเหลือ
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	รอเปิดงานก่อสร้าง		
408.460	246.255	120.334	13.475	28.396

2.5 จากการตรวจสอบ ประเมินการ งานปรับปรุงฯ ของ กฟส.แม่ฟ้าหลวง และ กฟส.เชียงดาว ตามข้อ 1.3 และ 1.4 พบว่าไม่มีประมาณการงานติดตั้ง Cover Bushing Covers, Dropout Fuse Covers และ Lightning Arrester Covers ดังนั้น ผว.กว. (น1) จึงดำเนินการจัดทำประมาณการ สำหรับงานติดตั้ง Covers ทั้งหมด ให้เรียบร้อยแล้ว

2.6 ค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟส.แม่ฟ้าหลวง และ กฟส.เชียงดาว ที่จัดเข้าดำเนินการตาม คขพ.3 ในครั้งนี้ จำนวน 4 งาน สรุปรายละเอียดดังนี้

2.6.1 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกตอยตุงสายเก่า ถึง ตลาดห้วยน้ำขุ่น ตามแผนผังเลขที่ PB36-011/590201 จำนวน 2 แผ่น

แผนก	ค่าวัสดุเก่า กลับมาใช้ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)			ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)					ค่า ดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
		ค่าวัสดุเบ็ด จากคลัง	ค่าวัสดุเข้า งาน	รวม	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	รวม		
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-	113,890	34,167	9,966	39,862	197,885	9,894	207,779
แรงสูง	59,812	3,149,483	-	3,149,483	353,144	105,943	157,474	191,293	807,854	197,867	4,155,204
แรงสูง (Cover)	-	1,488	-	1,488	3,000	900	74	273	4,247	267	6,022
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-	25,963	7,789	2,272	9,087	45,111	2,256	47,367
หม้อแปลง	448,403	173,770	-	173,770	78,200	23,460	2,607	36,322	140,589	6,287	320,646
หม้อแปลง (Cover)	-	16,632	-	16,632	10,680	3,204	249	1,538	15,671	646	32,949
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-	43,862	13,159	3,838	15,352	76,211	3,811	80,022
แรงต่ำ	208,225	543,478	-	543,478	143,335	43,001	27,174	48,261	261,771	40,262	845,511
รวม	716,440	3,884,851	-	3,884,851	772,074	231,623	203,654	341,988	1,549,339	261,310	5,695,500

2.6.2 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกตอยตุงสายใหม่ ถึง บ้านห้วยน้ำขุ่น ตามแผนผังเลขที่ PB36-011/590202 จำนวน 1 แผ่น

แผนก	ค่าวัสดุเก่า กลับมาใช้ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)			ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)					ค่า ดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
		ค่าวัสดุเบ็ด จากคลัง	ค่าวัสดุเข้า งาน	รวม	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	รวม		
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-	104,504	31,351	9,144	36,576	181,575	9,079	190,654
แรงสูง	257,521	3,324,657	-	3,324,657	279,529	83,859	166,233	205,590	735,211	202,993	4,262,861
แรงสูง (Cover)	-	1,364	-	1,364	2,750	825	68	250	3,893	263	5,520
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-	5,195	1,559	455	1,818	9,027	451	9,478
หม้อแปลง	160,801	41,437	-	41,437	19,045	5,714	622	11,381	36,762	1,564	79,763
หม้อแปลง (Cover)	-	2,079	-	2,079	1,335	401	31	192	1,959	81	4,119
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-	15,775	4,733	1,380	5,521	27,409	1,370	28,779
แรงต่ำ	77,934	184,934	-	184,934	32,752	9,826	9,247	15,735	67,560	12,625	265,119
รวม	496,256	3,554,471	-	3,554,471	460,885	138,268	187,180	277,063	1,063,396	228,426	4,846,293

2.6.3 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านแม่จา ถึง บ้านห้วยป่าฮ่อม ตามแผนผังเลขที่ PB39-018/600000 จำนวน 2 แผ่น

แผนก	ค่าวัสดุเก่า กลับมาใช้ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)			ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)					ค่าดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
		ค่าวัสดุเบิก จากคลัง	ค่าวัสดุเข้า งาน	รวม	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	รวม		
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-	121,561	36,468	10,637	42,546	211,212	10,561	221,773
แรงสูง	-	5,285,384	-	5,285,384	613,837	184,151	264,269	317,382	1,379,639	333,251	6,998,274
แรงสูง (Cover)	-	930	-	930	1,875	563	47	171	2,656	179	3,765
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-	6,093	1,828	533	2,133	10,587	529	11,116
หม้อแปลง	58,990	35,057	-	35,057	14,290	4,287	526	5,658	24,761	1,196	61,014
หม้อแปลง (Cover)	-	2,079	-	2,079	1,335	401	31	192	1,959	81	4,119
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-	43,657	13,097	3,820	15,280	75,854	3,793	79,647
แรงต่ำ	215,846	152,229	-	152,229	104,784	31,435	7,611	25,595	169,425	16,083	337,737
รวม	274,836	5,475,679	0	5,475,679	907,432	272,230	287,474	408,957	1,876,093	365,673	7,717,445

2.6.4 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านห้วยป่าฮ่อม - บ้านปิงโค้ง ตามแผนผังเลขที่ PB39-018/600002 จำนวน 1 แผ่น

แผนก	ค่าวัสดุเก่า กลับมาใช้ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)			ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)					ค่าดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
		ค่าวัสดุเบิก จากคลัง	ค่าวัสดุเข้า งาน	รวม	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	รวม		
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-	69,838	20,951	6,111	24,443	121,343	6,067	127,410
แรงสูง	-	3,957,663	-	3,957,663	447,603	140,281	197,883	238,172	1,043,939	250,080	5,251,682
แรงสูง (Cover)	-	496	-	496	1,000	300	25	91	1,416	96	2,008
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-	2,160	648	189	756	3,753	188	3,941
หม้อแปลง	33,984	18,475	-	18,475	9,580	2,874	277	3,260	15,991	689	35,155
หม้อแปลง (Cover)	-	1,386	-	1,386	890	267	21	128	1,306	54	2,746
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-	16,088	4,826	1,408	5,631	27,953	1,398	29,351
แรงต่ำ	79,949	85,193	-	85,193	53,127	15,938	4,260	11,923	85,248	8,522	178,963
รวม	113,933	4,063,213	0	4,063,213	620,286	186,085	210,174	284,404	1,300,949	267,094	5,631,256

รวมค่าใช้จ่าย

ข้อ	ค่าวัสดุเก่า กลับมาใช้ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)			ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)					ค่าดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
		ค่าวัสดุเบิก จากคลัง	ค่าวัสดุเข้า งาน	รวม	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	รวม		
2.6.1	716,440	3,884,851	-	3,884,851	772,074	231,623	203,654	341,988	1,549,339	261,310	5,695,500
2.6.2	496,256	3,554,471	-	3,554,471	460,885	138,268	187,180	277,063	1,063,396	228,426	4,846,293
รวม กฟส.แม่ฟ้าหลวง	1,212,696	7,439,322	-	7,439,322	1,232,959	369,891	390,834	619,051	2,612,735	489,736	10,541,793
2.6.3	274,836	5,475,679	-	5,475,679	907,432	272,230	287,474	408,957	1,876,093	365,673	7,717,445
2.6.4	113,933	4,063,213	-	4,063,213	620,286	186,085	210,174	284,404	1,300,949	267,094	5,631,256
รวม กฟส.เชียงดาว	388,769	9,538,892	-	9,538,892	1,527,718	458,315	497,648	693,361	3,177,042	632,767	13,348,701
รวม	1,601,465	16,978,214	0	16,978,214	2,760,677	828,206	888,482	1,312,412	5,789,777	1,122,503	23,890,494

สรุป

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 23,890,494 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) แยกเป็นค่าวัสดุเบิกจากคลัง 16,978,214 บาท, ค่าใช้จ่ายหน้างาน 5,789,777 บาท และ ค่าดำเนินการ 1,122,503 บาท

3. ข้อพิจารณา

กวว.(น1) พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ในพื้นที่ กฟน.1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้กับพระตำหนักคอยตุง, พื้นที่โดยรอบพระตำหนักฯ และพื้นที่ ต.เมืองาย, ต.ทุ่งข้าวพวง, ต.เมืองนะ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จึงเห็นควรอนุมัติจัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟส.แม่ฟ้าหลวง และ กฟส.เชียงดาว เข้าดำเนินการตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) จำนวน 4 งาน ระยะทางรวม 13.475 วงจร-กม. วงเงินรวม 23,890,494 บาท รายละเอียดดังนี้

3.1 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกคอยตุงสายเก่า ถึง ตลาดห้วยน้ำขุ่น ระยะทาง 2.940 วงจร-กม. วงเงิน 5,695,500 บาท

3.2 กฟส.แม่ฟ้าหลวง - เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วง แยกคอยตุงสายใหม่ ถึง บ้านห้วยน้ำขุ่น ระยะทาง 2.590 วงจร-กม. วงเงิน 4,846,293 บาท

3.3 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านแม่จา ถึง บ้านห้วยป่าอ้อม ระยะทาง 4.825 วงจร-กม. วงเงิน 7,717,445 บาท

3.4 กฟส.เชียงดาว - ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1-F2 (บ้านแม่จา - บ้านปิงโค้ง) ช่วง บ้านห้วยป่าอ้อม - บ้านปิงโค้ง ระยะทาง 3.120 วงจร-กม. วงเงิน 5,631,256 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิม, แผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่ายมาด้วยแล้ว

(นายถิรพงศ์ กษิรวัฒน์)

อก.ว.น.๑ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ๒๖ กวว.(วร) ๒๗๙/๒๕๖๐

เรียน อก.ว.น(๑), อก.กค.(๑), ผจก.กฟอ.แม่ริม, ผจก.กฟอ.แม่สาย,
ผจก.กฟส.เชียงดาว และ ผจก.กฟส.แม่ฟ้าหลวง

อนุมัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประจักษ์ สิวาล)

อ.ว.น.(๑) รักษาการแทน อ.ว.น.๑
3๐ มี.ค. 2560