

ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอกคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู
หน่วยงาน	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู สภาพเดิมของคลองมีลักษณะดินเลนมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำทิ่งจากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะดวกเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วทั้งในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- ๒.๒ เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- ๒.๔ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

๓. เป้าหมาย

โครงการขุดลอกคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู ความยาวประมาณ ๒๑๘ เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก ๐.๙๐-๑ ม. ระดับขุดลอก -๒ ม. รทก. ปริมาณดิน ๖๑๖ ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งก่อการกำเริบ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

เป็นโครงการขุดลอกคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณคูซอยเพชรเกษม ๑๐ จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา	←	→										
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง			←	→								
๓. ดำเนินการก่อสร้าง				←	→							

๗. งบประมาณ

ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) ค่าใช้จ่ายของโครงการ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณีที่ยื่นมอบงานช้ามาก และกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)

/๙.ประโยชน์.....

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- ๙.๒ เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- ๙.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- ๙.๔ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่ได้รับการขุดลอกรองรับฝนทันฤดู	๘ คลอง	ผลผลิต	ดำเนินการขุดลอกคลองได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(**(นายวิรัช เมธยาภา)**)
วิศวกรโยธาชำนานุการพิเศษ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่...

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(**(นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ)**)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่