

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๕๐๖๖๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อถอนผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาในช่องเวลาที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๒/๑๗๗๐๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า จังหวัดฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอ็มเอส
ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามสัญญาเลขที่ ขก ๐๐๓๒.๑/๑๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน ๔ ครั้ง
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อมาผู้รับจ้างแจ้งเหตุสุดวิสัย กรณีเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
จังหวัดฯ จึงขอหารือดังนี้

๑. ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งว่า เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กระจายทั่วโลก
ทำให้ผู้คนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางจนทางราชการ
ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีการปิดสถานที่ชุมนุมทุกแห่ง ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้าน
และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่ราชการกำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส
ทำให้แรงงานก่อสร้างขาดแคลน แรงงานเกิดอาการวิตกกังวล บางส่วนไม่ให้ออกจากหมู่บ้าน ทำให้การก่อสร้างตามสัญญา
ต้องล่าช้าออกไป ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) ผู้รับจ้างได้รับสิทธิขยายเวลาใช้หรือไม่ หากถือเป็นเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สามารถพิจารณาจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงได้เลยใช้หรือไม่ หรือต้องรอมติคณะรัฐมนตรีประกาศงดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้ผู้ประกอบการอีกครั้ง

๒. ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งว่า ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ปิดให้บริการวัสดุก่อสร้าง
ไม่สามารถจัดส่งได้ตามปกติ งานก่อสร้างตามสัญญาจึงต้องล่าช้าออกไป ผู้รับจ้างจึงขอแจ้งเหตุที่ทำให้เกิดการล่าช้า
ในการก่อสร้างดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัย และขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปนั้น
ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติฯ ผู้รับจ้างไม่ได้รับสิทธิขยายเวลาใช้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอ็มเอส ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลขอนแก่น ในวงเงิน ๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ขก ๐๐๓๒.๑/๑๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกรณีดังกล่าว จังหวัดฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัย จะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖