

ที่ นร (กwp) 1305/ 6900

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

10 สิงหาคม 2542

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง ร้องขอความเป็นธรรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.3/8992 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรได้ส่งผลการตรวจสอบของสำนักงาน-
โยธาธิการจังหวัดพิจิตร กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง ร้องขอความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่าตาม
สัญญาเลขที่ 82/2541 ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่เรื่องนี้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงสอดคล้องต้องกันว่า สัญญาจ้าง ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ได้กำหนด
ที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จำนวน
744,000 บาท โดยมีเนื้องานการก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็มรวมอยู่ในเนื้องานงวดที่ 1 นี้ด้วย
และตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาทั้งของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น
รายละเอียดราคากลาง และของที่ห้างฯ ผู้รับจ้างเสนอก็ได้มีการคิดราคางานในส่วนของ
การก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็มไว้ด้วย ประกอบกับสำนักงานฯ ได้ยืนยันข้อเท็จจริงมาด้วยว่า
ราคาที่คิดไว้เป็นการใช้ไม้ก่อสร้างนั่งร้าน และผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการในการก่อสร้างให้
สำนักงานฯ พิจารณาก่อน เมื่อห้างฯ ผู้รับจ้างมิได้ทำการก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม แต่กลับ
ใช้ดินทำนั่งร้านแทน สำนักงานฯ ก็ชอบที่จะพิจารณาหักลดค่างานในส่วนที่ห้างฯ ผู้รับจ้าง
มิได้ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็มบางส่วนลงได้ หากการใช้ดินทำนั่งร้านมีค่างานที่ถูกกว่าการ
ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม

สำหรับกรณีที่สำนักงานฯ ได้หาหรือมาด้วยว่า ในการคิดราคาหักลดค่างานลง
บางส่วนจะใช้ราคาตามที่คุณรับจ้างเสนอหรือตามราคากลางที่สำนักงานฯ คิดขึ้นนั้น กwp.

พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ได้รับจ้างเสนอ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย ประกอบกับตามสัญญาจ้าง ข้อ 14 ระหว่างจังหวัดพิจิตร กับผู้รับจ้าง ได้กำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณงานพิเศษงานเพิ่มเติมหรืองานที่ตัดทอนลงด้วย ดังนั้น ในการพิจารณาหักลดค่างานลงบางส่วน สำนักงานฯ ก็จะต้องใช้ราคาตามที่ได้รับจ้างเสนอเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหักลดค่างานในครั้งนี้

อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า โดยที่ตามงวดงานได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม เมื่อผู้รับจ้างมิได้ก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมงานก็ควรจะได้พิจารณาสั่งการหรือรับรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งสำนักงานฯ ก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปรียบเทียบค่างานว่าจะต้องหักลดค่างานก่อนหรือไม่ด้วย เพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต สุนทรพิพิธ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896