

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/๑๐๖๕๕

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ สบ ๐๐๓๓.๑๐๓/๑๒๖๕๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสระบุรีแจ้งว่า จังหวัดฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุดและอาคารหอพัก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลสระบุรี กับบริษัท เจริญทอง (๑๙๘๒) จำกัด ภายหลังการลงนามในสัญญา บริษัทฯ ได้โอนสิทธิเรียกร้องให้กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม.ซี.ซี. จำกัด (มหาชน) ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอเพิ่มคู่สัญญา คือ บริษัท ซี.เอส.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างร่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปรากฏว่าผู้รับจ้างร่วมได้ส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๔ รวม ๘ งวด เป็นเงิน ๑๓,๓๘๓,๗๕๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานแล้ว แต่โดยที่ได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว เนื่องจากบริษัท อินเตอร์ ท็อปวัน จำกัด ได้ขอสงวนสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างที่บริษัท เจริญทอง (๑๙๘๒) จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องให้กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม.ซี.ซี. จำกัด (มหาชน) เพราะบริษัทฯ เป็นผู้ประมูลสินเชื่อได้จากการจำหน่ายขององค์การเพื่อการปฏิรูปและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งให้โรงพยาบาลสระบุรีนำเงินดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสระบุรี ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ได้แจ้งให้จังหวัดฯ ผ่อนผันให้บริษัท ซี.เอส.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด มีสิทธิรับเงินในส่วนที่เป็นผลงานของตนเองได้ จังหวัดฯ จึงขอหารือว่า จังหวัดฯ จะพิจารณาสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไปได้เมื่อมีการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง และการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา จะต้องได้ข้อยุติในเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างก่อนใช่หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพร.) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการแล้วผู้รับจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมหาสิ่งของ สัมภาระ และช่างฝีมือไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้าง-


งานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่อาจนำสาเหตุปัญหาการจ่ายค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้โอนสิทธิเรียกร้องไปแล้ว มาเป็นเหตุในการขอหยุดงานได้

สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างร้องเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๗ (กกอ.)/๓๔๓๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจ่ายค่างานในส่วนที่บริษัท ซี.เอส.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง นั้น กวพ. เห็นว่า เนื่องจากเรื่องนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างได้โอนสิทธิเรียกร้องไปแล้ว โดยหลักการแล้วโรงพยาบาลสระบุรีจึงต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง การที่โรงพยาบาลสระบุรี ได้นำค่าจ้างไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ เนื่องจากยังมีปัญหาในเรื่องสิทธิของผู้รับค่าจ้างระหว่างผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องกับผู้รับจ้าง โดยไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างได้ จังหวัดฯ ควรแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาต่อไป

ส่วนกรณีการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญานั้น โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔ ได้กำหนดให้การพิจารณางดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของทางราชการ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เมื่อข้อพิจารณาเป็นที่ยุติว่าผู้รับจ้างไม่อาจนำสาเหตุปัญหาการจ่ายค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้โอนสิทธิเรียกร้องไปแล้ว มาเป็นเหตุในการหยุดงานได้ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างหยุดงานด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับตามระเบียบดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้น กรณีตามที่จังหวัดฯ ท้าว่าจะต้องรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ยุติก่อนหรือไม่ จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


พ.ต.ท.

(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๕๒๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๒๕๒๗๘๙๖