

ที่ นร (กวพ) 1305/ 2839

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๕๑ มีนาคม 2543

เรื่อง การร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หริวัธ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท หริวัธ จำกัด ที่ หร.ป.น. 86/2542 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542

ที่ หร.ป.น. 88/2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 และที่ หร.ป.น. 05/2543 ลงวันที่ 20 มกราคม 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท หริวัธ จำกัด ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลและขอความเป็นธรรมเพื่อขอคืนเงินที่จังหวัดปัตตานีปรับลดคืน โดยอ้างเหตุผลว่า การที่บริษัทฯ ได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างกับจังหวัดฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องการให้มีข้อได้แย้งกันระหว่างการก่อสร้าง มิฉะนั้น บริษัทฯ จะมีปัญหาในการเบิกเงินตามงวดงาน เพราะหากบริษัทฯ ไม่ยินยอมลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อปรับลดจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับการปรับลดเบื้องต้นทั้ง 4 รายการดังกล่าว จังหวัดฯ ได้นำราคาวัสดุที่ได้มีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทองสถาปัตย์ ผู้รับจ้างรายเดิมได้เสนอราคาไว้ เป็นเงิน 40,503,434 บาท มาเป็นตัวพิจารณาในการปรับลดราคา ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะในการทำสัญญาผู้รับจ้างรายเดิมได้ลดราคาลงเหลือ 36,500,000 บาท ดังนั้น ราคาวัสดุในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญาจึงไม่สามารถนำมาเป็นตัวพิจารณาในการปรับลดราคาได้ และในการปรับลดค่างานแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะให้ทำหนังสือข้อตกลงต่อท้ายสัญญาภายหลังจากที่ได้มีการสั่งการให้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิเสธการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้พิจารณาข้อร้องเรียนของบริษัท หริวัตร จำกัด ดังกล่าวประกอบข้อหาหรือของจังหวัดปัตตานีในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ-สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า เนื่องจากในการปรับลดเนื้องานและราคา จำนวน 4 รายการ คือ ประดู ประดูบานเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ และบล็อก-ปูทางเท้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,776,066 บาท นั้น จังหวัดปัตตานีได้มีการตกลงกับบริษัท หริวัตร จำกัด ผู้รับจ้างร่วม และได้มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้ว กรณีจึงต้องบังคับตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น จังหวัดปัตตานีจึงไม่สามารถจ่ายเงินที่มีการปรับลดราคาตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืนบริษัท หริวัตร จำกัด ได้

อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตว่า ในการทำสัญญาของจังหวัดปัตตานี จังหวัดฯ ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทองสถาปัตย์ เป็นเงิน 36,500,000 บาท โดยมีได้ดำเนินการเจรจาปรับลดราคาในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างที่ห้างฯ เสนอมาเป็นเงิน 40,503,434 บาท ในแต่ละรายการให้สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อปรับลดเนื้องานในแต่ละรายการลง จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๒๙ ส.ค. 25๕3
(นายวิรัช ดำรงผล)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896