

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/ ๔๙๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๔๕

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.หอมานนก่อสร้าง ร้องขอความเป็นธรรม

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก


อ้างถึง หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ ศค ๐๓๑๖/๑๐๖๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.หอมานนก่อสร้าง ร้องเรียนขอขยายระยะเวลาการทำการก่อสร้างสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร จังหวัดสุโขทัย และทางเชื่อมเข้าออกสถานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพิศุพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาพิจารณา
หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพิศุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๒) ได้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่กรมการขนส่ง
ทางบกจะต้องพิจารณาให้ได้ความว่า การที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมถนน
บริเวณทางเข้าออกและโคจรอบสถานีก่อสร้างที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ หรือไม่ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ปกติประจำและผู้รับจ้างไม่อาจคาดหมายได้ และเหตุนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับงานก่อสร้างตามสัญญา
จะเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายในกำหนด
ระยะเวลาสัญญาแล้ว กรณีที่ย่อมถือได้ว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบ
ข้อ ๑๓๕ (๒) ที่สามารถพิจารณาหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง
ได้ตามจำนวนวันที่เหตุแห่งความล่าช้านั้นได้เกิดขึ้นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพิศุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๘๖