

ที่ นร (กพ) ๑๔๐๗/๕๐๕๖

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕

เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าตากสินมหาราช (มพช.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ค่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/๗๓๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตาก แจ้งว่า จังหวัดฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตามวิก่อสร้าง ทำการก่อสร้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระเจ้าตากสินมหาราช (มพช.) อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเกินกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้จ้าง แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างสำนักงานโยธาธิการจังหวัดตาก มีความเห็นที่แตกต่างกับ จังหวัดฯ จึงขอหารือจำนวนวันที่ต้องปรับผู้รับจ้างตามสัญญา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ (๔) ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจงานให้ถูกต้องครบถ้วนให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าถูกต้องเป็นตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ดังนั้น ในหลักการเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจึงต้องถูกปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔


สำหรับกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เริ่มตรวจงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ แล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานจ้าง รวม ๓ รายการ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ นั้น เนื่องจากผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น ระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม

๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ไปในการตรวจรับทั้งหมด จึงสมควรจะต้องนำมาพิจารณาคหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ข้อ ๑๓๕ (๑) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่แก้ไขเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ และผู้ควบคุมงานแจ้งยืนยันว่าผู้รับจ้างได้แก้ไขแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา กรณีจึงต้องถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่แก้ไขถูกต้องตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๗๒ (๔)

อย่างไรก็ดี กวพ. เห็นสมควรมีข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อแจ้งให้จังหวัดฯ ทราบด้วยว่า ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างยังมิได้ทำการรับมอบงาน โดยในรายงานได้ระบุว่าไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได้ เนื่องจากยังมีข้อขัดแย้งในเรื่องรูปแบบ และไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๔ ได้ คืองานที่เหลือทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงยังถือไม่ได้ว่างานตามสัญญาแล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาจังหวัดฯ ได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มงาน โดยกำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานในส่วนที่เพิ่มเติมด้วย ดังนั้น ในการคิดคำนวณค่าปรับสำหรับสัญญาจ้างครั้งนี้ จังหวัดฯ จึงสมควรที่จะได้นำระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จและส่งมอบมาประกอบการพิจารณาด้วยว่า จะต้องมีการพิจารณาคหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖