

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวารีรัตน์ โดยนางนราวดี ศุภศรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒. ๙ ผนวก ๙ บันทึกข้อความของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จำนวน ๕ หน้า

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ หน้า

- ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท)

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๓. เหตุผลในการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑. และข้อ ๒.

เนื่องจากตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรังได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวารีรัตน์ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา
เคพซีลสายตลาดท่าจิว - สนามกีฬา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจิว - ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในวงเงิน
๒,๙๙๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วัน โดยสัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวารีรัตน์ ได้ส่งมอบงาน
โครงการดังกล่าวงวดที่ ๑ - ๒ (งวดสุดท้าย) ซึ่งการส่งงานได้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง จึงต้องชำระ
ค่าปรับให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นเวลา ๗๓ วัน ในอัตราวันละ ๗,๔๗๕.-บาท คิดเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๔๕,๖๗๕.-บาท

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



(นางนราวดี ศุภศรี)

ผู้รับจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงได้คิดค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายตลาดท่าจั่ว - สนามกีฬา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจั่ว - ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในอัตราร้อยละ ๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้เก็บไว้คนละฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายบุ๋นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

(ลงชื่อ)



(นางนราดี สุภศรี)

(ลงชื่อ)



(นางสาวนงคันทน์ หะจิ)

(ลงชื่อ)



(นางประอรรตน์ ทองพราว)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

