

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดย นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักรณ์ อันดามัน โดย นายสุทัศน์ กรดดำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๙ ผนวก ๙ บันทึกข้อความของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จำนวน

๑๒ หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ หน้า

ข้อ ๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับส่วนที่เกินตามมาตราการให้ความช่วยเหลือฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๓,๑๖๐.-บาท จนกว่าจะส่งมอบงานจ้าง

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๓. เหตุผลในการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑. และข้อ ๒.

เนื่องจากตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักรณ์ อันดามัน ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือทะเลสาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลสาบ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ในวงเงิน ๓,๑๖๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐๐ วัน โดยสัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่แนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ


(ลงชื่อ)



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุทัศน์ กรดดำ)

ผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนเงินที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก่ไครยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเทียมเรือตะเสะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเสะ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดตรัง ลงนามวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมงวดวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มูลค่าสัญญา ๓,๑๖๐,๐๐๐.-บาท ค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๖๐.-บาท

๑. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่แก้ไขระยะเวลา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๓๖ วัน

๒. การคิดค่าปรับตามสัญญา

- การคิดค่าปรับตามสัญญานับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการช่วยเหลือตามมาตรการฯ สัญญาโครงการดังกล่าวครบกำหนดตรงกับวันหยุดราชการ คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๘ ให้นับวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนดสัญญา คือ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น การคิดค่าปรับตามสัญญาจึงคิดตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๓๖ วัน

- การคิดจำนวนวันปรับ = ๓๖ - ๓๖ = ๐ วัน

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ กรดดำ)

ผู้รับจ้าง

สรุป จำนวนวันที่คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ได้คำนวณตามระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

สำหรับส่วนที่เกินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓,๑๖๐.-บาท จนกว่าจะส่งมอบงานจ้าง


ตามหนังสือหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการดำเนินตามสัญญา จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๓.๒.๑ กรณีเป็นสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

เมื่อคู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ให้ได้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมแก่คู่สัญญาด้วย เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วนั้น จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงได้คิดค่าปรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือทะเลสาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลสาบ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับส่วนที่เกินตาม มาตรการให้ความช่วยเหลือฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓,๑๖๐.-บาท จนกว่าจะส่งมอบงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้เก็บไว้ คนละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายบุนเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุทัศน์ กรดดำ)
(นางประอรรัตน์ ทองพราว) พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวนงคณุช หะจิ)